PUNTAL CONSTRUCCIONES

Direccion: Sgto. Cespedes esq. Av. Stmo. Sacramento
Telefax: (595)-21-290-225
Email: administracion@puntal.net

Asunción, 25 de setiembre de 2022

Señor
Ricardo Deggeller
Coordinador General XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
Asunción - Paraguay
Presente.

XII Juegos Suramericanos ASU 2022
ESCENARIOS DEPORTIVOS
MESA DE ENTRADA
FECHA: 25/09/22 HORA: 16:32 NRO:
ENTREGADO POR: Emilio S.
RECIBIDO POR: Dalia C.
OBSERVACIÓN:

Referencia: ID N° 395.051 LPN SBE N° 43/2021 ``EMPEDRADOS DE CALLES CON ZANJA Y DESAGUE EN EL PARQUE OLIMPICO JUEGOS ASUNCION 2022- PLURIANUAL`` CONTRATO Nro 62/2021

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a quien corresponda, en el marco del contrato de Referencia a fin de realizar la solicitud de prórroga en el marco del contrato de referencia.

Según planilla anexa, entre lluvias y sus consecuencias, correspondientes al mes de setiembre del corriente, consideramos prudente solicitar una ampliación de plazo total por 8 (ocho) días calendario, quedando así como fecha final de entrega de obra 03/10/2022.

Sin otro particular me despido atentamente

Firma:_____ ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal
Debidamente autorizado para firmar en nombre de:**PUNTAL CONSTRUCCIONES**

Días de lluvias con sus consecuencias - Obra Empedrados y Zanjas en el Parque Olímpico

Fecha	Setiembre
1	LL
2	
3	
4	
5	LL
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	LL
19	LL
20	LL
21	C
22	LL
23	
24	LL
25	LL
26	
27	
28	
29	
30	
31	
Total días	**8**

Total de días de lluvias con sus cosecuencias: 8 días

Finalización de obra según última prorroga 25/09/2022

Finalización de obras según nueva solicitud: 03/10/2022

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

PUNTAL CONSTRUCCIONES

ID N° 395.051 LPN SBE N° 43/2021 ``EMPEDRADOS DE CALLES CON ZANJA Y DESAGUE EN EL PARQUE OLIMPICO JUEGOS ASUNCION 2022 PLURIANUAL`` CONTRATO Nro 62/2021

LIBRO DE OBRA

N° 00107

PARA: Comité Olímpico Paraguayo

DE: Puntal Construcciones

FECHA: 19/07/2022

ASUNTO:

1) Tratamiento de suelo c/ capa consuelo mejorado primera capa desde la progresiva 0+160 a la 0+420, calle norte
2) Nivelación de pista y primera capa de suelo mejorado desde la progresiva 0+160 a la 0+280 de la calle norte (0+280)
3) Provisión y Transporte material (materiales) para primera capa de suelo mejorado desde la progresiva 0+000 a la progresiva 0+160 de la calle norte (L)
4) Homogenización de la sub base progresiva 0+220 al 0+340, calle Sur (Derecha)

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras

FIRMA DE LA FISCALIZACION

Ing. Fernando Pacoma

FIRMA DE LA CONTRATISTA

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

PUNTAL CONSTRUCCIONES

ID N° 395.051 LPN SBE N° 43/2021 ``EMPEDRADOS DE CALLES CON ZANJA Y DESAGUE EN EL PARQUE OLIMPICO JUEGOS ASUNCION 2022 PLURIANUAL`` CONTRATO Nro 62/2021

LIBRO DE OBRA N° 00108

PARA: Comité Olímpico Paraguayo
DE: Puntal Construcciones
FECHA: 20/07/2022
ASUNTO:

1) Liberación de tramo progresiva 0+00 a 0+160 calle L, 1ra capa de ripio 15cm.
2) compactación de la subbase desde la 0+00 al 0+340 de la calle entrada (S.E.)
3) Ventilación de la primera capa de asfaltado (imprimado) desde la progresiva 0+280 al 0+340.

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras
FIRMA DE LA FISCALIZACION

Ing. Esperanza Romero
FIRMA DE LA CONTRATISTA

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

PUNTAL CONSTRUCCIONES

ID N° 395.051 LPN SBE N° 43/2021 ``EMPEDRADOS DE CALLES CON ZANJA Y DESAGUE EN EL PARQUE OLIMPICO JUEGOS ASUNCION 2022 PLURIANUAL`` CONTRATO Nro 62/2021

LIBRO DE OBRA

N°: 00109

PARA: Comité Olímpico Paraguayo
DE: Puntal construcciones
FECHA: 21/07/22
ASUNTO:

1) Liberación de la base de Asiento prog 0+620 al 0+760.
2) Carga de material desde el 0+80 a la 0+160 la calle ("L") NORTE
3) Carga de material para la primera capa del suelo Mejorado. desde la prog. 0+420 a 0+680 la calle ("L") Norte
4) Procesamiento de material desde la Prog. 0+760 al 1+090 de la calle "L" NORTE para. la 2a (segunda) capa del suelo mejorado.

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras

FIRMA DE LA FISCALIZACION

Ing. Isaac Paredes

FIRMA DE LA CONTRATISTA

FIRMA DE LA CONTRATISTA

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

PUNTAL CONSTRUCCIONES

ID N° 395.051 LPN SBE N° 43/2021 ``EMPEDRADOS DE CALLES CON ZANJA Y DESAGUE EN EL PARQUE OLIMPICO JUEGOS ASUNCION 2022 PLURIANUAL`` CONTRATO Nro 62/2021

LIBRO DE OBRA N° 00111

PARA: Comité Olímpico Paraguayo
DE: Puntal Construcciones FECHA: 23/07/2022
ASUNTO:

1) Carga y tratamiento de suelo mejorado para la 1ra capa de 15cm. desde la progresiva 0+400 a la 0+760.
2) Carga de relleno p/ subbase desde la Progresiva 0+900 al 1+020, calle Norte (L)
3) Carga de material, suelo mejorado, para la segunda capa desde la 0+300 al 0+400 de la calle Norte.
4) Relleno costado de la alcantarilla colocar Prog. 0+370 de la calle entrada (JVR)
5) Verificaciones topográficas de las cabeceras del puente Prog. 0+420 calle Sur.
6) Se realizo la liberación de la 1ra capa terraplen. Prog 0+620 al 0+760.
7) Tratamiento de suelo p/ 2da capa desde la 0+0 al 0+200 de la calle (1") Norte.
8) Tratamiento del material desde la Prog. 0+460 a la 0+520 de la calle Sur (Contraria)

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras
FIRMA DE LA FISCALIZACION

Ing. Francisco Prodes
FIRMA DE LA CONTRATISTA

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

PUNTAL CONSTRUCCIONES

ID N° 395.051 LPN SBE N° 43/2021 ``EMPEDRADOS DE CALLES CON ZANJA Y DESAGUE EN EL PARQUE OLIMPICO JUEGOS ASUNCION 2022 PLURIANUAL`` CONTRATO Nro 62/2021

LIBRO DE OBRA

N° 00112

PARA: Comite Olimpico Paraguayo
DE: Puntal Construcciones
FECHA: 24/07/22
ASUNTO:

1) Completar y argarrotel material mejorado desde la 0+300 a la 0+400 de la calle norte y posterior tratamiento y homogeinizacion de la segunda capa.
2) Liberacion de la segunda capa de .15 cms del suelo mejorado desde la 0+0 al 0+300 de la calle Norte.
3) Liberacion de la 2da capa ripio prog. 0+00 al 0+300. 15cm calle L.
4) Liberacion de la 2da capa ripio. Prog. 0+460 al 0+520 15cm calle entrada.

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras

FIRMA DE LA FISCALIZACION

Ing. Ignacio Apodos

FIRMA DE LA CONTRATISTA

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1									4,3			
2									0,0			
3									0,0			
4									0,0			
5									T			
6									0,0			
7									0,0			
8									0,0			
9									0,0			
10									0,0			
11									0,0			
12									0,0			
13									0,0			
14									0,0			
15									0,0			
16									0,0			
17									0,0			
18									13,4			
19									3,9			
20									3,8			
21									1,7			
22									0,0			
23									0,0			
24									2,6			
25									0,1			
26									0,0			
27									3,2			
28									0,7			
29									6,6			
30									7,3			
31												
Total									47,6			
Máx. 24h									13,4			
Día Máx.									18			

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Diana Gomez
Dpto. Serv. Met. e Hidr. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay