Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Informe Técnico N° L8 - 01/2020

Arq. Raquel Ugarte – Supervisora Lote 8
Arq. Rubén Darío Duarte Villalba – Jefe de Supervisión y Certificación

Fecha: 09 de julio de 2020

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UEPP - MEC	
INFORME INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS - LLUVIAS	**PERIODO: JUNIO 2020**
CVE "Construcción de espacios educativos, 185 espacios educativos para primera infancia, en el marco de los Proyectos financiados por el FEEI" – ID N° 356.942	
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L
ID N°	356.942
CONTRATO N°	20/2019
MONTO CONTRATO GS:	Mínimo: Gs. 3.485.211.636 Máximo: Gs. 6.970.423.271
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	14 de octubre de 2019
LOTE N°	08
PLAZO	150 Días Corridos 170 Días Corridos
PROYECTO:	Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional: alcance ampliado.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

FISCALIZACIÓN	UNCA – Universidad Nacional de Caaguazú
TOTAL INSTITUCIONES:	26
DEPARTAMENTO:	Itapúa-Misiones-Ñeembucú
VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS	La póliza de ejecución del Contrato se encuentra vigente hasta noviembre 2020

ANTECEDENTES DOCUMENTALES

ITEM	FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
1	06/07/2020	Nota CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L	Solicitar prórroga de plazo para la ejecución de obras por lluvias, ocurridas en el mes de junio.
2	06/07/2020	Informe de Fiscalización N° 01 – PRO 004	Certificado de Contabilización y Registro de Plazos del 01/06/20 al 30/06/20.
3	06/07/2020	Nota UNCA N° 186/2020	Remitir aprobación de prórroga de plazos por lluvias – Lote 08 – MES DE JUNIO.
4	-	Registro de precipitación diaria (mm) 2020	Mes de JUNIO – LOCALIDAD ENCARNACION Mes de JUNIO – Localidad SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES Mes de JUNIO – Aeródromo de PILAR - ÑEEMBUCU
5	3/06/2020 4/06/2020 5/06/2020 8/06/2020 9/06/2020 10/06/2020 24/06/2020 25/06/2020 29/06/2020 30/06/2020	Libro de Obras	En los Libros de Obras, de fecha 3, 4, 5, 8, 9, 10, 24, 25, 29 Y 30 de junio de 2020, en los mismos se lee el registro de inactividad por lluvias o consecuencias

Arq. Raquel Ugarte
Supervisora de Lote 8

Arq. Rubén Duarte
Jefe de Supervisión y Certificación

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

LOS DÍAS CON PRECIPITACIONES SEGÚN DINAC SON LOS SIGUIENTES:

Localidad ENCARNACIÓN 10	
Mes / Día	Junio
1	0,0
2	0,0
3	6,8
4	30,0
5	32,6
6	0,0
7	0,0
8	1,8
9	0,5
10	4,0
11	0,0
12	0,0
13	0,0
14	0,0
15	0,0
16	0,0
17	0,0
18	0,0
19	0,0
20	0,0
21	0,0
22	0,0
23	0,0
24	10,0
25	0,0
26	0,0
27	0,0
28	5,5
29	15,0

Localidad SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES 9	
Mes / Día	Junio
1	0,2
2	0,0
3	12,0
4	49,5
5	2,2
6	0,0
7	0,0
8	0,0
9	0,0
10	0,0
11	0,0
12	7,2
13	0,0
14	0,0
15	0,0
16	0,0
17	0,0
18	0,0
19	0,0
20	0,0
21	0,0
22	0,0
23	0,0
24	10,4
25	0,0
26	0,0
27	0,0
28	6,0
29	29,6

Localidad AERÓDROMO DE PILAR - ÑEEMBUCU 6	
Mes / Día	Junio
1	0,0
2	0,0
3	6,5
4	10,5
5	0,0
6	0,0
7	2,0
8	0,0
9	0,0
10	0,0
11	0,0
12	0,0
13	0,0
14	0,0
15	0,0
16	0,0
17	0,0
18	0,0
19	0,0
20	0,0
21	0,0
22	0,0
23	0,0
24	23,0
25	0,0
26	0,0
27	0,0
28	T
29	25,0

Arq. Raquel Ugarte
Supervisora de Lote 8

Arq. Rubén Duarte
Jefe de Supervisión y Certificación

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

30	25,4
31	
Total	132
Máx. 24h	32,6
Día Máx.	5

30	12,0
31	
Total	129
Máx. 24h	49,5
Día Máx.	4

30	0,0
31	
Total	67
Máx,24h	25
Día Máx,	29

*Atendiendo que el departamento de **Encarnación** es el que mayor cantidad de instituciones tiene con afectaciones, se toma la medida de ese departamento como influencia para todo el lote. A continuación, se presenta la tabla con verificación e incidencias en libro de obras:*

Arq. Raquel Ugarte
Supervisora de Lote 8

Arq. Rubén Duarte
Jefe de Supervisión y Certificación

REGISTROS DE LLUVIAS EN LIBROS DE OBRAS POR INSTITUCION

Lote N° 8: Itapúa, Misiones, Ñeembucú	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DIAS DE LLUVIA	ITAPÚA: Esc. Bas. Nº Fulgencio Yegros – SAN RAFAEL DEL PARANA - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bás. N° 2514 Vicente Ignacio Iturbe - SAN RAFAEL DEL PARANA - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bás. N° 1429 Walter Becker - ALTO VERA - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bás. N° 3152 María Auxiliadora- ENCARNACION - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bás. N° 3535 Yacyretá - ENCARNACION - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bás. N° 2432 Tte. Segundo Robustiano Dávila - ENCARNACION - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bás. N° 65 República Argentina - ENCARNACION - PROTOTIPO 2	ITAPÚA: Esc. Bás. 4617 Divino Niño Jesús - CAMBYRETA- PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bás. N° 731 San Miguel - CAMBYRETA- PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bás. N° 940 Prof. Emma Leonor Pereira de Paiva - NATALIO - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bás. N° 939 Rvdo. Padre Ricardo Musch - NATALIO - PROTOTIPO 1	ITAPÚA:Esc. Bas. Nº 2336 Espíritu Santo - NATALIO - PROTOTIPO 1	ITAPÚA:Esc. Bas. Nº 2336 Espíritu Santo - NATALIO - PROTOTIPO SAT
1													
2													
3			x/2									x	
4	x			x	x	x	x		x	x	x	x	x
5	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6													
7													
8												x	
9												x	
10												x	
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Arq. Raquel Ugarte
Supervisora de Lote 8

Arq. Rubén Duarte
Jefe de Supervisión y Certificación

REGISTROS DE LLUVIAS EN LIBROS DE OBRAS POR INSTITUCION														
Lote N° 8: Itapúa, Misiones, Ñeembucú		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DIAS DE LLUVIA		ITAPÚA: Esc. Bas. Nº Fulgencio Yegros -- SAN RAFAEL DEL PARANA - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bás. N° 2514 Vicente Ignacio Iturbe - SAN RAFAEL DEL PARANA - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bás. N° 1429 Walter Becker - ALTO VERA - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bás. N° 3152 María Auxiliadora- ENCARNACION - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bás. N° 3535 Yacyretá - ENCARNACION - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bás. N° 2432 Tte. Segundo Robustiano Dávila - ENCARNACION - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bás. N° 65 República Argentina - ENCARNACION - PROTOTIPO 2	ITAPÚA: Esc. Bás. 4617 Divino Niño Jesús - CAMBYRETA- PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bás. N° 731 San Miguel - CAMBYRETA- PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bás. N° 940 Prof. Emma Leonor Pereira de Paiva - NATALIO - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bás. N° 939 Rvdo. Padre Ricardo Musch - NATALIO - PROTOTIPO 1	ITAPÚA:Esc. Bas. Nº 2336 Espíritu Santo - NATALIO - PROTOTIPO 1	ITAPÚA:Esc. Bas. Nº 2336 Espíritu Santo - NATALIO - PROTOTIPO SAT
25										x				
26														
27														
28														
29		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Arq. Raquel Ugarte
Supervisora de Lote 8

Arq. Rubén Duarte
Jefe de Supervisión y Certificación

REGISTROS DE LLUVIAS EN LIBROS DE OBRAS POR INSTITUCION										
Lote N° 8: Itapúa, Misiones, Ñeembucú		14	15	16	17	18	19	20	21	22
DIAS DE LLUVIA		ITAPÚA: Esc. Bas. Nº 2336 Espíritu Santo - NATALIO - PROTOTIPO SAT	ITAPÚA: Esc. Bas. Nº 5209 Cristin Galeano Godoy - NATALIO - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bás. N° 3303 Espíritu Santo - YATYTAY - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bás. N° 2507 Manuel Ortiz Guerrero - TOMAS ROMERO PEREIRA - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bás. N° 3582 Nuestra Señora de la Asunción - EDELIRA - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bas. Nº 2113 Paz del Chaco - Itapúa Poty - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bas. Nº 2120 Juan Pablo II- Itapúa Poty - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bas. John F. Kennedy - Encarnación - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bas. Nº 5187 Juan Carlos Hrase - Encarnación - PROTOTIPO 1
1										
2										
3			x/2							
4		x	x	x	x	x	x	x	x	x
5		x	x	x	x	x	x	x		x
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										

8

Arq. Raquel Ugarte
Supervisora de Lote 8

Arq. Rubén Duarte
Jefe de Supervisión y Certificación

REGISTROS DE LLUVIAS EN LIBROS DE OBRAS POR INSTITUCION										
Lote N° 8: Itapúa, Misiones, Ñeembucú		14	15	16	17	18	19	20	21	22
DIAS DE LLUVIA		ITAPÚA: Esc. Bas. Nº 2336 Espíritu Santo - NATALIO - PROTOTIPO SAT	ITAPÚA: Esc. Bas. Nº 5209 Cristin Galeano Godoy - NATALIO - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bás. N° 3303 Espíritu Santo - YATYTAY - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bás. N° 2507 Manuel Ortiz Guerrero - TOMAS ROMERO PEREIRA - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bás. N° 3582 Nuestra Señora de la Asunción - EDELIRA - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bas. Nº 2113 Paz del Chaco - Itapúa Poty - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bas. Nº 2120 Juan Pablo II- Itapúa Poty - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bas. John F. Kennedy - Encarnación - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bas. Nº 5187 Juan Carlos Hrase - Encarnación - PROTOTIPO 1
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24		x	x	x	x		x	x	x	x
25		x			x		x	x		
26										
27										
28										

Arq. Raquel Ugarte
Supervisora de Lote 8

Arq. Rubén Duarte
Jefe de Supervisión y Certificación

REGISTROS DE LLUVIAS EN LIBROS DE OBRAS POR INSTITUCION										
Lote N° 8: Itapúa, Misiones, Ñeembucú		14	15	16	17	18	19	20	21	22
DIAS DE LLUVIA		ITAPÚA: Esc. Bas. Nº 2336 Espíritu Santo - NATALIO - PROTOTIPO SAT	ITAPÚA: Esc. Bas. Nº 5209 Cristin Galeano Godoy - NATALIO - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bás. N° 3303 Espíritu Santo - YATYTAY - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bás. N° 2507 Manuel Ortiz Guerrero - TOMAS ROMERO PEREIRA - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bás. N° 3582 Nuestra Señora de la Asunción - EDELIRA - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bas. Nº 2113 Paz del Chaco - Itapúa Poty - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bas. Nº 2120 Juan Pablo II- Itapúa Poty - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bas. John F. Kennedy - Encarnación - PROTOTIPO 1	ITAPÚA: Esc. Bas. Nº 5187 Juan Carlos Hrase - Encarnación - PROTOTIPO 1
29		X	x	x	x	x	x	x	x	x
30		x	x	x	x	x	x	x	x	x

Arq. Raquel Ugarte
Supervisora de Lote 8

Arq. Rubén Duarte
Jefe de Supervisión y Certificación

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Localidad
ENCARNACIÓN

Mes / Día	Junio DINAC	LIBROS DE OBRA
1	0,0	
2	0,0	
3	6,8	X
4	30,0	X
5	32,6	X
6	0,0	
7	0,0	
8	1,8	X
9	0,5	X
10	4,0	X
11	0,0	
12	0,0	
13	0,0	
14	0,0	
15	0,0	
16	0,0	
17	0,0	
18	0,0	
19	0,0	
20	0,0	
21	0,0	
22	0,0	
23	0,0	
24	10,0	X
25	0,0	X
26	0,0	
27	0,0	
28	5,5	
29	15,0	X
30	25,4	X
31		
Total	132	
Máx. 24h	32,6	
Día Máx.	5	

11

Arq. Raquel Ugarte
Supervisora de Lote 8

Arq. Rubén Duarte
Jefe de Supervisión y Certificación

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Teniendo en cuenta que la fiscalizadora aprueba la concesión de 10 (diez) días de prórroga del plazo de ejecución, y atendiendo la correspondencia con las incidencias en libros de obras analizados, esta Supervisión y considera pertinente la aprobación de la prórroga del plazo de ejecución por 10 (diez) días por inclemencias climáticas correspondientes al mes de junio de 2020, según el Registro de precipitación diaria.
Se solicita por su intermedio a la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones la emisión de la Adenda correspondiente.

Lotes de obras adjudicadas	Empresas adjudicada	ADENDA 2	ADENDA 3	SUSPENSIÓN ADENDA 4	SUSPENSIÓN ADENDA 5	ADENDA 6	ADENDA SOLICITADA
LOTE 08 ITAPUA, MISIONES, ÑEEMBUCU	CORPORACION CONSTRUCTIVA	PRORROGA POR 21 DÍAS – INCLEMENCIA CLIMATICA - ENERO	PRORROGA POR 14 DÍAS – INCLEMENCIA CLIMATICA - FEBRERO	23 DIAS DESDE EL 21/03/2020 HASTA EL 12/04/ 2020	23 DIAS DESDE EL 13/04/2020 HASTA EL 03/05/ 2020	PRORROGA POR 12 DÍAS – INCLEMENCIA CLIMATICA - MAYO	PRORROGA POR 10 DÍAS – INCLEMENCIA CLIMATICA - JUNIO
Corrimiento del plazo de ejecución de la Obras de 150 días.		02/05/2020	16/05/2020	8/06/2020	29/06/2020	11/07/2020	21/07/2020
Corrimiento del plazo de ejecución de la Obras de 170 días.		22/05/2020	05/06/2020	28/06/2020	19/07/2020	31/07/2020	10/08/2020

Arq. Raquel Ugarte
Supervisora de Lote 8

Arq. Rubén Duarte
Jefe de Supervisión y Certificación