27-veintisiete

CONSTRUPAR S.A.

Nota SG446-19 N° 04/2022

Asunción, 04 de Marzo de 2022

Señores
CONSORCIO CC
FISCALIZACION
PRESENTE

Ref.: Contrato S.G. Ministro N° 446/2019. LLAMADO MOPC N° 39/2019. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY, CONCEPCIÓN, CAAZAPA, GUAIRA Y MISIONES. ID: 364.659. **LOTE 2. Tramo: Bella Vista Norte – Pastoril – Curusu Eva – Puentesiño. Sección 2 – Prog. 35+000 a 67+840. Departamento Amambay / Concepción.** Resolución Ministerial N° 1945/2019.

Asunto: Solicitud de Ampliación de Plazo Contractual / Huelga de Camioneros

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., y por su digno intermedio a donde corresponda, a los efectos de solicitar una prórroga de 23 días en el plazo contractual debido a la HUELGA DE CAMIONEROS, evento de público conocimiento que se desarrolló entre finales de julio y agosto del corriente año, el cual generó dificultades imprevistas con las cuales hemos tropezado para la provisión de materiales e insumos logísticos para los distintos trabajos que se desarrollaron en la obra de referencia, así como tambien las dificultades para el traslado de personal y equipos con la normalidad habitual, debido a que si bien nuestra empresa no se fue parte de la huelga, los camioneros impedían el tránsito de camiones pesados con piquetes y cierres de rutas continuos. Por dicha razón nos vimos desprovistos de combustible para maquinarias de trabajo, esencial para el desarrollo de obras viales.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle atentamente.

CONSTRUPAR S.A

ING. GUILLERMO L. MAS METZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.C.: **ING. RUBEN ANDINO, Director**
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Recibí, Macarena V.
04-03-22

CONSORCIO CC
CAFM - INEXSA