MEMORANDUM

FOCEM N°: **538 /2025**

Dirigido a: **ING. GUSTAVO ROBADÍN,** Encargado de Despacho
Dirección de vialidad

Enviado por: **ING. HUGO MAIDANA RUIZ,** Coordinador General Interino
Unidad Nacional Ejecutora – FOCEM

Asunto: **Respuesta a MEMORÁNDUM UOC N° 2879/2025**

Fecha: 09 de julio del 2025

Me dirijo a usted, en el marco del Proyecto "MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM) Lote 3 – Tramo Horqueta, Belén y Concepción", en respuesta a los aspectos observados por parte de la DNCP mediante Nota DNC N° 4769/2025 y remitida por la UOC mediante el MEMORÁNDUM UOC N° 2879/2025.

Al respecto, esta unidad manifiesta lo siguiente:

1. En las planillas de lluvias que se encuentran incluidas en los folios **5** y **6** del expediente se encuentran los días afectados por lluvia. En base a ello y para un mejor entendimiento se adicionan los siguientes detalles:

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2024	Ene	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	28	H	30	H	B	B	B	B	B	B	B	B
	Feb	B	B	B	B	B	B	22	47	H	B	B	B	35	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	58	H	B	B	B		
	Mar	49	H	H	41	14	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	57	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B
	Abr	20	H	H	B	B	B	72	H	H	H	B	B	B	15	35	142	H	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
	May	B	B	10	B	B	B	B	5	B	B	R	R	R	R	R	R	B	5	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	Jun	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Jul	B	B	B	B	B	B	10	H	B	B	15	25	20	H	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	H	H
	Ago	B	B	B	10	H	B	15	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	30	10	H	H	B	B	B	B	B
	Sep	B	B	B	B	B	R	R	R	R	B	B	B	B	20	15	H	B	B	B	35	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Oct	B	B	B	B	B	B	B	B	48	60	5	5	H	H	B	B	B	22	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	Nov	10	B	B	B	B	5	H	H	B	B	B	5	B	B	B	B	B	5	B	35	H	B	B	B	B	B	B	42	15	H	
	Dic	B	B	B	B	B	5	B	87	12	H																					

- En la primera fila se especifican los días del mes (del 1 al 31) y
- En la primera y segunda columnas figuran el año y los meses respectivamente.
- En cada casilla se registra la cantidad de lluvia caída en **mm**, y los días de humedad excesiva se representan con la letra **H**, los días laborables con la

letra **B** y los días de receso con la letra **R**. Tomando como ejemplo el día 07 de julio se registraron 10 mm de lluvia, como consecuencia se tuvo un día con humedad excesiva el día 08 de julio

- La sumatoria de los días trabajables y no trabajables de realiza en la parte derecha de la tabla y los días prorrogables se encuentran en la tercera columna como la suma de los días de lluvia y humedad excesiva, como se muestra a continuación:

Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2	2	4	27
4	4	8	21
4	6	10	21
5	9	14	16
3	0	9	22
0	0	0	30
5	7	12	19
4	4	8	23
3	2	9	21
5	3	8	23
7	4	11	19
3	1	4	6

2. Se toma a consideración la observación recibida y se aclara que el adelanto del receso no representa un caso de fuerza mayor para modificación del plazo.

A la **Unidad Operativa de Contrataciones**, para los trámites correspondientes.

Ing. Gustavo Robadín
Encargado de Despacho
Dirección de Vialidad