SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
ORDEN DE INICIO DE OBRAS.

Ciudad del Este, 04 de Agosto del 2023.-

SEÑOR:
PABLO ISAAC ARMOA CABRERA – PAC CONSTRUCCIONES
DOMICILIO LEGAL: KM 8 ACARAY
CIUDAD DEL ESTE – DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA - PARAGUAY

Me dirijo a usted con relación al contrato de referencia, suscrito entre la empresa PAC CONSTRUCCIONES y la GOBERNACION DEL ALTO PARANA a fin de remitir la **ORDEN DE INICIO**, para la ejecución de la obra **"CONSTRUCCION DE ESCENARIOS Y SANITARIOS EXTERIOR EN EL PREDIO DEL CENTRO CULTURAL AGUSTIN PIO BARRIOS "MANGORE" ID. 430.871"**, correspondiente al CONTRATO 26/2023, adjudicado por Resolución N° 1539/2023 G.A.P., conforme a las condiciones establecidas prescriptas en el contrato, así como en el pliego de bases y condiciones generales y especiales de la LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 06/2023 ID: 430.871. ----------

Por lo tanto, se establece que el plazo de vigencia de la presente autorización es de 90 días, contados a partir de la fecha de recepción de la misma y en acuerdo al cronograma de trabajo. El plazo mencionado podrá prorrogarse a criterio de la Convocante conforme a los cambios climáticos y otros factores que imposibiliten la ejecución de los trabajos. ----------

Atentamente:

GOBERNACION ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Secretaría de Obras Públicas

LIC. CLIDE MERELES ESPINOLA
SECRETARIO DE OBRAS
GOBERNACION DEL ALTO PARANA

PAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
RUC: 607606-8

Recibí 04/08/23

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
ORDEN DE SUSPENSION DE OBRAS

Ciudad del Este, 18 de Agosto del 2023.-

SEÑOR:
PABLO ISAAC ARMOA CABRERA – PAC CONSTRUCCIONES
DOMICILIO LEGAL: KM 8 ACARAY
CIUDAD DEL ESTE – DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA - PARAGUAY

Me dirijo a usted con relación al contrato de referencia, suscrito entre la empresa PAC CONSTRUCCIONES y la GOBERNACION DEL ALTO PARANA a fin de remitir la **ORDEN DE INICIO**, para la ejecución de la obra **"CONSTRUCCION DE ESCENARIOS Y SANITARIOS EXTERIOR EN EL PREDIO DEL CENTRO CULTURAL AGUSTIN PIO BARRIOS "MANGORE" ID. 430.871"**, correspondiente al CONTRATO 26/2023, adjudicado por Resolución Nº 1539/2023 G.A.P., conforme a las condiciones establecidas prescriptas en el contrato, así como en el pliego de bases y condiciones generales y especiales de la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 06/2023 ID: 430.871.

Asunto: Orden de Suspensión de Plazo de Ejecución de Obras.

Nos vemos en la necesidad de realizar la suspensión temporal de la ejecución de las obras mencionadas debido a la falta de aprobación por parte de la Junta Departamental correspondiente.

Hasta la fecha, no hemos recibido la aprobación necesaria para continuar con la ejecución de las obras, lo cual está afectando el cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato.

Entendemos la importancia de cumplir con los plazos acordados y estamos comprometidos a finalizar el proyecto en tiempo y forma. No obstante, la falta de aprobación por parte de la Junta Departamental está fuera de nuestro control y ha generado un impedimento para avanzar según lo planificado. Agradecemos su comprensión respecto a esta situación y realizamos la suspensión temporal del plazo de ejecución hasta que obtengamos la aprobación correspondiente por parte de la Junta Departamental.

Estamos tomando todas las medidas necesarias para acelerar el proceso de aprobación y garantizamos informarles de cualquier avance significativo. Quedamos a disposición para discutir en detalle y para proporcionar cualquier documentación adicional que pueda ser requerida. Agradecemos su pronta atención a este asunto y esperamos resolver esta situación de manera colaborativa.

Atentamente.

ING. LIDER JIMENEZ SILVA
SECRETARIO DE OBRAS
GOBERNACION DEL ALTO PARANA

PAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
RUC: 607606-8

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
ORDEN DE REINICIO DE OBRAS

Ciudad del Este, 14 de septiembre del 2023.-

SEÑOR:
PABLO ISAAC ARMOA CABRERA – PAC CONSTRUCCIONES
DOMICILIO LEGAL: KM 8 ACARAY
CIUDAD DEL ESTE – DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA - PARAGUAY

Me dirijo a usted con relación al contrato de referencia, suscrito entre la empresa PAC CONSTRUCCIONES y la GOBERNACION DEL ALTO PARANA a fin de remitir la **ORDEN DE INICIO**, para la ejecución de la obra **"CONSTRUCCION DE ESCENARIOS Y SANITARIOS EXTERIOR EN EL PREDIO DEL CENTRO CULTURAL AGUSTIN PIO BARRIOS "MANGORE" ID. 430.871"**, correspondiente al CONTRATO 26/2023, adjudicado por Resolución N° 1539/2023 G.A.P., conforme a las condiciones establecidas prescriptas en el contrato, así como en el pliego de bases y condiciones generales y especiales de la LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 06/2023 ID: 430.871.

Por la presente realizo la Orden de Reinicio y la reanudación del plazo de ejecución de obra con vigencia de 60 días contados a partir de la fecha de recepción de la misma y en acuerdo al cronograma de trabajo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. El plazo mencionado podrá prorrogarse a criterio de la Convocante conforme a los cambios climáticos y otros factores que imposibiliten la ejecución de los trabajos.

Atentamente.

ING. LIDER JIMENEZ SILVA
SECRETARIO DE OBRAS
GOBERNACION DEL ALTO PARANA

PAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
RUC: 607606-8

Nº 1

LIBRO DE OBRA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 06/2023, ID Nº 430871, CONTRATO Nº 26/2023, para la CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y SANITARIOS EXTERIOR EN EL PREDIO DEL CENTRO CULTURAL AGUSTIN PIO BARRIOS "MANGORE" – Adjudicado por Resolución Nº 1539/2023

OBSERVACIONES

FECHA: 04-08-2023. - Viernes.

TRABAJOS REALIZADOS:

- En el dia de la fecha se realiza la visita al sitio de obra en base a la recepción de la orden de inicio correspondiente en presencia de la Arq. Marianela Rey y el Secretario de Obras Lic. Celio Morales acompañado de los personales encargados de la ejecución de obras. Nota a la Gobernación.

05-08-2023. - Sabado.

- Se realiza ademas algunos trabajos de replanteo de calzas.
- Limpieza y poda de arbol que afectan a la zona de obra.
- Provision de estacas de madera para marcación y nivelaciones propuestas por la fiscalización

07-08-2023. Lunes.

- Sin actividad en la obra por dia de lluvia.

08-08-2023. Martes.

- Sin actividad en la obra por dia de lluvia.

09-08-2023. Miercoles

- Sin actividad en la obra por dia de lluvia.

10-08-2023. Jueves.

- Provisión de materiales: arena lavada y piedra triturada
- Excavación de tierra con maquina para zapata de 1,60x1,60 para escenario. - Excavación para zapata para pilar 2.80x2.00 en escenario - 4 unidades. - Excavación de zapatas 1,20x1,20 para camarinos. -

PAC CONSTRUCCIONES
Ing. Armoa
CONTRATISTA
RUC: 80076006-8

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7

FISCAL DE OBRAS Marianela Rey
marianela.rey@gmail.com
Ruc: 4.255.159-5

Nº 2

LIBRO DE OBRA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 06/2023, ID Nº 430871, CONTRATO Nº 26/2023, para la CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y SANITARIOS EXTERIOR EN EL PREDIO DEL CENTRO CULTURAL AGUSTIN PIO BARRIOS "MANGORE" – Adjudicado por Resolución Nº 1539/2023

OBSERVACIONES

FECHA:

TRABAJOS REALIZADOS:

11-08-2023 - Viernes.
- Continuan los trabajos de excavaciones y limpieza del terreno. acopio de materiales, varillas del hierro para zapata acopio de madera para construcción de alrededor.

12-08-2023 - Sabado.
- Construcción de alrededor y conexión de cañerias para agua de la linea proveniente interna al centro cultural.
- Conexión eléctrica proveniente al centro cultural.
- Marcación y nivelación para altura de escenario.
- Continuan los trabajos de excavaciones para fundaciones.
- Se suspende los trabajos por lluvias.

13-08-2023 - Domingo.
- Sin actividad en la obra por lluvias.

14-08-2023 - Lunes.
- Sin actividad en la obra por afectación de lluvias.
- Se termina la construcción del alrededor.

15-08-2023 - Martes.
- Sin actividad en la obra por feriado nacional.

16-08-2023 - Miercoles.
- Sin actividad en la obra por definiciones de los proyectistas a ratificar las modificaciones del proyecto y los sanitarios.

PAC CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA
RUC: 607606-8

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7

FISCAL DE OBRAS
Marianela Rey
marianela.rey@gmail.com
Ruc: 4.255.159-5

Nº 3.

LIBRO DE OBRA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 06/2023, ID Nº 430871, CONTRATO Nº 26/2023, para la CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y SANITARIOS EXTERIOR EN EL PREDIO DEL CENTRO CULTURAL AGUSTIN PIO BARRIOS "MANGORE" – Adjudicado por Resolución Nº 1539/2023

OBSERVACIONES

FECHA:

TRABAJOS REALIZADOS:

* 17-08-2023- Jueves.
- Se realizan trabajos de armaduras de zapatas
- Se realizan replanteo para las ubicaciones de los sanitarios masculinos y femeninos
- Se realizan excavaciones para camara septica y pozo ciego de sanitarios - Se realizan excavaciones para fundación de sanitarios Se realizan armaduras de encadenados inferiores.

* 18-08-2023- Viernes.
- Se realiza la suspensión de los trabajos por parte de la Gobernación por motivos de aprovación de los llamados por la junta departamental

* 15-09-2023- Viernes.
- Se reciben la orden de inicio de los trabajos. Sin actividad en la obra por afectación de lluvias caidas en el dia 14/09/23.

* 16-09-2023- Sabado.
- Sin actividad por afectación de lluvia.

* 17-09-2023- Domingo.
- Sin actividad por dia de lluvia.

PAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
C.I.: 3076066-8
CONTRATISTA

Marianela Rey
marianela.rey@gmail.com
Ruc: 4.265.156-5
FISCAL DE OBRAS

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7

LIBRO DE OBRA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 06/2023, ID Nº 430871, CONTRATO Nº 26/2023, para la CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y SANITARIOS EXTERIOR EN EL PREDIO DEL CENTRO CULTURAL AGUSTIN PIO BARRIOS "MANGORE" – Adjudicado por Resolución Nº 1539/2023

OBSERVACIONES

FECHA:

TRABAJOS REALIZADOS:

* 18-09-2023 - Lunes.
- Sin actividad por afectación de lluvias.

* 19-09-2023 - Martes.
- Sin actividad por dia de lluvia.

* 20-09-2023 - Miercoles.
- Sin actividad por afectacion de lluvias.

* 21-09-2023.
- Sin actividad por afectación de lluvias.

* 22-09-2023.
- Sin actividad por afectacion de lluvias.

* 23-09-2023.
- Sin actividad por afectacion de lluvias.

* 24-09-2023
- Se realizan carga de hormigon para zapatas, en excusados, para riego de camaronos, mampostería de nivelación de 0,30 para sanitarios,
* 25-09-2023.
- Se realizaron levantamiento de pared de sanitarios varones, mampostería para pozo ciego de 3,00 m, pared de camara septica.

CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
607606-8
CONTRATISTA

Marianela Rey
marianela.rey@gmail.com
Ruc: 4.255.170-5
FISCAL DE OBRAS

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7

Nº 5

LIBRO DE OBRA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 06/2023, ID Nº 430871, CONTRATO Nº 26/2023, para la CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y SANITARIOS EXTERIOR EN EL PREDIO DEL CENTRO CULTURAL AGUSTIN PIO BARRIOS "MANGORE" – Adjudicado por Resolución Nº 1539/2023

OBSERVACIONES

FECHA:

TRABAJOS REALIZADOS:

26-09-2023 - Martes.
- Carga de hormigon para fundacion de escenario.
- Se realizaron armaduras de hierros para pilares de escenario y carga de hormigon sobre encofrado para pilares.

27-09-2023 - Miercoles.
- Sin actividad por lluvias.

28-09-2023 - Jueves.
- Sin actividad por afectacion de lluvias.

29-09-2023 - Viernes.
- Sin actividad por afectacion de lluvias

30-09-2023 - Sabado.
- Sin actividad por afectacion de lluvias.

* 01-10-2023 - Domingo.
- Se realizan trabajos de recuperacion, armaduras de hierros para pilares de escenario y carga de hormigon sobre encofrado de pilares. Carga de hormigon para encadenado superior de escenario.
- Levantamiento de pared de sanitarios y camerinos.
- Instalacion de cañerias pluvial y albacal para sanitarios.
- Cañerias para ductos electricos de baños femenino y masculino.

CONSTRUCCIONES IPAC Pablo Armoa 807606-8 CONTRATISTA	Marianela Rey FISCAL DE OBRAS

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7

LIBRO DE OBRA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 06/2023, ID Nº 430871, CONTRATO Nº 26/2023, para la CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y SANITARIOS EXTERIOR EN EL PREDIO DEL CENTRO CULTURAL AGUSTIN PIO BARRIOS "MANGORE" – Adjudicado por Resolución Nº 1539/2023

OBSERVACIONES

FECHA:

TRABAJOS REALIZADOS:

02-10-23 - Lunes.
- Sin actividad por lluvia.

03-10-23 - Martes
- Se realiza colocación de techo para sanitarios en damas y caballeros. Techo de chapa trapezoidal sobre estructura metálica. Se realizan ademas carga de hormigon para tapa de pozo ciego y camara ceptica.

04-10-23 - Miercoles
- Sin actividad por lluvia.

05-10-23 - Jueves.
- Sin actividad por lluvia.

06-10-23 - Viernes
- Sin actividad por lluvia.

07-10-23 - Sabado
- Sin actividad por lluvia

08-10-23 - Domingo
- Sin actividad por lluvia

09-10-23 - Lunes.
- Sin actividad por lluvia.

PAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
CONTRATISTA
RUC: 807606-8

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7
FISCAL DE OBRAS

Marianela Rey
marianela.rey@gmail.com
Ruc: 4.255.159-5

LIBRO DE OBRA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 06/2023, ID Nº 430871, CONTRATO Nº 26/2023, para la CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y SANITARIOS EXTERIOR EN EL PREDIO DEL CENTRO CULTURAL AGUSTIN PIO BARRIOS "MANGORE" – Adjudicado por Resolución Nº 1539/2023

OBSERVACIONES

FECHA:

TRABAJOS REALIZADOS:

10-10-23 - Martes.
- Se realizan trabajos de mediciones para la certificación. Tomas fotográficas por la fiscalización y la gobernación.
- Continúan los trabajos de colocación de techo para sanitarios con chapa sobre estructura.

11-10-23. Miercoles.
- Colocación de techo para sanitarios
- Colocación de hormigon para pilares de escenario y vigas intermedias.

12-10-23. Jueves.
- Carga de hormigon para vigas de escenario.

13-10-23 - Viernes.
- Terminaciones de recogida en mampostería de camerinos.

14-10-23. Sábado.
- Levantamiento de mampostería en escenario y camerino

15-10-23 - Domingo -
- Sin actividad.

16-10-23 - Lunes.
- Mampostería de escenario y camerinos - Colocación de ductos electricos en sanitarios de damas y caballeros.

PAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
CONTRATISTA
RUC: 807606-8

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085101-7
FISCAL DE OBRAS

Marianela Rey
marianela.rey@gmail.com
Ruc: 4.255.159-5

LIBRO DE OBRA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 06/2023, ID Nº 430871, CONTRATO Nº 26/2023, para la CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y SANITARIOS EXTERIOR EN EL PREDIO DEL CENTRO CULTURAL AGUSTIN PIO BARRIOS "MANGORE" – Adjudicado por Resolución Nº 1539/2023

OBSERVACIONES

FECHA:

TRABAJOS REALIZADOS:

17-10-2023 - Martes.
- Colocación de encofrado para viga superior y carga de hormigon para viga superior.

18-10-2023 - Miercoles.
- Mampostería de zapata tipo ciclopeo con ladrillo comun.
- Carga de tierra colocada en camado para escenario.

19-10-2023 - Jueves.
- Carga de hormigon para zapata de cilindro pilote con pilares principales de escenario.

20-10-2023 - Viernes.
- Sin actividad por lluvia.

21-10-2023. Sabado.
- Sin actividad por afectacion de lluvias.

- 22-10-2023 - Domingo. Sin actividad.

* 23-10-2023 - Lunes.
- Se realiza acopio de materiales cemento, ladrillos, arena

- 24-10-2023 Martes - Sin actividad por lluvia
- 25-10-2023 Miercoles - Sin actividad por lluvia.
- 26-10-2023 Jueves - Sin actividad por lluvia.
- 27-10-2023 Viernes - Sin actividad por lluvia.
- 28-10-2023 Sabado - Sin actividad por lluvia.

PAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
CONTRATISTA

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-8
FISCAL DE OBRAS

Marianela Rey
marianela.rey@gmail.com
Ruc: 4.255.159-5

LIBRO DE OBRA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 06/2023, ID Nº 430871, CONTRATO Nº 26/2023, para la CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y SANITARIOS EXTERIOR EN EL PREDIO DEL CENTRO CULTURAL AGUSTIN PIO BARRIOS "MANGORE" – Adjudicado por Resolución Nº 1539/2023

OBSERVACIONES

FECHA:

TRABAJOS REALIZADOS:

- 29-10-2023 - Domingo - Sin actividad por lluvia.
- 30-10-2023 - Lunes - Sin actividad por lluvia.
- 31-10-2023 - Martes - Sin actividad por lluvia.

01-11-2023 - Miercoles - Continuan los trabajos de acopio de materiales, ladrillos y cemento y materiales varios para herreria de escenario.

02-11-2023 - Jueves - Se realizan trabajos de soldadura para estructura de escenario.

03-11-2023 - Viernes - Se realizan trabajos de revoque de paredes de sanitarios de damas y caballeros.

04-11-2023 - Sabado - Sin actividad por lluvias.
05-11-2023 - Domingo - Sin actividad por lluvias.
06-11-2023 - Lunes - Revoque de pared de sanitarios
07-11-2023 - Martes - Revoque de paredes de sanitarios.
08-11-2023 - Miercoles - Revoque de paredes de sanitarios
09-11-2023 - Jueves - Revoque de paredes de sanitarios
10-11-2023 - Viernes - Sin actividad por lluvia.
11-11-2023 - Sabado - Sin actividad por lluvia.
12-11-2023 - Domingo - Sin actividad por lluvia.
13-11-2023 - Lunes - Carga de tierra para escenario.
14-11-2023 - Martes - Sin actividad por lluvia
15-11-2023 - Miercoles - Sin actividad por lluvia
16-11-2023 - Jueves - Revoque de paredes de camerinos
17-11-2023 - Viernes - Revoque de paredes de camerinos
18-11-2023 - Sabado - Revoque de paredes de camerinos.

PAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
CONTRATISTA
RUC: 80085144-7

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
FISCAL DE OBRAS
Marianela Rey
marianela.rey@gmail.com
Ruc: 4.255.159-5

LIBRO DE OBRA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 06/2023, ID Nº 430871, CONTRATO Nº 26/2023, para la CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y SANITARIOS EXTERIOR EN EL PREDIO DEL CENTRO CULTURAL AGUSTIN PIO BARRIOS "MANGORE" – Adjudicado por Resolución Nº 1539/2023

OBSERVACIONES

FECHA:

TRABAJOS REALIZADOS:

18-11-2023- Domingo - Revoque de paredes de comunes.
20-11-2023 - Lunes - Colocación de estructura metalica de escenarios - Viga metalica superior.
21-11-2023 - Colocación de viga metalica superior.
22-11-2023 - Sin actividad por dia de lluvia.
23-11-2023 - Sin actividad por dia de lluvia.
24-11-2023 - Sin actividad por dia de lluvia.
25-11-2023 - Sin actividad por dia de lluvia.
26-11-2023 - Sin actividad por afectación de lluvia.
27-11-2023 - Lunes - Sin actividad por afectacion de lluvia
28-11-2023 - Martes - Sin actividad por lluvia
29-11-2023 - Miercoles - Sin actividad por afectación de lluvia.
30-11-2023 - Jueves - Continuan los trabajos de revoque de paredes en sanitarios y escenarios.
01-12-2023 - Viernes - Revoque de paredes de escenarios.
02-12-2023 - Sabado - Sin actividad por dia de lluvia
03-12-2023 - Domingo - Sin actividad por dia de lluvia.
04-12-2023 - Lunes - Sin actividad por dia de lluvia.
05-12-2023 - Martes - Sin actividad por dia de lluvia.
06-12-2023 - Miercoles - Se realiza acopio de materiales ladrillos, cemento, arena, cal para revoque de paredes.
07-12-2023 - Jueves - Se realizan revoque de paredes.
08-12-2023 - Viernes - Se realizan revoque de paredes y carga de tierra para escenarios.
09-12-2023 - Sabado - Se realiza revoque de paredes.
10-12-2023 - Domingo - Sin actividad en la obra

IPAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
CONTRATISTA
RUC: 80076056-8

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
FISCAL DE OBRAS

Marianela Rey
marianela.rey@gmail.com
Ruc: 4.255.159-5

Nº 11

LIBRO DE OBRA

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 06/2023, ID Nº 430871, CONTRATO Nº 26/2023, para la CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y SANITARIOS EXTERIOR EN EL PREDIO DEL CENTRO CULTURAL AGUSTIN PIO BARRIOS "MANGORE" – Adjudicado por Resolución Nº 1539/2023

OBSERVACIONES

FECHA:

TRABAJOS REALIZADOS:

* 11-12-2023- Lunes- Se realizan revoque de paredes.
* 12-12-2023- Martes- Se realizan revoque de paredes.
* 13-12-2023- Miercoles- Se realizan revoque de paredes.
* 14-12-2023- Jueves - Se realizan revoque de paredes.
*

PAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
CONTRATISTA
RUC: 80076-8

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7
FISCAL DE OBRAS

Marianela Rey
marianela.rey@gmail.com
Ruc: 4.255.189-5