MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000449

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 01/junio/2024

Clima: soleado.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
En la fecha se ejecutan los sigles	Se aprueban los materiales
actividades: Trabajos de altamie	presentados
nto en el sector de cta. deposito y	
anden.	
Estructura de HA en el sector de	
Anden, Bascula y Resguardo	
Infraestructura vial en la calle de	
circulación interna y estaciona	
miento	
Se presentan materiales de pro	
mesa para su aprobación con la	
fiscalización.	
Caño 150 mm serie R - Marca ligre	
" 100 " " " - " "	
Caño 75 mm (Blanco - Huicano) - Marca ligre	
" 50 mm (" - ") - " "	
" 40 mm (" - ") - " "	
Caño 20 mm Termofusión - Marca ligre	
" 25 mm " - " "	
Caño 32 mm " - " "	
Caño 40 mm " - " "	

OBSERVACIONES:

Firma contratista

Firma Fiscalizacion/Supervision

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000450

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 02/junio/2024

Clima:
Soleado.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
En la fecha se ejecutan las sigles	
actividades:	
Albañilería: en el sector de cta. Anden	
y Deposito.	
Hormigón armado: en el sector de	
~~(cta)~~ Anden, Bascula, Resguardo y	
portico.	
Obras viales= calle de circulacion	
interna, estacionamiento para	
vehículos pesados	
Trabajos de plomería e inst. electri	
cas.	

OBSERVACIONES:

Firma contratista

Firma Fiscalizacion/Supervision

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000451

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 03/junio/2024

Clima:
Soleado

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
En la fecha se da apertura al	
tomo libro de obra de la	
obra citada en la portada	
Se ejecutan las sgtes actividades.	
Alcantarillado: en cta. Anden y depo	
sito.	
Hormigón Armado: Resguardo,	
Basetura, Anden y portico.	
Obras viales: calle de circulación	
interna, estacionamiento para	
camiones pesados	
Trabajos de plomeria e inst. electricas	

OBSERVACIONES:

Firma contratista

Firma Fiscalizacion/Supervision

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000452

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 04/junio/2024

Clima:
Nublado

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
En la fecha se ejecutan las sgtes actividades.	
Trabajos de albañilería: en cio, Anden y Deposito	
Estructura de HA: en Báscula, Resguardo, Pórtico. y Anden.	
Otros viales - Calle de circulación interna y estacionamiento para camiones.	
Trabajos de inst. sanitarias y inst. eléctricas.	

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000453

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 05/junio/2024

Clima:
Soleado

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
En la fecha se ejecutan las siguientes	
actividades:	
Trabajos de albañileria en el sector	
de la Anden y Deposito.	
Hormigon armado en el sector de	
Basculas, Anden, Resguardo y Porticos.	
Obras viales: calle de circulacion	
interna y estacionamiento para	
camiones pesados	
Trabajos de plomeria e inst. electricas	

OBSERVACIONES:

Firma contratista

Firma Fiscalizacion/Supervision

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000454

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 08/junio/2024

Clima: nublado

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
En la fecha se ejecutaron los siguientes ítems:	
Trabajos de telecomunicaciones en la salida de CTA, Anden y Deposito.	
Hormigón armado: Basaltos, Resguardo, Rampa de acceso y Semiáreas y Anden	
Obras viales: calle de circulación interna y estacionamiento para camiones pesados.	
Trabajos de plomería e instalaciones	

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000455

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 07/junio/2024

Clima: Soleado

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
En la fecha se encontraron las siguientes actividades	
Trabajos de excavación en el sector de CTA, andén y Deposito.	
Hormigon armado: Basculo, resguardo, Portico de acceso y salida, andén	
Plomería y inst. eléctricas en CTA. y Deposito.	
Otros viales: Calle de circulación interna y estacionamiento para vehículos ~~pesados~~ pesados	

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000456

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 08/junio/2024

Clima:
soleado

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Se realizan las sgtes actividades	
Trabajos de albañilería en el sector	
de cta. Anden y Deposito.	
Hormigón armado: Bascula, resguardo	
Pórtico de acceso y salida. Anden	
Plomería e instalaciones en cta y	
Deposito.	
Obras viales: calles de circulación interna y estacionamiento para vehículos	
pesados.	

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000457

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 04/Junio/2024

Clima:
Nublado

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Se ejecutan las sigtes actividades:	
Acometida en cto. Anden y deposito.	
Ha en Basote, Portico y Anden	
Alumbrado e inst. electricas en cto y	
Deposito.	
Cerros, diques, calle de circulación in	
terna y estacionamiento para camio	
nes.	
HA en resguardo.	

OBSERVACIONES:

Firma contratista

Firma Fiscalizacion/Supervision

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000458

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 10/junio/2024

Clima:
Soleado

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Se ejecuta las siguientes actividades:	
Albañileria en cto. Anden y Deposito	
Hormigón armado en: anden y resguardo - Basula - Pórtico.	
Otras viales: calle de circulación interna y estacionamiento para vehículos pesados.	

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000459

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 11/junio/2024

Clima:
soleado

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
En la fecha se ejecutan las sigtes	
actividades:	
Alcantarilla: cto, Anden y Deposito.	
HA Bascula, Anden y resguardo.	
Inst. electricos en cto.	
Otros viales = calle de circulacion in	
terna y estacionamiento para vehicu	
los pesados.	
Llegada de los especialistas en	
terreno para tratar reunion y	
visita del mes.	

OBSERVACIONES:

Firma contratista

Firma Fiscalizacion/Supervision

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000460

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 12/junio/2024

Clima:
soleado

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
En la fecha, en presencia de la Ing. Laura Arevalo se procede a la presentación de muestras de insumos eléctricos a utilizarse en la obra: Bandeja Portacables 300x50, 200x50, 100x50 mm; Caño electroducto de 3/4 y 1" corrugado antillama; Cajas de paso y de llaves de embutir plastico antillama; Caño conduit liso de 3/4 y 1" plastico antillama; Caño electroducto metálico de 3/4 y 1" zincado; cajas de paso metálicas de 3/4 y 1" Los mismos fueron aprobados por la supervisión.	Se aprueba los materiales presentados
Se realizo por necesidad por la obra con los Tecnicos	
Ing. Blas P. Recalde V. Consultor Ambiental Reg. MADES N° CTCA N° I - 309	
Presencia de las especialistas socio. les en terreno. Visita a la traza, Santa Rosa de Lima para coordinar. acciones de actividades.	

OBSERVACIONES:

Firma contratista

Firma Fiscalizacion/Supervision

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000461

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 13/junio/2024

Clima:
Soleado

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
En la fecha se realizan trabajos de albañilería en cta. Anden y deposito. Inst. electricas y sanitarias. en cta. Hormigón armado: en resguardo, Bascula y Anden.	
Otras varias: calle de circulación interna y estacionamiento para vehículos ~~tuguri~~ pesados.	
Se realizo reunión con el equipo técnico a fin de definir lo necesario para el cumplimiento de las ETAS y PASA	
Ing. Blas P. Recalde V. Consultor Ambiental Reg. MADES N° CTCA N° I - 309	
En el día de la fecha se tenia previsto realizar una jornada de capacitación en la cancha. la misma se suspende a pedido del Director por estar con reloj en los exámenes	

OBSERVACIONES:

Firma contratista

Firma Fiscalizacion/Supervision

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000462

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 14/junio/2024

Clima:
soleado

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
se realizan las siguientes actividades: Trabajos de albañilería en cta, cinder y deposito.	
HA en Anden, Bascula y resguardo	
Obras viales: Calle de circulación interna y estacionamiento para vehiculos pesados.	
Se realiza un recorrido en forma conjunta con los técnicos en las áreas varias de trabajo a fin de verificar lo necesario para el cumplimiento de ETASS	
Ing. Blas P. Recalde V. Consultor Ambiental Reg. MADES Nº CTCA Nº I-309	
Presencia de especialistas sociales en terreno. Jornada de reuniones y trabajo con equipo técnico de obra.	

OBSERVACIONES:

Firma contratista

Firma Fiscalizacion/Supervision

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000463

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 15/junio/2024

Clima: Soleado

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
En la jornada se realizaron las siguientes actividades: Alambrado en cia. cimiento y depósito. Instalaciones y plomería en cia. Hall en Anden, Báscula y Pórtico. Obras viales: Calle de circulación interna y estacionamiento para vehículos livianos.	
Se realizó un listado de lo necesario a fin de adquirir para el cumplimiento en el área de Seguridad y Ambiental	
Ing. Blas P. Recalde V. Consultor Ambiental Reg. MADES N° CTCA N° I - 309	
Especialista sociales tienen previsto en toma de obras. Se realizan tareas de gabinete.	

OBSERVACIONES:

Firma contratista

Firma Fiscalizacion/Supervision

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000464

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 16/junio/2024

Clima:
lluvia = 55mm

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividades en zona de obra, por	
lluvia.	
Especialistas sociales, realizan tareas	
de elaboración de informe del mes	
en curso.	

OBSERVACIONES:

Firma contratista

Firma Fiscalizacion/Supervision

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000465

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: (~~25/Junio/2024~~) 17-JUNIO/2024

Clima: Húmedo
Lluvia = 55mm

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividades en zona de obra por lluvia. despues del medio día.	A la fecha se hace constar que varias obreros no utilizan los equipos de protección individual; además la contratista ya entregó el cronograma de curva de probetas a la Ing Laura Arevalos.

OBSERVACIONES:

Firma contratista

Firma Fiscalizacion/Supervision

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000466

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: ~~28/junio/2021~~ 18/JUNIO-2024

Clima: Nublado, Húmedo

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad en zona de obra por exceso de humedad en piso debido a las lluvias registradas en días ante riores.	Se reitera que la contratista debe disponer de un espacio con las condiciones necesarias para el almuerzo (Casino) y queda totalmente suspendido cocinar dentro del sector de las obras.
Se registra una napa freática cons tante y con mayor incremento en días de lluvias y/o posteriores en el sector de ANDEN.	

OBSERVACIONES:

Firma contratista

Firma Fiscalizacion/Supervision

Scanned with CamScanner

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CEP (CABELETES S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000467

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 19/06/2024

Clima:
Humedad

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
En la fecha se ejecutan actividades	
en el area civil.	
Sin actividad en obras viales por	
exceso de humedad en pista.	

OBSERVACIONES:

Firma contratista

Firma Fiscalizacion/Supervision

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000468

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 20/junio/2024

Clima:
Lluvia = 10 mm.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad en obras viales	
por exceso de humedad y lluvias	
intermitentes.	
Actividades en obras civiles de	
forma parcial (interiores).	

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000469

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 21/junio/2024

Clima:
Humedad

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad en obras viales por	
exceso de humedad en piso.	
Actividad parciales en obras civil	
por humedad en el ambiente	

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000470

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 22/junio/2024

Clima:
Humedad

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad en obras viales,	
Actividad parcial en obras civiles	
por exceso de humedad en pista.	

OBSERVACIONES:

Firma contratista

Firma Fiscalizacion/Supervision

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000471

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 23/Jun/10/2024

Clima:
lluvia = 28mm

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad en zona de obra	
por lluvia.	

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000472

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 24/JUNIO/2024

Clima:
lluvia = 42mm

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad en zona de obra por lluvia.	

OBSERVACIONES:

Firma contratista

Firma Fiscalizacion/Supervision

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000473

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 25/junio/2024

Clima:
lluvia. 22m

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad en zona de obra por	
lluvia.	

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000474

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 26/junio/2024

Clima:
Humedad

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad en zona de obra por	
exceso de humedad.	

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000475

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 27/junio/2024

Clima:
Humedad

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividades en obras viales.	
Actividad de forma parcial en	
obras viales. Ambos casos obedecen	
al exceso de humedad en pista	

OBSERVACIONES:

Firma contratista

Firma Fiscalizacion/Supervision

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CEP (CALDETTO S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000476

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 28/JUNIO/2024

Clima:
Humedad

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad en obras viales.	
Actividad de forma parcial en obras	
civiles, ya que los caminos se en	
cuentran intransitables para el acce	
samiento de materiales en los -	
sectores de trabajo	

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000477

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 24/JUNIO/2024

Clima:
lluvia. 10mm

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad en zona de obra	
por lluvia.	
Revisión con el equipo Técnico Ambiental y de Seguridad a fin de verificar el cumplimiento de las ETAGs y PASA	
Ing. Blas P. Recalde V. Consultor Ambiental Reg. MADES N° CTCA N° I - 309	

OBSERVACIONES:

Firma contratista

Firma Fiscalizacion/Supervision

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000478

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 30/junio/2024

Clima:
Humedad

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad en obras viales.	
Actividad parcial en obras civiles	
ya que los caminos se encuentran	
intransitables para el abastecimien	
to continuo de materiales.	
Recorrida por la zona de obra a fin	
de verificar el cumplimiento de las	
EIAs y PASA revisión en conjunto	
de los informes mensuales ambien-	
tales.	
Ing. Blas P. Recalde V.	
Consultor Ambiental	
Reg. MADES N° CTCA N° I - 309	

OBSERVACIONES:

Firma contratista

Firma Fiscalizacion/Supervision

Scanned with CamScanner