CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL Construyendo el futuro hoy	M.O.P.C.
CONSORCIO YHAGUY	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 129/2017	Fiscalizacion
Quesada Nº 4493 c/ Saravi Tel: (595 21) 662 948 Email: construparsa@construpar.com.py	CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.	0

RESOL.MINISTERIAL Nº: 355/2017	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 28/12/2016	AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
FECHA DE CONTRATO: 24.05.2017	ORDEN DE INICIO: 17.07.2017	% Avance proyecta	2,82 %	12,28 %
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 71.923.227.497	PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES	% Avance Teorico	14,37 %	16,30 %
MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 65.384.752.270	FECHA DE TERMINACIÓN: 17.03.2019	% Avance ejecutac	1,67 %	12,88 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO	
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	7.192.322.750
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	(805.727.646)
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES	(120.407.235)
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	(926.134.881)
5	SALDO DEL ANTICIPO	6.266.187.869
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	-
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	-
3	MONTO ACUMULADO	-
	III. RETENCIONES	
1	RETENCIONES DEL MES	60.203.618
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	402.863.822
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES	-
4	RETENCIONES ACUMULADAS	463.067.440
	IV. AJUSTES	
1	AJUSTES DEL MES	-
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	-
3	AJUSTES ACUMULADOS	-
	V. PENALIZACION	
1	PENALIZACION DEL MES	-
2	PENALIZACION ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	-
3	PENALIZACION ACUMULADOS	-
	V. RESUMEN	
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	8.057.276.451
2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	1.204.072.353
3	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	9.261.348.804
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN	-
5	ACOPIO DE MATERIAL	-
6	SALDO DEL ANTICIPO	6.266.187.869
7	AJUSTES ACUMULADOS	-
8	RETENCIONES ACUMULADAS	(463.067.440)
9	PENALIZACION ACUMULADAS	-
10	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	15.064.469.233

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notaria y Escribana Pública
Reg. Nº 67[illegible]

Ing. Guillermo Mas D.
Jefe de Obra

Ing. Hugo Arce
Fiscal de Obra - M.O.P.C

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 10 de abril de 2.018

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 274
Padrón 274 - Matrícula: 32.004

Lic. Marta Regina Benítez Morinigo
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente

Ref.: CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3. Certificado Nº 07 CONSORCIO YHAGUY., correspondiente al periodo del mes de MARZO/18. Moneda Guaraníes – Fondo Local.

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Mensual N° 07, correspondiente al periodo del mes de Marzo de 2018, presentado por la Empresa Contratista, adjudicataria de la Obra de referencia. El monto a ser pagado con cargo al FONDO LOCAL, es de **Gs 1.507.789.407**
Son Guaraníes, Un mil quinientos siete millones setecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos siete.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del **Certificado N.º 7, Marzo 2018**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
CONTRATISTA:	CONSORCIO YHAGUY
MONTO CONTRACTUAL:	(c/IVA): Gs. 71.923.227.497
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO LOCAL**
% Avance Físico Acumulado	15.34%
FECHA DE CONTRATO:	24.05.2017
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION:	N° 365/2017
PLAZO DE EJECUCION:	18 meses
ORDEN DE INICIO:	17 de Julio de 2.017

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente **CERTIFICADO DE OBRA** ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

Ing. Hugo Arce.
Fiscal de Obra - MOPC

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº: 15326
Fecha: 11 ABR. 2018
Hora:

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. | CCCSA Compañía de Construcciones Civiles S.A. | MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada N° 4493 c/ Saraví - Telefax: 662 948
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12170041
Válido desde el 26-V-2017
hasta el 31-V-2018
RUC. 80097471-9

F A C T U R A

001-001 Nº 0000009

Fecha de Emisión: 09/04/2018 | *Condición de Ventas:* Contado ☐ Crédito ☒

RUC. 80004239-5 *Dirección* _____

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Teléfono _____ *Nota de Remisión N°.* _____

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentes	5 %	10 %
	Llamado Nº 95/2016 Licitación Pública Nacional para la Pavimentación del Tramo Carayao Cleto Romero - Colonia Regina Marecos - Juan de Mena - Ruta Nº 3 Certificado Nº 7, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de Marzo/2018.				
	Monto de los Trabajos 1.773.869.891				
	Devolución de Anticipo 10 %. 177.386.989				
	1.596.482.902				1.596.482.902
	Retención de Garantía 5 %. 88.693.495				
	SUBTOTALES				1.596.482.902
	TOTAL A PAGAR (en letras) Un millones quinientos noventa y seis millones cuatrocientos ochenta y dos mil novecientos dos ₲				1.596.482.902
	LIQUIDACION DEL IVA (5%)		**(10%)** 145.134.809	**TOTAL**	145.134.809

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA, CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notaria y Escribana Público
Reg. Nº 57[illegible]

Contabilizado
Nº 998

-Gráfica Ibarrola- de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejui
TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102 - Cel.: (0981) 737 315 - Hab. Nº 2099 - 1 Block: 50 x 3 - 0001/0050 - QUIMICO

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Berna Nº 114 - Telefax: 521 [illegible]
Fndo. de la Mora - Paraguay

Certificado de Obra Normal

CONTRATISTA

CONSORCIO YHAGUY

Quesada Nº 4493 c/ Sarevi
Tel: (595 21) 662 948
Email: construparsa@construpar.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 129/2017

M.O.P.C.

Fiscalización

CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 7
Mes y Año : MARZO 2018

RESOL.MINISTERIAL Nº: 366/2017	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 28/12/2016
FECHA DE CONTRATO: 24.05.2017	ORDEN DE INICIO: 17.07.2017
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 71.923.227.467	PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES
MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 65.384.752.270	FECHA DE TERMINACIÓN: 17.03.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	2,70 %	14,98 %
% Avance Teorico	16,77 %	19,87 %
% Avance ejecutado:	2,47 %	15,34 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
1	Remocion y reposicion de empedrado	m2	3.000,00	3.000,00	--	3.000,00	95.153	285.459.000	-	285.459.000
2	Empedrado	m2	9.500,00	9.500,00	--	9.500,00	70.751	672.134.500	-	672.134.500
3	Terraplén	m3	13.000,00	12.956,72	--	12.956,72	59.116	765.949.460	-	765.949.460
4	Alcantarilla Celular Doble de 1,50 x 1,50	ml	17,00	17,00	--	17,00	8.672.943	147.440.031	-	147.440.031
5	Alcantarilla Celular Doble de 1,00 x 1,00	ml	34,00	34,00	--	34,00	5.725.770	194.676.180	-	194.676.180
6	Banquina de Suelo Seleccionado (ancho 2,00 m.)	m3	80.000,00	--	--	--	32.098	--	--	--
7	Macadán Hidráulico (esp.: 35 cms)	m3	35.650,00	21.221,00	7.060,90	28.281,90	135.187	3.841.230.455	954.541.888	4.795.772.343
8	Macadán Hidráulico (esp.: 30 cms, Juan de Mena - Ruta3)	m3	39.480,00	--	--	--	192.075	--	--	--
9	Cordon de Hormigon	ml	17.280,00	--	--	--	80.770	--	--	--
10	Cuneta Revestida de Hormigon	ml	700,00	200,00	500,00	700,00	381.731	76.346.200	190.865.500	267.211.700
11	Dren Lateral en Banquina	ml	6.000,00	6.000,00	--	6.000,00	50.886	305.316.000	-	305.316.000
12	Riego de Liga	m2	755.000,00	--	--	--	3.657	--	-	--
13	Riego de Imprimación	m2	239.400,00	46.340,00	20.174,00	66.514,00	8.564	572.863.088	172.770.136	745.633.224
14	Regularizacion con CºAº (60kg/m2)	tn	12.490,00	--	--	--	306.559	--	-	--
15	Carpeta de concreto asfaltico 0,06 m	m3	32.900,00	--	--	--	1.107.720	--	-	--
16	Empastado	m2	220.000,00	--	30.790,00	30.790,00	12.993	--	400.054.470	400.054.470
17	Senalizacion horizontal	m2	32.000,00	--	--	--	49.732	--	-	--
18	Porticos	un	4,00	--	--	--	58.128.750	--	-	--
19	Señalizacion vertical	m2	55,00	--	--	--	1.420.925	--	-	--
20	Instalaciones y Servicios Especiales	mes	18,00	4,00	1,00	5,00	55.637.897	278.189.485	55.637.897	333.827.382
21	Movilizacion (3%)	gl	1,00	1,00	--	1,00	2.121.744.405	2.121.744.405	-	2.121.744.405
			TOTAL					9.261.348.804	1.773.869.891	11.035.218.695

Ing. Guillermo Mas D.
Jefe de Obra

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 574
Padre D'Erma Nº 114 - Telefax: 521 [illegible]
Fdo. de la Mera - Paraguay

Ing. Hugo Arce
Fiscal de Obra - M.O.P.C

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL Construyendo el futuro hoy	M.O.P.C.
	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 129/2017	Fiscalizacion
CONSORCIO YHAGUY	CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 7 Mes y Año : MARZO 2018

Quesada Nº 4493 e/ Saravi
Tel: (595 21) 662 948
Email: construpersa@construpar.com.py

		AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
RESOL.MINISTERIAL Nº: 368/2017	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 28/12/2016	% Avance proyecta	2,70 %	14,98 %
FECHA DE CONTRATO: 24.06.2017	ORDEN DE INICIO: 17.07.2017	% Avance Teorico	18,77 %	19,87 %
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 71.923.227.497	PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES	% Avance ejecutac	2,47 %	15,34 %
MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 65.384.752.270	FECHA DE TERMINACIÓN: 17.03.2019			

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO	
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	7.192.322.750
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	(926.134.881)
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES	(177.386.969)
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	(1.103.521.870)
5	SALDO DEL ANTICIPO	6.088.800.880
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	-
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	-
3	MONTO ACUMULADO	-
	III. RETENCIONES	
1	RETENCIONES DEL MES	88.693.495
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	463.067.440
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES	-
4	RETENCIONES ACUMULADAS	551.760.935
	IV. AJUSTES	
1	AJUSTES DEL MES	-
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	-
3	AJUSTES ACUMULADOS	-
	V. PENALIZACION	
1	PENALIZACION DEL MES	-
2	PENALIZACION ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	-
3	PENALIZACION ACUMULADOS	-
	V. RESUMEN	
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	9.261.348.804
2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	1.773.869.891
3	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	11.035.218.695
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN	-
5	ACOPIO DE MATERIAL	-
6	SALDO DEL ANTICIPO	6.088.800.880
7	AJUSTES ACUMULADOS	-
8	RETENCIONES ACUMULADAS	(551.760.935)
9	PENALIZACION ACUMULADAS	-
10	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	16.572.258.640

(catorce) 14

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Torre Nº 114 - Telefax: 521 334
Finda. de la Mora - Paraguay

Ing. Guillermo Mas D.
Jefe de Obra

Ing. Hugo Arce
Fiscal de Obra - M.O.P.C

44 (Cuarenta y Cuatro)

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL Construyendo el futuro hoy	M.O.P.C.
CONSORCIO YHAGUY	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 129/2017	Fiscalizacion
Quesada Nº 4493 e/ Saravi Tel: (595 21) 662 948 Email: construparsa@construpar.com.py	CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 7 Mes y Año : MARZO 2018

RESOL.MINISTERIAL Nº: 365/2017	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 28/12/2016
FECHA DE CONTRATO: 24.05.2017	ORDEN DE INICIO: 17.07.2017
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 71.923.227.497	PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES
MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 65.384.752.270	FECHA DE TERMINACIÓN: 17.03.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyecta	2,70 %	14,98 %
% Avance Teorico	18,77 %	19,87 %
% Avance ejecutad	2,47 %	15,34 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	11.035.218.695
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	9.261.348.804
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	1.773.869.891
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	--
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	--
6	CERTIFICADO DEL MES	1.773.869.891
	Son Guaranies, un mil setecientos setenta y tres millones ochocientos sesenta y nueve mil ochocientos noventa y uno	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		1.773.869.891
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		--
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(1.773.869.891 + 0) =	1.773.869.891
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%)	(1.773.869.891 x 10%) =	(177.386.989)
5	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(1.773.869.891 x 5%) =	(88.693.495)
6	PENALIZACION (0,05% DEL CONTRATO)- IVA INCLUIDO		--
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		1.507.789.407
	Son Guaranies, un mil quinientos siete millones setecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos siete		

Ing. Guillermo Mas D.
Jefe de Obra

Ing. Hugo Arce
Fiscal de Obra - M.O.P.C

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre B. Torres Nº 174 - Telefax: 521 [illegible]
Pnda. de la Mora - Paraguay

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Camino

Asunción, 10 de mayo de 2.018

Lic. Marta Regina Benítez Morinigo
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Terna Nº 1114 - Telefax: 521 904
Fdo. de la Mon. Paraguay

Presente

Ref.: CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3. Certificado Nº 08 CONSORCIO YHAGUY., correspondiente al periodo del mes de ABRIL/18. Moneda Guaraníes – Fondo Local.

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Mensual N° 08, correspondiente al periodo del mes de Abril de 2018, presentado por la Empresa Contratista, adjudicataria de la Obra de referencia. El monto a ser pagado con cargo al FONDO LOCAL, es de **Gs 2.038.646.674**
Son Guaraníes, Dos mil treinta y ocho millones seiscientos cuarenta y seis mil seiscientos setenta y cuatro.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del **Certificado N.º 8, Abril 2018**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
CONTRATISTA:	CONSORCIO YHAGUY
MONTO CONTRACTUAL:	(c/IVA): Gs. 71.923.227.497
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO LOCAL**
% Avance Físico Acumulado	18.68%
FECHA DE CONTRATO:	24.05.2017
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION:	N° 365/2017
PLAZO DE EJECUCION:	18 meses
ORDEN DE INICIO:	17 de Julio de 2.017

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente **CERTIFICADO DE OBRA** ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

.....
Ing. Hugo Arce.
Fiscal de Obra - MOPC

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS ÚNICA
Exp. Nº 21746
Fecha: 24 MAYO 2018
Firma: Hora:

COPIA

(tres) 03

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. | CCCSA Compañía de Construcciones Civiles S.A. | MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada N° 4493 c/ Saravi - Telefax: 662 948
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12170041
Válido desde el 26-V-2017
hasta el 31-V-2018
RUC. 80097471-9
F A C T U R A
001-001 N° 0000010

Fecha de Emisión: 21-05-2018 | Condición de Ventas: Contado ☐ Crédito ☒

RUC. 3000423911-5 Dirección

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Teléfono Nota de Remisión N°.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Llamado N° 95/2016 Licitación Publica Nacional para Pavimentación del Tramo Caraguatay - Cleto Romero - Colonia Regina Marecos - Juan de Mena Ruta N°3. Certificado N° 3, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de Abril 2018. Monto de los Trabajos 2.398.407.252 Devolución de Anticipo 10%. 239.840.185 2.158.567.067 Retención de Garantia 5%. 119.920.393				2.158.567.067

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. N° 674
Padre D'Torre N° 114 - Telefax: 521 004
Fdo. de la Mora - Paraguay

Contabilizado
N° 1397 y 1398

SUBTOTALES		2.158.567.067
TOTAL A PAGAR (en letras) Dos mil ciento cincuenta y ocho millones quinientos sesenta y siete mil sesenta y siete		2.158.567.067
LIQUIDACION DEL IVA (5%)	(10%) 196.233.370 / TOTAL	196.233.370

-Gráfica Ibarrola- de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejuí
TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102 - Cel.: (0981) 737 315 - Hab. N° 2099 - 1 Block: 50 x 3 - 0001/0050 - QUIMICO

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Terna Nº 114 - Telefax: 521 934
Fndo. de la Mora - Paraguay

Certificado de Obra Normal

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL	M.O.P.C.
CONSORCIO YHAGUY	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 129/2017	Fiscalización
Quesada Nº 4493 c/ Saravi Tel: (595 21) 662 948 Email: construparsa@construpar.com.py	CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 8 Mes y Año : ABRIL 2018

RESOL.MINISTERIAL Nº: 385/2017	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 28/12/2016	AVANCES (%)	Del mes / Acumulado
FECHA DE CONTRATO: 24.05.2017	ORDEN DE INICIO: 17.07.2017	% Avance proyectado:	2,68 % / 17,66 %
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 71.923.227.497	PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES	% Avance Teorico	3,33 % / 23,20 %
MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 65.384.752.270	FECHA DE TERMINACIÓN: 17.03.2019	% Avance ejecutado:	3,33 % / 18,68 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
1	Remocion y reposicion de empedrado	m2	3.000,00	3.000,00	--	3.000,00	95.153	285.459.000	--	285.459.000
2	Empedrado	m2	9.500,00	9.500,00	--	9.500,00	70.751	672.134.500	--	672.134.500
3	Terraplén	m3	13.000,00	12.956,72	--	12.956,72	59.116	765.949.460	--	765.949.460
4	Alcantarilla Celular Doble de 1,50 x 1,50	ml	17,00	17,00	--	17,00	8.672.943	147.440.031	--	147.440.031
5	Alcantarilla Celular Doble de 1,00 x 1,00	ml	34,00	34,00	--	34,00	5.725.770	194.676.180	--	194.676.180
6	Banquina de Suelo Seleccionado (ancho 2,00 m.)	m3	80.000,00	--	--	--	32.096	--	--	--
7	Macadán Hidráulico (esp.: 35 cms)	m3	35.650,00	35.475,10	--	35.475,10	135.187	4.795.772.343	--	4.795.772.343
8	Macadán Hidráulico (esp.: 30 cms, Juan de Mena - Ruta3)	m3	39.480,00	--	--	--	192.075	--	--	--
9	Cordon de Hormigon	ml	17.280,00	--	--	--	80.770	--	--	--
10	Cuneta Revestida de Hormigon	ml	700,00	700,00	--	700,00	381.731	267.211.700	--	267.211.700
11	Dren Lateral en Banquina	ml	6.000,00	6.000,00	--	6.000,00	50.886	305.316.000	--	305.316.000
12	Riego de Liga	m2	755.000,00	--	25.067,00	25.067,00	3.657	--	91.670.019	91.670.019
13	Riego de Imprimación	m2	233.400,00	87.066,00	--	87.066,00	8.564	745.633.224	--	745.633.224
14	Regularizacion con CºAº (60kg/m2)	tn	12.490,00	--	1.287,72	1.287,72	306.559	--	394.762.155	394.762.155
15	Carpeta de concreto asfaltico 0,06 m	m3	32.900,00	--	1.275,96	1.275,96	1.107.720	--	1.413.406.411	1.413.406.411
16	Empastado	m2	220.000,00	30.790,00	34.090,00	64.880,00	12.993	400.054.470	442.931.370	842.985.840
17	Senalizacion horizontal	m2	32.000,00	--	--	--	49.732	--	--	--
18	Porticos	un	4,00	--	--	--	58.128.750	--	--	--
19	Señalizacion vertical	m2	55,00	--	--	--	1.420.925	--	--	--
20	Instalaciones y Servicios Especiales	mes	18,00	6,00	1,00	7,00	55.637.897	333.827.382	55.637.897	389.465.279
21	Movilizacion (3%)	gl	1,00	1,00	--	1,00	2.121.744.405	2.121.744.405	--	2.121.744.405
	TOTAL							11.035.218.695	2.398.407.852	13.433.626.547

Ing. Guillermo Mas D.
Jefe de Obra

Ing. Hugo Arce
Fiscal de Obra - M.O.P.C

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Pedro D'Yenne [illegible] - Telefax: 521 034
Fuente de la Mora - Paraguay

(trece) 13

49 (Cuarenta y Nueve)

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL Construyendo el futuro hoy	M.O.P.C.
CONSORCIO YHAGUY	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 129/2017	Fiscalizacion
Quesada Nº 4493 e/ Saravi Tel: (595 21) 662 948 Email: construparsa@construpar.com.py	CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 8 Mes y Año : ABRIL 2018

RESOL.MINISTERIAL Nº: 385/2017	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 28/12/2016	AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
FECHA DE CONTRATO: 24.05.2017	ORDEN DE INICIO: 17.07.2017	% Avance proyecta	2,68 %	17,66 %
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 71.923.227.497	PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES	% Avance Teorico	3,33 %	23,20 %
MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 65.384.752.270	FECHA DE TERMINACIÓN: 17.03.2019	% Avance ejecutad	3,33 %	18,68 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	13.433.626.547
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	11.035.218.695
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	2.398.407.852
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	--
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	--
6	CERTIFICADO DEL MES	2.398.407.852
	Son Guaranies, dos mil trescientos noventa y ocho millones cuatrocientos siete mil ochocientos cincuenta y dos	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		2.398.407.852
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		--
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(2.398.407.852 + 0) =	2.398.407.852
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%)	(2.398.407.852 x 10%) =	(239.840.785)
5	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(2.398.407.852 x 5%) =	(119.920.393)
6	PENALIZACION (0,05% DEL CONTRATO)- IVA INCLUIDO		--
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		2.038.646.674
	Son Guaranies, dos mil treinta y ocho millones seiscientos cuarenta y seis mil seiscientos setenta y cuatro		

Ing. Guillermo Mas D.
Jefe de Obra

Ing. Hugo Arce
Fiscal de Obra - M.O.P.C

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Arme Nº 114 - Telefax: 52 [illegible]
Pilar de la Mora - Paraguay

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL Construyendo el futuro hoy	M.O.P.C.
CONSORCIO YHAGUY	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 129/2017	Fiscalizacion
Quesada Nº 4493 e/ Saravi Tel: (595 21) 662 948 Email: construparsa@construpar.com.py	CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 7 Mes y Año : MARZO 2018

RESOL.MINISTERIAL Nº: 365/2017	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 28/12/2016	AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
FECHA DE CONTRATO: 24.05.2017	ORDEN DE INICIO: 17.07.2017	% Avance proyecta	2,68 %	17,66 %
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 71.923.227.497	PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES	% Avance Teorico	3,33 %	23,20 %
MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 65.384.752.270	FECHA DE TERMINACIÓN: 17.03.2019	% Avance ejecutac	3,33 %	18,68 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO	
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	7.192.322.750
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	(1.103.521.870)
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES	(239.840.785)
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	(1.343.362.655)
5	SALDO DEL ANTICIPO	5.848.960.095
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	--
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	--
3	MONTO ACUMULADO	--
	III. RETENCIONES	
1	RETENCIONES DEL MES	119.920.393
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	551.760.935
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES	--
4	RETENCIONES ACUMULADAS	671.681.328
	IV. AJUSTES	
1	AJUSTES DEL MES	--
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	--
3	AJUSTES ACUMULADOS	--
	V. PENALIZACION	
1	PENALIZACION DEL MES	--
2	PENALIZACION ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	--
3	PENALIZACION ACUMULADOS	--
	V. RESUMEN	
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	11.035.218.695
2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	2.398.407.852
3	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	13.433.626.547
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN	--
5	ACOPIO DE MATERIAL	--
6	SALDO DEL ANTICIPO	5.848.960.095
7	AJUSTES ACUMULADOS	--
8	RETENCIONES ACUMULADAS	(671.681.328)
9	PENALIZACION ACUMULADAS	--
10	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	18.610.905.314

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Terna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Ing. Guillermo Mas D.
Jefe de Obra

Ing. Hugo Arce
Fiscal de Obra - M.O.P.C

(quince) 15

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 19 de junio de 2.018

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Erna Nº 114 - Teléfax: 521 934
Fnda. de la Mora - Paraguay

Lic. Marta Regina Benítez Morinigo
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente

Ref.: CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3. Certificado Nº 09 CONSORCIO YHAGUY., correspondiente al periodo del mes de MAYO/2018. Moneda Guaraníes – Fondo Local.

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Mensual N° 09, correspondiente al periodo del mes de Mayo de 2018, presentado por la Empresa Contratista, adjudicataria de la Obra de referencia. El monto a ser pagado con cargo al FONDO LOCAL, es de **Gs 1.526.896.318**
Son Guaraníes, Un mil quinientos veintiséis millones ochocientos noventa y seis mil trescientos dieciocho.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del **Certificado N.° 9, Mayo 2018**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MEÑA – RUTA 3.
CONTRATISTA:	CONSORCIO YHAGUY
MONTO CONTRACTUAL:	(c/IVA): Gs. 71.923.227.497
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO LOCAL**
% Avance Físico Acumulado	21.18%
FECHA DE CONTRATO:	24.05.2017
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION:	N° 365/2017
PLAZO DE EJECUCION:	18 meses
ORDEN DE INICIO:	17 de Julio de 2.017

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente **CERTIFICADO DE OBRA** ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

COPIA

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

M. O. P. C.
Exp. Nº 25196
Fecha: 20 JUN. 2018
Firma: Hora 9:25

.....
Ing. Hugo Arce.
Fiscal de Obra - MOPC

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. | CCC SA Compañía de Construcciones Civiles S.A. | MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada N° 4493 c/ Saraví - Telefax: 662 948
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12783630
Válido desde el 28-V-2018
hasta el 31-V-2019
RUC. 80097471-9

F A C T U R A

001-001 N° 0000051

Fecha de Emisión: 18-06-2018 | *Condición de Ventas:* Contado ☐ Crédito ☑

RUC. 80004239-5 *Dirección*

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

Teléfono *Nota de Remisión N°.*

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Llamado N° 95/2016 Licitación Publica Nacional para Pavimentación del Tramo Caraycao - Cleto Romero - Colonia Virgina Hareas - Juan E. Mena Ruta N° 3. Certificado N° 9, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de Mayo 2018/ Monto de los Trabajos 1.796.348.609 Devolución de Anticipo 10% 179.634.861 1.616.713.748 Retención de Garantia 5% 89.817.430				1.616.713.748

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Gricelda Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. N° 674
Padre D'Erna N° 114 - Telefax: 521 954
Pdte. de la Mora - Paraguay

Contabilizado
N° 1898 y 1902

SUBTOTALES			1.616.713.748
TOTAL A PAGAR (en letras) Un millon seiscientos dieciseis mil setecientos trece mil setecientos cuarenta y ocho.			1.616.713.748
LIQUIDACION DEL IVA (5%)		**(10%)** 146.973.977	**TOTAL** 146.973.977

-Gráfica Ibarrola- de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejuí.
TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102 - Cel.: (0981) 737 315 - Hab. N° 2089 - 1ª Block: 50 x 3 - 0051 al 0100 - QUIMICO

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Errna Nº 114 - Telefax: 521 934
Fndo. de la Mora - Paraguay

Certificado de Obra Normal

CONTRATISTA

CONSORCIO YHAGUY

Quesada Nº 4493 e/ Saravi

Tel: (595 21) 662 948

Email: construparsa@construpar.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 129/2017

M.O.P.C.

Fiscalización

CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 9
Mes y Año : MAYO 2018

RESOL.MINISTERIAL Nº: 365/2017	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 28/12/2016	AVANCES (%)	Del mes / Acumulado
FECHA DE CONTRATO: 24.05.2017	ORDEN DE INICIO: 17.07.2017	% Avance proyectado:	2,61 % / 20,27 %
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 71.923.227.497	PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES	% Avance Teorico	3,45 % / 26,65 %
MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 65.384.752.270	FECHA DE TERMINACIÓN: 17.03.2019	% Avance ejecutado:	2,50 % / 21,18 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
1	Remocion y reposicion de empedrado	m2	3.000,00	3.000,00	--	3.000,00	95.153	285.459.000	--	285.459.000
2	Empedrado	m2	9.500,00	9.500,00	--	9.500,00	70.751	672.134.500	--	672.134.500
3	Terraplén	m3	13.000,00	12.956,72	--	12.956,72	59.116	765.949.460	--	765.949.460
4	Alcantarilla Celular Doble de 1,50 x 1,50	ml	17,00	17,00	--	17,00	8.672.943	147.440.031	--	147.440.031
5	Alcantarilla Celular Doble de 1,00 x 1,00	ml	34,00	34,00	--	34,00	5.725.770	194.676.180	--	194.676.180
6	Banquina de Suelo Seleccionado (ancho 2,00 m.)	m3	80.000,00	--	--	--	32.096	--	--	--
7	Macadán Hidráulico (esp.: 35 cms)	m3	35.650,00	35.475,10	--	35.475,10	135.187	4.795.772.343	--	4.795.772.343
8	Macadán Hidráulico (esp.: 30 cms, Juan de Mena - Ruta3)	m3	39.460,00	--	--	--	192.075	--	--	--
9	Cordon de Hormigon	ml	17.280,00	--	--	--	80.770	--	--	--
10	Cuneta Revestida de Hormigon	ml	700,00	700,00	--	700,00	381.731	267.211.700	--	267.211.700
11	Dren Lateral en Banquina	ml	6.000,00	6.000,00	--	6.000,00	50.886	305.316.000	--	305.316.000
12	Riego de Liga	m2	755.000,00	25.067,00	14.882,00	39.949,00	3.657	91.670.019	54.423.474	146.093.493
13	Riego de Imprimación	m2	233.400,00	87.066,00	--	87.066,00	8.564	745.633.224	--	745.633.224
14	Regularizacion con CºAº (60kg/m2)	tn	12.490,00	1.287,72	892,92	2.180,64	306.559	394.762.155	273.732.662	668.494.817
15	Carpeta de concreto asfaltico 0,06 m	m3	32.900,00	1.275,96	961,38	2.237,34	1.107.720	1.413.406.411	1.064.939.854	2.478.346.265
16	Empastado	m2	220.000,00	64.880,00	26.754,00	91.634,00	12.993	842.985.840	347.614.722	1.190.600.562
17	Senalizacion horizontal	m2	32.000,00	--	--	--	49.732	--	--	--
18	Porticos	un	4,00	--	--	--	58.128.750	--	--	--
19	Señalizacion vertical	m2	55,00	--	--	--	1.420.925	--	--	--
20	Instalaciones y Servicios Especiales	mes	18,00	7,00	1,00	8,00	55.637.897	389.465.279	55.637.897	445.103.176
21	Movilizacion (3%)	gl	1,00	1,00	--	1,00	2.121.744.405	2.121.744.405	--	2.121.744.405
	TOTAL							**13.433.626.547**	**1.796.348.609**	**15.229.975.156**

Ing. Guillermo Mas D.
Jefe de Obra

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-

Graciela Beatrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Torre Nº 114 - Telefax: 521 [illegible]
Fndo. de la Mora - Paraguay

Ing. Hugo Arce
Fiscal de Obra - M.O.P.C

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL Construyendo el futuro hoy	M.O.P.C.
CONSORCIO YHAGUY Quesada N° 4493 e/ Saravi Tel: (595 21) 662 948 Email: construparsa@construpar.com.py	CONTRATO S.G. MINISTRO N° 129/2017 CONTRATO S.G. N° 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.	Fiscalizacion CERTIFICADO DE TRABAJO N°: 9 Mes y Año : MAYO 2018

RESOL.MINISTERIAL N°: 385/2017	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 28/12/2016
FECHA DE CONTRATO: 24.05.2017	ORDEN DE INICIO: 17.07.2017
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 71.923.227.497	PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES
MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 65.384.752.270	FECHA DE TERMINACIÓN: 17.03.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyecta	2,61 %	20,27 %
% Avance Teorico	3,45 %	26,65 %
% Avance ejecutad	2,50 %	21,18 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	15.229.975.156
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	13.433.626.547
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	**1.796.348.609**
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	--
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	--
6	CERTIFICADO DEL MES	1.796.348.609
	Son Guaranies, un mil setecientos noventa y seis millones trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos nueve	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		1.796.348.609
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		--
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(1.796.348.609 + 0) =	1.796.348.609
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%)	(1.796.348.609 x 10%) =	(179.634.861)
5	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(1.796.348.609 x 5%) =	(89.817.430)
6	PENALIZACION (0,05% DEL CONTRATO) - IVA INCLUIDO		--
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		**1.526.896.318**
	Son Guaranies, un mil quinientos veintiseis millones ochocientos noventa y seis mil trescientos dieciocho		

Ing. Guillermo Mas D.
Jefe de Obra

Ing. Hugo Arce
Fiscal de Obra - M.O.P.C

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. N° 674
Padre D'Ferna N° 114 - Telefax: 521 [illegible]
Fndo. de la Mora - Paraguay

58 (Cincuenta y Ocho)

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL Construyendo el futuro hoy	M.O.P.C.
CONSORCIO YHAGUY	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 129/2017	Fiscalizacion
Quesada Nº 4493 e/ Saravi Tel: (595 21) 662 948 Email: construparsa@construpar.com.py	CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 9 Mes y Año : MAYO 2018

RESOL.MINISTERIAL Nº: 365/2017	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 28/12/2016
FECHA DE CONTRATO: 24.05.2017	ORDEN DE INICIO: 17.07.2017
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 71.923.227.497	PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES
MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 65.384.752.270	FECHA DE TERMINACIÓN: 17.03.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyecta	2,61 %	20,27 %
% Avance Teorico	3,45 %	26,65 %
% Avance ejecutac	2,50 %	21,18 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO	
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	7.192.322.750
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	1.343.362.655
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES	(179.634.861)
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	1.522.997.516
5	SALDO DEL ANTICIPO	5.669.325.234
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	--
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	--
3	MONTO ACUMULADO	--
	III. RETENCIONES	
1	RETENCIONES DEL MES	89.817.430
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	671.681.328
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES	--
4	RETENCIONES ACUMULADAS	761.498.758
	IV. AJUSTES	
1	AJUSTES DEL MES	--
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	--
3	AJUSTES ACUMULADOS	--
	V. PENALIZACION	
1	PENALIZACION DEL MES	--
2	PENALIZACION ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	--
3	PENALIZACION ACUMULADOS	--
	V. RESUMEN	
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	13.433.626.547
2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	1.796.348.609
3	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	15.229.975.156
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN	--
5	ACOPIO DE MATERIAL	--
6	SALDO DEL ANTICIPO	5.669.325.234
7	AJUSTES ACUMULADOS	--
8	RETENCIONES ACUMULADAS	(761.498.758)
9	PENALIZACION ACUMULADAS	--
10	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	20.137.801.632

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Ermé Nº 114 - Telefax: 521 [illegible]
Pdte. de la Mora - Paraguay

Ing. Guillermo Mas D.
Jefe de Obra

Ing. Hugo Arce
Fiscal de Obra - M.O.P.C

(quince) 15

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Asunción, 9 de julio de 2.018

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribana Público
Reg. Nº 674
Pedro [illegible] - Teléfono: 321 [illegible]

Lic. Marta Regina Benítez Morinigo
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente

Ref.: CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
Certificado Nº 10 CONSORCIO YHAGUY., correspondiente al periodo del mes de JUNIO/2018. Moneda Guaraníes – Fondo Local.

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Mensual N° 10, correspondiente al periodo del mes de Junio de 2018, presentado por la Empresa Contratista, adjudicataria de la Obra de referencia. El monto a ser pagado con cargo al FONDO LOCAL, es de **Gs 2.554.650.447**
Son Guaraníes, Dos mil quinientos cincuenta y cuatro millones seiscientos cincuenta mil cuatrocientos cuarenta y siete .

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del **Certificado N.° 10, Junio 2018**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
CONTRATISTA:	CONSORCIO YHAGUY
MONTO CONTRACTUAL:	(c/IVA): Gs. 71.923.227.497
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO LOCAL**
% Avance Físico Acumulado	25.35%
FECHA DE CONTRATO:	24.05.2017
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION:	N° 365/2017
PLAZO DE EJECUCION:	21 meses
ORDEN DE INICIO:	17 de Julio de 2.017

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente **CERTIFICADO DE OBRA** ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 28408
Fecha: 11 JUL 2018
Firma: Hora:

Ing. Hugo Arce.
Fiscal de Obra - MOPC

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. — CCC SA — MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada N° 4493 c/ Saraví - Telefax: 662 948
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12783630
Válido desde el 28-V-2018
hasta el 31-V-2019
RUC. 80097471-9

F A C T U R A

001-001 N° 0000054

Fecha de Emisión: 07.07.2018

Condición de Ventas: Contado ☐ Crédito ☑

RUC. 80004239-5 Dirección

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Teléfono Nota de Remisión N°.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Llamado N° 95/2016 Licitación Pública Nacional para Pavimentación del Tramo Carayao - Cleto Romero - Colonia Regina Marecos - Juan de Mena - Ruta N° 3 Certificado N° 10, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de Junio 2018 Monto de los Trabajos 2.753.874.588 Devolución de Anticipo 10% 275.387.459 2.478.487.129	2597			2.478.487.129
	Retención de Garantía 5% 137.693.729				
SUBTOTALES					2.478.487.129
TOTAL A PAGAR (en letras) Dos mil cuatrocientos setenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y siete mil ciento veintinueve					2.478.487.129

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. N° 674
Padre D. Ferna N° 114 - Telefax: 521 554
Fdo. de la Mora - Paraguay

Contabilizado
N° 2103 y 2113

LIQUIDACION DEL IVA (5%) (10%) 225317012 TOTAL 225317012

Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejuí
TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102 - Cel.: (0981) 737 315 - Hab. N° 2089 - 1 Block: 50 x 3 - 0051 al 0100 - QUIMICO

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

ES COPIA FIEL DEL
ORIGINAL QUE TUVE A
LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 67
Padre D'Torma Nº 114 - Teléfax: 521 534
Prov. de la Rioja - Argentina

Certificado de Obra Normal

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL	M.O.P.C.
CONSORCIO YHAGUY	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 129/2017	Fiscalización
Quesada Nº 4493 e/ Saravi Tel: (595 21) 662 948 Email: construparsa@construpar.com.py	CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 10 Mes y Año : JUNIO 2018

RESOL.MINISTERIAL Nº: 365/2017	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 28/12/2016	AVANCES (%)	Del mes / Acumulado
FECHA DE CONTRATO: 24.05.2017	ORDEN DE INICIO: 17.07.2017	% Avance proyectado:	3,16 % / 26,39 %
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 71.823.227.497	PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES	% Avance Teorico	4,90 % / 31,55 %
MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 65.384.752.270	FECHA DE TERMINACIÓN: 17.08.2019	% Avance ejecutado:	4,18 % / 25,35 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
1	Remocion y reposicion de empedrado	m2	3.000,00	3.467,39	3.000,00	467,39	3.467,39	95.153	285.459.000	44.473.561	329.932.561
2	Empedrado	m2	9.500,00		9.500,00	(9.500,00)	--	70.751	672.134.500	(672.134.500)	--
3	Terraplén	m3	13.000,00	84.397,08	12.956,72	13.533,60	26.490,32	59.116	765.949.460	800.052.298	1.566.001.758
4	Alcantarilla Celular Doble de 1,50 x 1,50	ml	17,00	17,00	17,00	--	17,00	8.672.943	147.440.031	--	147.440.031
5	Alcantarilla Celular Doble de 1,00 x 1,00	ml	34,00	34,00	34,00	--	34,00	5.725.770	194.676.180	--	194.676.180
6	Banquina de Suelo Seleccionado (ancho 2,00 m.)	m3	80.000,00		--	--	--	32.096	--	--	--
7	Macadán Hidráulico (esp.: 35 cms)	m3	35.650,00	33.614,00	35.475,10	--	35.475,10	135.187	4.795.772.343	--	4.795.772.343
8	Macadán Hidráulico (esp.: 30 cms, Juan de Mena - Ruta3)	m3	39.480,00	47.634,64	--	--	--	192.075	--	--	--
9	Cordon de Hormigon	ml	17.280,00		--	--	--	80.770	--	--	--
10	Cuneta Revestida de Hormigon	ml	700,00	700,00	700,00	--	700,00	381.731	267.211.700	--	267.211.700
11	Dren Lateral en Banquina	ml	6.000,00	9.000,00	6.000,00	--	6.000,00	50.886	305.316.000	--	305.316.000
12	Riego de Liga	m2	755.000,00	690.266,18	39.949,00	--	39.949,00	3.657	146.093.493	--	146.093.493
13	Riego de Imprimación	m2	233.400,00	478.089,09	87.066,00	--	87.066,00	8.564	745.633.224	--	745.633.224
14	Regularizacion con C°A° (60kg/m2)	tn	12.490,00	10.205,36	2.180,64	--	2.180,64	306.559	668.494.817	--	668.494.817
15	Carpeta de concreto asfaltico 0,05 m	m3	32.900,00	31.270,80	2.237,34	--	2.237,34	1.107.720	2.478.346.265	--	2.478.346.265
16	Empastado	m2	220.000,00	220.000,00	91.634,00	--	91.634,00	12.993	1.190.600.562	--	1.190.600.562
17	Senalizacion horizontal	m2	32.000,00	33.300,00	--	--	--	49.732	--	--	--
18	Porticos	un	4,00	2,00	--	--	--	58.128.750	--	--	--
19	Señalizacion vertical	m2	55,00	55,00	--	--	--	1.420.925	--	--	--
20	Instalaciones y Servicios Especiales	mes	18,00	21,00	8,00	1,00	9,00	55.637.897	445.103.176	55.637.897	500.741.073
21	Movilizacion (3%)	gl	1,00	1,00	1,00	--	1,00	2.121.744.405	2.121.744.405	--	2.121.744.405
II	**Items Nuevos del Convenio Modificatorio Nº 1**										
22	Macadán Hidráulico en banquina	m3		35.091,23	--	10.626,00	10.626,00	177.820		1.889.515.320	1.889.515.320
23	Regularización de Sub Rasante en Banquina	m2		104.762,99	--	50.125,10	50.125,10	10.317		517.140.657	517.140.657
24	Regularización de Sub Rasante en Calzada	m2		96.433,06	--	21.568,80	21.568,80	10.317		222.525.310	222.525.310
25	Tratamiento Superficial Simple en banquina	m2		250.820,00	--	--	--	18.744		--	--
26	Geomalla	m2		15.000,00	--	--	--	27.777		--	--
27	Excavacion de Bolsones	m3		9.500,00	--	5.786,23	5.786,23	25.623		148.260.571	148.260.571
28	Alcantarilla Celular Simple de 1,00 x 1,00	ml		14,00	--		--	4.959.186		--	--
				TOTAL					**15.229.975.156**	**3.005.471.114**	**18.235.446.270**

(trece) 13

Ing. Guillermo Mas D.
Jefe de Obra

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Pedro D'Trama Nº 114 - Telefax: 521 034
Fnda. de la Mora - Paraguay

Ing. Hugo Arce
Fiscal de Obra - M.O.P.C

62 (Sesenta y Dos)

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL	M.O.P.C.
CONSORCIO YHAGUY	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 129/2017	Fiscalizacion
Quesada Nº 4493 e/ Saravi Tel: (595 21) 662 948 Email: construparsa@construpar.com.py	CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 10 Mes y Año : JUNIO 2018

RESOL.MINISTERIAL Nº: 365/2017	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 28/12/2016	AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
FECHA DE CONTRATO: 24.05.2017	ORDEN DE INICIO: 17.07.2017	% Avance proyectado:	3,16 %	26,39 %
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 71.923.227.497	PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES	% Avance Teorico	4,90 %	31,55 %
MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 65.384.752.270	FECHA DE TERMINACIÓN: 17.06.2019	% Avance ejecutado:	4,18 %	25,35 %

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	18.235.446.270
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	15.229.975.156
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	3.005.471.114
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN - IVA INCLUIDO	--
5	ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	--
6	CERTIFICADO DEL MES	3.005.471.114
	Son Guaranies, tres mil cinco millones cuatrocientos setenta y un mil ciento catorce	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO		3.005.471.114
2	AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO		--
3	TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	(3.005.471.114 + 0) =	3.005.471.114
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (10%)	(3.005.471.114 x 10%) =	(300.547.111)
5	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(3.005.471.114 x 5%) =	(150.273.556)
6	PENALIZACION (0,05% DEL CONTRATO)- IVA INCLUIDO		--
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA - IVA INCLUIDO		2.554.650.447
	Son Guaranies, dos mil quinientos cincuenta y cuatro millones seiscientos cincuenta mil cuatrocientos cuarenta y siete		

Ing. Guillermo Mas D.
Jefe de Obra

Ing. Hugo Arce
Fiscal de Obra - M.O.P.C

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Erma Nº 1[illegible]4 - Telefax: 52[illegible]
Fndo. de la Mora - Paraguay

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL	M.O.P.C.
CONSORCIO YHAGUY	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 129/2017	Fiscalizacion
Quesada Nº 4493 e/ Saravi Tel: (595 21) 662 948 Email: construparsa@construpar.com.py	CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 10 Mes y Año : JUNIO 2018

RESOL.MINISTERIAL Nº: 365/2017	FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 28/12/2016
FECHA DE CONTRATO: 24.05.2017	ORDEN DE INICIO: 17.07.2017
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 71.923.227.497	PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES
MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 65.384.752.270	FECHA DE TERMINACIÓN: 17.06.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyecta	3,16 %	26,39 %
% Avance Teorico	4,90 %	31,55 %
% Avance ejecutac	4,18 %	25,35 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO	
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	7.192.322.750
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	1.522.997.516
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES	(300.547.111)
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	1.823.544.627
5	SALDO DEL ANTICIPO	5.368.778.123
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	--
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	--
3	MONTO ACUMULADO	--
	III. RETENCIONES	
1	RETENCIONES DEL MES	150.273.556
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	761.498.758
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES	--
4	RETENCIONES ACUMULADAS	911.772.314
	IV. AJUSTES	
1	AJUSTES DEL MES	--
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	--
3	AJUSTES ACUMULADOS	--
	V. PENALIZACION	
1	PENALIZACION DEL MES	--
2	PENALIZACION ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	--
3	PENALIZACION ACUMULADOS	--
	V. RESUMEN	
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	15.229.975.156
2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	3.005.471.114
3	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	18.235.446.270
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN	--
5	ACOPIO DE MATERIAL	--
6	SALDO DEL ANTICIPO	5.368.778.123
7	AJUSTES ACUMULADOS	--
8	RETENCIONES ACUMULADAS	(911.772.314)
9	PENALIZACION ACUMULADAS	--
10	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	22.692.452.079

(quince) 15

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Ynfante Nº 174 - Telefax: 521 [illegible]
Pilar de la Mora - Paraguay

Ing. Guillermo Mas D.
Jefe de Obra

Ing. Hugo Arce
Fiscal de Obra - M.O.P.C

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Asunción, 14 de agosto de 2.018

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674

Lic. Marta Regina Benítez Morinigo
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente

Ref.: CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
Certificado Nº 11 CONSORCIO YHAGUY., correspondiente al periodo del mes de JULIO/2018. Moneda Guaraníes – Fondo Local.

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Mensual N° 11, correspondiente al periodo del mes de Julio de 2018, presentado por la Empresa Contratista, adjudicataria de la Obra de referencia. El monto a ser pagado con cargo al FONDO LOCAL, es de **Gs 1.371.497.402**
Son Guaraníes, Un mil trescientos setenta y un millones, cuatrocientos noventa y siete mil, cuatrocientos dos.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del **Certificado N.º 11, Julio 2018**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
CONTRATISTA:	CONSORCIO YHAGUY
MONTO CONTRACTUAL:	(c/IVA): Gs. 71.923.227.497
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO LOCAL**
% Avance Físico Acumulado	27.25%
FECHA DE CONTRATO:	24.05.2017
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION:	N° 365/2017
PLAZO DE EJECUCION:	21 meses
ORDEN DE INICIO:	17 de Julio de 2.017

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente **CERTIFICADO DE OBRA** ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

.....
Ing. Hugo Arce.
Fiscal de Obra - MOPC

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 34188
Fecha: 20 AGO. 2018
Firma: Hora:

(tres) 03

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. — CCC SA Compañía de Construcciones Civiles S.A. — MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada N° 4493 c/ Saraví - Telefax: 662 948
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12783630
Válido desde el 28-V-2018
hasta el 31-V-2019
RUC. 80097471-9

F A C T U R A

001-001 N° 0000055

Fecha de Emisión: 14-08-2018

Condición de Ventas: Contado ☐ Crédito ☒

RUC. 80004289-5 Dirección

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Teléfono Nota de Remisión N°.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Llamado N° 95/2016 Licitación Pública Nacional para Pavimentación del Tramo Carayao - Cleto Romero - Colonia Regina Marecos - Juan de Mena - Ruta N° 3 Certificado N° 11, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de Julio 2018 / Monto de los Trabajos 1.613.526.356 Devolución de Anticipo 10% 161.352.636 1.452.173.720 Retención de Garantías 5% 80.676.318				1.452.173.720
SUBTOTALES					1.452.173.720
TOTAL A PAGAR (en letras) Mil cuatrocientos cincuenta y dos millones ciento setenta y tres mil setecientos veinte -					1.452.173.720

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. N° 674
Padre D'Terna N° 114 - Telefax: 521 034
Fndo. de la Mora - Paraguay

Contabilizado
N° 2588 y 2596

LIQUIDACION DEL IVA (5%) (10%) 132.015.793 TOTAL 132.015.793

Gráfica Ibarrola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejuí
TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102 - Cel.: (0981) 737 315 - Hab. N° 2099 - 1 Block: 50 x 3 - 0051 al 0100 - QUIMICO

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 6[illegible]
Padre D'Torna Nº 1[illegible]4 - Teléfax: 521 [illegible]
Fdo. de la Mora - Paraguay

Certificado de Obra Normal

CONTRATISTA

CONSORCIO YHAGUY

Quesada Nº 4493 c/ Saravi
Tel: (595 21) 662 948
Email: construparas@construpar.com.py

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL Construyendo el futuro hoy

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 129/2017

M.O.P.C.

Fiscalización

CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 11
Mes y Año : JULIO 2018

RESOL.MINISTERIAL Nº: 365/2017
FECHA DE CONTRATO: 24.05.2017
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 71.923.227.497
MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 65.384.752.270

FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 28/12/2016
ORDEN DE INICIO: 17.07.2017
PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 17.06.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyectado:	3,10 %	29,49 %
% Avance Teorico		33,64 %
% Avance ejecutado:	2,24 %	27,25 %

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
1	Remocion y reposicion de empedrado	m2	3.000,00	3.467,39	3.467,39	--	3.467,39	95.153	329.932.561	--	329.932.561
2	Empedrado	m2	9.500,00		--	--	--	70.751	--	--	--
3	Terraplén	m3	13.000,00	84.397,08	26.490,32	224,50	26.714,82	59.116	1.566.001.758	13.271.542	1.579.273.300
4	Alcantarilla Celular Doble de 1,50 x 1,50	ml	17,00	17,00	17,00	--	17,00	8.672.943	147.440.031	--	147.440.031
5	Alcantarilla Celular Doble de 1,00 x 1,00	ml	34,00	34,00	34,00	--	34,00	5.725.770	194.676.180	--	194.676.180
6	Banquina de Suelo Seleccionado (ancho 2,00 m.)	m3	80.000,00		--	--	--	32.096	--	--	--
7	Macadán Hidráulico (esp.: 35 cms)	m3	35.650,00	33.614,00	33.614,00	--	33.614,00	135.187	4.544.175.817	--	4.544.175.817
8	Macadán Hidráulico (esp.: 30 cms, Juan de Mena - Ruta3)	m3	39.480,00	47.634,64	--	--	--	192.075	--	--	--
9	Cordon de Hormigon	ml	17.280,00		--	--	--	80.770	--	--	--
10	Cuneta Revestida de Hormigon	ml	700,00	700,00	700,00	--	700,00	381.731	267.211.700	--	267.211.700
11	Dren Lateral en Banquina	ml	6.000,00	9.000,00	6.000,00	--	6.000,00	50.886	305.316.000	--	305.316.000
12	Riego de Liga	m2	755.000,00	690.266,18	39.949,00	--	39.949,00	3.657	146.093.493	--	146.093.493
13	Riego de Imprimación	m2	233.400,00	478.089,09	87.066,00	78.892,00	165.958,00	8.564	745.633.224	675.631.088	1.421.264.312
14	Regularizacion con C°A° (60kg/m2)	ln	12.490,00	10.205,36	2.180,64	--	2.180,64	306.559	668.494.817	--	668.494.817
15	Carpeta de concreto asfaltico 0,06 m	m3	32.900,00	31.270,80	2.237,34	--	2.237,34	1.107.720	2.478.346.265	--	2.478.346.265
16	Empastado	m2	220.000,00	220.000,00	91.634,00	--	91.634,00	12.993	1.190.600.562	--	1.190.600.562
17	Senalizacion horizontal	m2	32.000,00	33.300,00	--	--	--	49.732	--	--	--
18	Porticos	un	4,00	2,00	--	--	--	58.126.750	--	--	--
19	Señalizacion vertical	m2	55,00	55,00	--	--	--	1.420.925	--	--	--
20	Instalaciones y Servicios Especiales	mes	18,00	21,00	9,00	1,00	10,00	55.637.897	500.741.073	55.637.897	556.378.970
21	Movilizacion (3%)	gl	1,00	1,00	1,00	--	1,00	2.121.744.405	2.121.744.405	--	2.121.744.405
II	**Items Nuevos del Convenio Modificatorio Nº 1**										
22	Macadán Hidráulico en banquina	m3		35.091,23	10.626,00	1.489,80	12.115,80	177.820	1.889.515.320	264.916.236	2.154.431.556
23	Regularización de Sub Rasante en Banquina	m2		104.762,99	50.125,10	34.663,80	84.800,90	10.317	517.140.657	357.832.765	874.973.422
24	Regularización de Sub Rasante en Calzada	m2		96.433,06	21.568,80	16.580,00	38.148,80	10.317	222.525.310	171.055.860	393.581.170
25	Tratamiento Superficial Simple en banquina	m2		250.820,00	--	--	--	18.744	--	--	--
26	Geomalla	m2		15.000,00	--	--	--	27.777	--	--	--
27	Excavacion de Bolsones	m3		9.500,00	5.786,23	224,50	6.010,73	25.623	148.260.571	5.752.364	154.012.935
28	Alcantarilla Celular Simple de 1,00 x 1,00	ml		14,00	14,00	--	14,00	4.959.186	--	69.428.604	69.428.604
				TOTAL					17.983.849.744	1.613.526.356	19.597.376.100

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 87[illegible]
Pedro [illegible] - Teléfono [illegible]
Pilar de la Misión Paraguay

Ing. Guillermo Mas D.
Jefe de Obra

Ing. Hugo Arce
Fiscal de Obra - M.O.P.C

(Trece) 13

(Sesenta y Ocho) 68

CONTRATISTA	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL Construyendo el futuro hoy	M.O.P.C.
CONSORCIO YHAGUY	CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 129/2017	Fiscalizacion
Quesada Nº 4493 e/ Saravi Tel: (595 21) 662 948 Email: construparsa@construpar.com.py	CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.	CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 11 Mes y Año : JULIO 2018

RESOL.MINISTERIAL Nº: 365/2017
FECHA DE CONTRATO: 24.05.2017
MONTO CONTRATO (c/IVA): Gs. 71.923.227.497
MONTO CONTRATO (s/IVA): Gs. 65.384.752.270

FECHA PRESENTACION DE OFERTA: 28/12/2016
ORDEN DE INICIO: 17.07.2017
PLAZO CONTRACTUAL: 18 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN: 17.06.2019

AVANCES (%)	Del mes	Acumulado
% Avance proyecta	3,10 %	29,49 %
% Avance Teorico	0,00 %	33,64 %
% Avance ejecutac	2,24 %	27,25 %

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO	
1	ANTICIPO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	7.192.322.750
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	1.798.384.975
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES	(161.352.636)
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	1.959.737.611
5	SALDO DEL ANTICIPO	5.232.585.139
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	ACOPIOS
1	MONTO DEL MES	–
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	–
3	MONTO ACUMULADO	–
	III. RETENCIONES	
1	RETENCIONES DEL MES	80.676.318
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	899.192.487
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES	–
4	RETENCIONES ACUMULADAS	979.868.805
	IV. AJUSTES	
1	AJUSTES DEL MES	–
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	AJUSTES ACUMULADOS	–
	V. PENALIZACION	
1	PENALIZACION DEL MES	–
2	PENALIZACION ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	–
3	PENALIZACION ACUMULADOS	–
	V. RESUMEN	
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	17.983.849.744
2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	1.613.526.356
3	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	19.597.376.100
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN	–
5	ACOPIO DE MATERIAL	–
6	SALDO DEL ANTICIPO	5.232.585.139
7	AJUSTES ACUMULADOS	–
8	RETENCIONES ACUMULADAS	(979.868.805)
9	PENALIZACION ACUMULADAS	–
10	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	23.850.092.434

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 671
Padre [illegible] - Teléfono [illegible]
Pdte. de la Mora - Paraguay

Ing. Guillermo Mas D.
Jefe de Obra

Ing. Hugo Arce
Fiscal de Obra - M.O.P.C

(quince) 15

70 (Setenta) Yhaguy.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 06 de setiembre de 2.018

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. DONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Erna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Dr. Carlino Velázquez
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Presente

Ref.: CONTRATO S.G. Nº 129/2017. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
Certificado Nº 12 CONSORCIO YHAGUY., correspondiente al periodo del mes de /AGOSTO/2018. Moneda Guaraníes – Fondo Local.

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Mensual N° 12, correspondiente al periodo del mes de Agosto de 2018, presentado por la Empresa Contratista, adjudicataria de la Obra de referencia. El monto a ser pagado con cargo al FONDO LOCAL, es de **Gs 2.136.271.121**
Son Guaraníes, Dos mil ciento treinta y seis millones doscientos setenta y un mil ciento veintiuno.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del **Certificado N.º 12, Agosto 2018**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARAYAO – CLETO ROMERO Y COL. REGINA MARECOS – JUAN DE MENA – RUTA 3.
CONTRATISTA:	CONSORCIO YHAGUY
MONTO CONTRACTUAL:	(c/IVA): Gs. 71.923.227.497
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO LOCAL**
% Avance Físico Acumulado	30.74%
FECHA DE CONTRATO:	24.05.2017
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION:	N° 365/2017
PLAZO DE EJECUCION:	21 meses
ORDEN DE INICIO:	17 de Julio de 2.017

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada, que el presente **CERTIFICADO DE OBRA** ha sido debidamente verificado en conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 37198
Fecha: 11 SET. 2018
Firma: Hora:

Ing. Hugo Arce.
Fiscal de Obra - MOPC

Ing. Hugo Agustín Arce Palma
Fiscal de Obra
D.V. - M.O.P.C.

CONSORCIO YHAGUY

Construcciones Civiles en Gral.

CONSTRUPAR S.A. — CCC SA Compañía de Construcciones Civiles S.A. — MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

Quesada N° 4493 c/ Saraví - Telefax: 662 948
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 12783630
Válido desde el 28-V-2018
hasta el 31-V-2019
RUC. 80097471-9

F A C T U R A

001-001 Nº 0000056

Fecha de Emisión: 06-09-2018 | Condición de Ventas: Contado ☐ Crédito ☒

RUC. 80004239-5 Dirección

Nombre o Razón Social Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Teléfono Nota de Remisión N°.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	VALOR DE VENTA Exentas	5 %	10 %
	Llamado Nº 95/2016 Licitación Pública Nacional para pavimentación del Tramo Caraya0 - Cleto Romero - Colonia Regina Marcos - Juan de Mena Ruta No 3 Certificado No 12, correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de Agosto 2018 Monto del Trabajo 2.513.260.142= Devolución Anticipo 10% 251.326.014= 2.261.934.128 Retención de Garantia 5% 125.663.007= **Contabilizado** **Nº 2959 y 2960**				2.261.934.128

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Erma Nº 114 - Telefax: 521 954
Fdo. de la Mora - Paraguay

SUBTOTALES			2.261.934.128
TOTAL A PAGAR (en letras) Dos mil doscientos sesenta y un millones novecientos treinta y cuatro mil ciento veintiocho ₲			2.261.934.128
LIQUIDACION DEL IVA (5%)		(10%) 205.630.375 **TOTAL**	205.630.375

Gráfica Manola - de José D. Ibarrola R. - RUC: 695429 - 4 - Colón 1115 c/ Jejui
TELEFAX: (595 - 21) 446 476 - 453 102 - Cel.: (0981) 737 315 - Hab. Nº 2099 - 1 Block: 50 x 3 - 0051 al 0100 - QUIMICO

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: No válido p/ cred. fiscal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Torna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fdo. de la Mora - Paraguay

Certificado de Obra Normal