CONSTRUCTORA
ACARAY S.A.

ADMINISTRACION
NACIONAL DE
NAVEGACION Y
PUERTOS

"PAVIMENTO ASFÁLTICO DE PLAYAS Y VÍAS DE CIRCULACIÓN EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE"
ID 435.454 - Contrato N° 34/2023

LIBRO DE OBRA N° 0000001

DE: Fiscalización

PARA: Contratista

FECHA: 12/12/2023.

ASUNTO: Acta de inicio de Obras.

El día martes 12 de diciembre del 2023 se firma en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, el Acta de Inicio de Obras que autoriza al Contratista el inicio de las actividades objeto de este contrato.

Pablo Carlos Saldívar
Gerente
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

Por el Contratista: _____
Aclaración de Firma: Ing. Cynthia Moringo
Constructora Acaray S.A.

Por la fiscalización: _____
Aclaración de Firma: Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

COLGRAPHIC® INDUSTRIA PUBLICITARIA de: Colgraphic S.R.L - RUC: 80132411 - 4 / Hab. N° 2459 -José Martí e/ Avda. San José y calle sin nombre Barrio Ciudad Nueva
Ciudad del Este - Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colgraphic.industria@gmail.com - colgraphicsrl@gmail.com - 01 Tal. 50x3 - 0000001 al 0000050 - 31/05/2024

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

"PAVIMENTO ASFÁLTICO DE PLAYAS Y VÍAS DE CIRCULACIÓN EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE"
ID 435.454 - Contrato N° 34/2023

LIBRO DE OBRA N° 0000002

DE: Fiscalización

PARA: Contratista

FECHA: 13/12/2023.

ASUNTO: Apertura de libro de Obras.

En la Ciudad de Ciudad del Este, República del Paraguay, el Ing. Carlos Saldivar - Gerente de Obras Portuarias y Representante Técnico de la Administración Nacional de Navegación y Puertos ANNP, por la misma, el Fiscal de Gerencia de Obras Portuarias, el Ing Rodrigo Duarte, y por la otra parte, la firma Constructora Acaray SA. la Ing. Cynthia Morinigo, empresa contratista adjudicada para la ejecución de los trabajos. Suscriben y habilitan el presente libro de obras, el mismo se halla foliado en triplicado, siendo el original para la ANNP, el duplicado para la Gerencia de Obras y el triplicado para la empresa contratista.

Como prueba de conformidad, las partes firman al pie de la presente en la fecha mencionada.

Pablo Carlos Saldivar
Gerente
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

Por el Contratista: _____
Aclaración de Firma: Ing. Cynthia Morinigo
Constructora Acaray S.A.

Por la fiscalización: _____
Aclaración de Firma: Rodrigo Duarte Martinez
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

COLGRAPHIC® INDUSTRIA PUBLICITARIA de: Colgraphic S.R.L - RUC: 80132411 - 4 / Hab. N° 2459 -José Martí e/ Avda. San José y calle sin nombre Barrio Ciudad Nueva
Ciudad del Este - Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colgraphic.industria@gmail.com - colgraphicsrl@gmail.com - 01 Tal. 50x3 - 0000001 al 0000050 - 31/05/2024

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

"PAVIMENTO ASFÁLTICO DE PLAYAS Y VÍAS DE CIRCULACIÓN EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE"
ID 435.454 - Contrato N° 34/2023

LIBRO DE OBRA N° 0000003

DE: Contratista
PARA: Fiscalización.
FECHA: 18/12/2023.
ASUNTO: Avance de Obras.

Jueves 14/12/2023. Se incorporan equipos en obra. entre ellos: - Retropala CAT 420D
- Minicargador BOBCAT S175
- Tractor Agrícola Valmet 118.

Se realiza un recorrido por el predio para definir la ubicación del Obrador, también para la ubicación del cartel de obras.

Inicia limpieza previa de la zona del obrador y otros sectores

Inicia movilización de personales.

Viernes 15/12/2023 y Sábado 16/12/2023.

Continúan los trabajos de limpieza previa de las pistas a intervenir.

Pablo Carlos Saldívar
Gerente
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

Por el Contratista: _____
Aclaración de Firma: Ing. Cynthia Morinigo, Constructora Acaray S.A

Por la fiscalización: _____
Aclaración de Firma: Rodrigo Duarte Martínez, Fiscal de Obras, ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

COLGRAPHIC® INDUSTRIA PUBLICITARIA de: Colgraphic S.R.L.- RUC: 80132411 - 4 / Hab. N° 2459 -José Martí e/ Avda. San José y calle sin nombre Barrio Ciudad Nueva
Ciudad del Este - Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colgraphic.industria@gmail.com - colgraphicsrl@gmail.com - 01 Tal. 50x3 - 0000001 al 0000050 - 31/05/2024

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

"PAVIMENTO ASFÁLTICO DE PLAYAS Y VÍAS DE CIRCULACIÓN EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE"
ID 435.454 - Contrato N° 34/2023

LIBRO DE OBRA N° 0000004

DE: Contratista
PARA: Fiscalización.
FECHA: 22/12/2023.
ASUNTO: Avance de Obras.

Lunes 18/12/2023: Continuan los trabajos de limpieza los desechos son retirados en camiones volquete y llevados a su disposición final a cargo del Contratista.

Martes 19/12/2023: Se instala el cartel de Obras indicado por la Fiscalización, en el lugar acordado mientras que continúan los trabajos de limpieza de obra previa y montaje de obrador.

Miércoles 20/12/2023: Sin actividades en pista por lluvias.

Jueves. 21/12/2023: Sin actividades en pista por lluvias.

Viernes 22/12/2023: Sin actividades en pista por lluvias.

La Contratista pausará sus actividades por motivo de receso colectivo anual, desde la fecha hasta el 07/01/2024, presentándose nuevamente en pista a partir del 08/01/2024.
Este receso ya fue comunicado días anteriores de manera verbal, incluso al momento de la firma del Acta de inicio.

Pablo Carlos Saldivar
Gerente
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

Por el Contratista: _____
Aclaración de Firma: Ing. Cynthia Morinigo, Constructora Acaray S.A.

Por la fiscalización: _____
Aclaración de Firma: Rodrigo Duarte Martinez, Fiscal de Obras, ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

COLGRAPHIC® INDUSTRIA PUBLICITARIA s/a: Colgraphic S.R.L. - RUC: 80132411 - 4 / Hab. N° 2459 -José Martí e/ Avda. San José y calle sin nombre Barrio Ciudad Nueva
Ciudad del Este - Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colgraphic.industria@gmail.com - colgraphicsrl@gmail.com - 01 Tal. 50x3 - 0000001 al 0000050 - 31/05/2024

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

"PAVIMENTO ASFÁLTICO DE PLAYAS Y VÍAS DE CIRCULACIÓN EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE"
ID 435.454 - Contrato N° 34/2023

LIBRO DE OBRA N° 0000005

DE: Contratista

PARA: Fiscalización.

Pablo Carlos Saldívar
Gerente
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

FECHA: 13/01/2024.

ASUNTO: Avance de Obras.

Lunes 08/01/2024: Se realiza un recorrido por las playas y se definen los sectores de intervención. EN equipo de topografía realiza un relevamiento en los sectores indicados.
Se retoman las actividades de limpieza previa de obra, dan apoyo personales y 1 camiones volquete.

Martes 09/01/2024: La Fiscalización hace entrega de un plano de desague pluvial realizado en obras anteriores. La Contratista inicia la limpieza de los canales encontrados y alcantarillas.

Miércoles 10/01/2024: Hay mucho ingreso de camiones y las playas de estacionamiento se encuentran llenas. No se puede continuar con el relevamiento normal de topografía, pero sí se realizan la limpieza de canales a cielo abierto de la Playa B

Jueves 11/01/2024: Las playas de estacionamientos B y C siguen llenas, se realizan limpieza de canales a cielo abierto y alcantarillas. El trabajo de limpieza mencionado es manual, con apoyo de herramientas menores y minicargador.

Viernes 12/01/2024 y Sábado 13/01/2024: Las playas de estacionamiento siguen llenas, siguen actividades de limpieza de canales y alcantarillas encontrados.

Por el Contratista: Ing. Cynthia Morinigo
Aclaración de Firma: Constructora Acaray S.A.

Por la fiscalización:
Aclaración de Firma: Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

COLGRAPHIC® INDUSTRIA PUBLICITARIA de: Colgraphic S.R.L. - RUC: 80132411 - 4 / Hab. N° 2459 -José Martí e/ Avda. San José y calle sin nombre Barrio Ciudad Nueva
Ciudad del Este - Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colgraphic.industria@gmail.com - colgraphicsrl@gmail.com - 01 Tal. 50x3 - 0000001 al 0000050 - 31/05/2024

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

"PAVIMENTO ASFÁLTICO DE PLAYAS Y VÍAS DE CIRCULACIÓN EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE"
ID 435.454 - Contrato N° 34/2023

LIBRO DE OBRA N° 0000006

DE: Contratista
PARA: Fiscalización
FECHA: 22/01/2024.
ASUNTO: Avance de obras.

Lunes 15/01/2024: Sin movimiento en pista por lluvias.
Martes 16/01/2024: Sin movimiento en pista por lluvias.

Miércoles 17/01/2024: A pedido de la Fiscalización inician trabajos en el acceso a Báscula desde PY02. inicia la demolición de la rampa existente lado derecho tanto acceso como salida.
Al mismo tiempo otro frente de trabajo sigue con las actividades de limpieza de canales.

Jueves 18/01/2024: Continuan los trabajos demolición de rampa de H°A° con apoyo de martillete hidraulico herramientas de corte, los escombros son retirados en camión volquete, también se realizan trabajos para alteo de tapa (demolición), la tapa es retirada para reparación, lijado, pintado con antióxido).
A la par otro frente de trabajo continúa con las actividades de limpieza.

Viernes 19/01/2024 y Sábado 20/01/2024: Sin actividades en pista por lluvias.

Pablo Carlos Saldívar
Gerente
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

Por el Contratista: _____ Por la fiscalización: _____

Aclaración de Firma: Ing. Cynthia Morinigo, Constructora Acaray S.A.

Aclaración de Firma: Rodrigo Duarte Martínez, Fiscal de Obras, ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

COLGRAPHIC® INDUSTRIA PUBLICITARIA de: Colgraphic S.R.L. - RUC: 80132411 - 4 / Hab. N° 2459 José Martí a/ Avda. San José y calle sin nombre Barrio Ciudad Nueva
Ciudad del Este - Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colgraphic.industria@gmail.com - colgraphicsr@gmail.com - 01 Tal. 50x3 - 0000001 al 0000050 - 31/05/2024

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

"PAVIMENTO ASFÁLTICO DE PLAYAS Y VÍAS DE CIRCULACIÓN EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE"
ID 435.454 - Contrato N° 34/2023

LIBRO DE OBRA N° 0000007

DE: Contratista
PARA: Fiscalización
FECHA: 29/01/2024.
ASUNTO: Avance de Obras.

Pablo Carlos Saldívar
Gerente
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

Lunes 22/01/2024 y Martes 23/01/2024: Sin actividades en pista por lluvias.

Miércoles 24/01/2024: Sin actividades en pista por lluvias

Jueves 25/01/2024: Se retoman las actividades en el acceso a Báscula y limpieza de canales y alcantarillas en playas B y C.

Inicia bacheo profundo en el acceso a Báscula al pie de la rampa nueva, con apoyo de la Excavadora que retira el material contaminado y lo pone en camión volquete para ser retirado. Se realizará la reposición con Base granular estabilizada.

Viernes 26/01/2024: se construye un dren transversal adyacente al bacheo profundo, éste es de piedra triturada que tiene en el centro un tubo perforado de PVC, envuelto en bidim. Inicia el montaje de armaduras para las rampas de la Báscula.

Inicia la demolición de losa en playa B, tapa de canal de desague pluvial, a la par continúan trabajos de limpieza de canales y alcantarillas.

Hay ingreso de camiones en playas B, C, A.

Sábado 27/01/2024: Siguen las actividades en el acceso a Báscula, las playas están llenas no se puede hacer retiro de escombros, basuras de la limpieza.

Por el Contratista: _____
Aclaración de Firma: Ing. Cynthia Moringo
Constructora Acaray S.A.

Por la fiscalización: _____
Aclaración de Firma: Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

COLGRAPHIC® INDUSTRIA PUBLICITARIA de: Colgraphic S.R.L.- RUC: 80132411 - 4 / Hab. N° 2459 -José Martí e/ Avda. San José y calle sin nombre Barrio Ciudad Nueva
Ciudad del Este - Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colgraphic.industria@gmail.com - colgraphicsr@gmail.com - 01 Tal. 50x3 - 0000001 al 0000050 - 31/05/2024

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

"PAVIMENTO ASFÁLTICO DE PLAYAS Y VÍAS DE CIRCULACIÓN EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE"
ID 435.454 - Contrato N° 34/2023

LIBRO DE OBRA N° 0000008

DE: Contratista

PARA: Fiscalización

FECHA: 05/02/2024.

Pablo Carlos Saldivar
Gerente
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

ASUNTO: Avance de Obras.

Lunes 29/01/2024: Las playas de estacionamiento siguen llenas, no puede ingresar el volquete p/ retiro de basuras y escombros, pero sigue la limpieza dejando acopiado al costado.
En el acceso a báscula los actividades siguen de manera normal, hay provisión de Base granular estabilizada granulométricamente para el sector de Bacheo profundo.
El material es distribuido de manera uniforme y compactado por capas con rodillos lisos vibratorios.
Se realiza la imprimación de la Base y al final de la tarde se tapa con mezcla asfáltica

Martes 30/01/2024: sigue el montaje de armaduras en las rampas y tapa de canal en Play B, a la par el equipo de limpieza sigue de manera normal.

Miércoles 31/01/2024: Se realiza el cargamento de Hº en las rampas de acceso y salida a Báscula lado derecho, también la tapa circular alteada y la tapa losa en playa B. Sigue de manera normal la limpieza de canales y alcantarillas.

Jueves 01/02/2024: Se realiza la limpieza con compresor en la salida de Báscula entre Playas B y C, se aplica el riego de liga y se ejecuta la carpeta asfáltica con polímero en el sector indicado por Fiscalización.

Viernes 02/02/2024 y Sábado 03/02/2024: Sin actividades en pista por lluvia. Hay ingreso de camiones en las playas A, B, C.

Por el Contratista: _____
Aclaración de Firma: Ing. Cynthia Moringo, Constructora Acaray S.A.

Por la fiscalización: _____
Aclaración de Firma: Rodrigo Duarte Martínez, Fiscal de Obras, ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

COLGRAPHIC® INDUSTRIA PUBLICITARIA de: Colgraphic S.R.L.- RUC: 80132411 - 4 / Hab. N° 2459 -José Martí e/ Avda. San José y calle sin nombre Barrio Ciudad Nueva
Ciudad del Este - Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colgraphic.industria@gmail.com - colgraphicsr@gmail.com - 01 Tal. 50x3 - 0000001 al 0000050 - 31/05/2024

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

"PAVIMENTO ASFÁLTICO DE PLAYAS Y VÍAS DE CIRCULACIÓN EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE"
ID 435.454 - Contrato N° 34/2023

LIBRO DE OBRA N° 0000009

DE: Contratista
PARA: Fiscalización.
FECHA: 12/02/2024.
ASUNTO: Avance de Obras.

Lunes 05/02/2024
Martes 06/02/2024
Miércoles 07/02/2024.
Jueves 08/02/2024

Todas las playas están llenas las únicas actividades ejecutadas son la limpieza de canales perimetrales, alcantarillas, rejillas en zona de Anden.

Viernes 09/02/2024: Sin movimientos por lluvias.

Sábado 10/02/2024: Inicia el fresado de carpeta existente en el acceso a Báscula con espesor de 2cm, es utilizado la fresadora autopropulsada, apoya el camión volquete para el retiro del material fresado, y personales con escobillón para limpieza fina.
El equipo de limpieza sigue con sus actividades.

Domingo 11/02/2024: Se realiza el riego de liga con apoyo del camión regador de asfalto, previa limpieza con compresor, se deja curar.
Inicia la colocación de carpeta asfáltica con polímero – 1ra capa de 5cm. en el acceso a Báscula, se distribuye la mezcla de manera uniforme con la vibroacabadora de asfalto, luego se compacta con equipos pesados, compactador liso y neumático hasta llegar al grado de compactación.

Pablo Carlos Saldívar
Gerente
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

Por el Contratista: _____ Por la fiscalización: _____

Aclaración de Firma: Ing. Cynthia Morinigo – Constructora Acaray S.A.

Aclaración de Firma: Rodrigo Duarte Martínez – Fiscal de Obras – Gerencia de Obras Portuarias – ANNP

COLGRAPHIC® INDUSTRIA PUBLICITARIA de: Colgraphic S.R.L.- RUC: 80132411 - 4 / Hab. N° 2459 -José Martí e/ Avda. San Jasó y calle sin nombre Barrio Ciudad Nueva
Ciudad del Este - Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colgraphic.industria@gmail.com - colgraphicsrl@gmail.com - 01 Tal. 50x3 - 0000001 al 0000050 - 31/05/2024

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

"PAVIMENTO ASFÁLTICO DE PLAYAS Y VÍAS DE CIRCULACIÓN EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE"
ID 435.454 - Contrato N° 34/2023

LIBRO DE OBRA N° 0000010

DE: Contratista
PARA: Fiscalización.
FECHA: 19/02/2024.
ASUNTO: Avance de Obras.

Pablo Carlos Saldívar
Gerente
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

Lunes 12/02/2024: Sin actividades en pista por lluvias

Martes 13/02/2024: Sin actividades en pista por lluvias.

Miercoles 14/02/2024: Hay mucha humedad en pista, se realizan limpieza de canales y alcantarillas de desague pluvial en playa C, tambien desplazamiento de blogues de Hº sin retiro zona de Anden.

Jueves 15/02/2024: Inicia la demolición de paños de H°A° en el acceso a Playa C, con apoyo de martillete hidráulico herramientas de corte, apoya el minicargador para cargar los escombros al camión volquete que retira el mismo y hace el traslado a su disposición final, otro equipo sigue con el desplazamiento de los blogues de Hº en playa C.

Viernes 16/02/2024: Siguen las actividades de demolición de paños de HºAº

Inicia el bacheo profundo en los sectores/paños ya demolidos. Apoya la Excavadora y camión/volquete para el retiro del material contaminado.

Se conforma y compacta la subrasante, luego se realiza la reposición de piedra para empedrado, se compacta con compactador liso.

Sábado 17/02/2024: siguen las actividades de demolición y bacheo profundo en acceso a playa C.

Inicia colocación de cordón de Hº en un tramo de pista para contener el (~~bacheo~~) empedrado nuevo.

Por el Contratista: _____
Aclaración de Firma: Ing. Cynthia Martínez, Constructora Acaray S.A.

Por la fiscalización: _____
Aclaración de Firma: Rodrigo Duarte Martínez, Fiscal de Obras, Gerencia de Obras Portuarias, ANNP

COLGRAPHIC® INDUSTRIA PUBLICITARIA de: Colgraphic S.R.L.- RUC: 80132411 - 4 / Hab. Nº 2459 -José Martí e/ Avda. San José y calle sin nombre Barrio Ciudad Nueva
Ciudad del Este - Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colgraphic.industria@gmail.com - colgraphicsrl@gmail.com - 01 Tal. 50x3 - 0000001 al 0000050 - 31/05/2024

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

"PAVIMENTO ASFÁLTICO DE PLAYAS Y VÍAS DE CIRCULACIÓN EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE"
ID 435.454 - Contrato N° 34/2023

LIBRO DE OBRA N° 0000011

DE: Contratista
PARA: Fiscalización
FECHA: 26/02/2024.
ASUNTO: Avance de Obras

Lunes 19/02/2024: Las playas de estacionamiento se encuentran llenas, el equipo de limpieza está en playa C, con limpieza de alcantarillas y canales. Siguen las actividades de demolición de Hº y bacheo profundo en acceso a playa C.

Martes 20/02/2024:
Miércoles 21/02/2024:
Jueves 22/02/2024: Siguen las actividades de demolición de Hº y bacheo profundo con reposición de piedra p/ empedrado.

Viernes 23/02/2024: Inicia la carpeta asfáltica con polímero en los sectores donde fueron realizados los bacheos profundo. Acceso a Playa C, ejecutado en 2 capas (5cm) y (4 cm).

Sábados 24/02/2024: Inicia la carpeta asfáltica con polímero en el acceso a Báscula - 2da capa (4cm)

Pablo Carlos Saldivar
Gerente
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

Por el Contratista: _____
Aclaración de Firma: Ing. Cynthia Morinigo, Constructora Acaray S.A.

Por la fiscalización: _____
Aclaración de Firma: Rodrigo Duarte Martínez, Fiscal de Obras, ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

COLGRAPHIC® INDUSTRIA PUBLICITARIA de: Colgraphic S.R.L. - RUC: 80132411 - 4 / Hab. Nº 2459 -José Martí c/ Avda. San José y calle sin nombre Barrio Ciudad Nueva
Ciudad del Este - Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colgraphic.industria@gmail.com - colgraphicsrl@gmail.com - 01 Tal. 50x3 - 0000001 al 0000050 - 31/05/2024

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

NAVEGACIÓN Y PUERTOS

"PAVIMENTO ASFÁLTICO DE PLAYAS Y VÍAS DE CIRCULACIÓN EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE"
ID 435.454 - Contrato N° 34/2023

LIBRO DE OBRA N° 0000012

DE: Contratista
PARA: Fiscalización
FECHA: 04/03/2024.
ASUNTO: Avance de Obras.

Lunes 26/02/2024: Sin movimiento en pista por exceso de humedad ya que el domingo se tuvo mucha lluvia.

Martes 27/02/2024: Sin movimiento en pista por lluvias.

Miércoles 28/02/2024: Sin movimiento en pista por lluvias.

Jueves 29/02/2024: Hay mucha humedad en pista, se clausura el acceso a playa B para limpieza previa a la carpeta, apoya el compresor para secar la pista.

Viernes 01/03/2024: Sin actividad en pista por motivo de Feriado Nacional.

Sábado 02/03/2024: Inicia la carpeta asfáltica en el acceso a playa B. – 1ª capa de 5cm, mezcla asfáltica con polímero SBS.

Domingo 03/03/2024: Inicia la carpeta asfáltica con polímero en el acceso a playa B – 2da capa (4cm) y la 1ª capa (5cm) en la curva de transición a playa B.

Pablo Carlos Saldívar
Gerente
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

Por el Contratista: _____
Aclaración de Firma: Ing. Cynthia Moringo
Constructora Acaray S.A.

Por la fiscalización: _____
Aclaración de Firma: Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

COLGRAPHIC® INDUSTRIA PUBLICITARIA de: Colgraphic S.R.L.- RUC: 80132411 - 4 / Hab. N° 2459 José Martí e/ Avda. San José y calle sin nombre Barrio Ciudad Nueva
Ciudad del Este - Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colgraphic.industria@gmail.com - colgraphicsrl@gmail.com - 01 Tal. 50x3 - 0000001 al 0000050 - 31/05/2024

CONSTRUCTORA
ACARAY S.A.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

"PAVIMENTO ASFÁLTICO DE PLAYAS Y VÍAS DE CIRCULACIÓN EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE"
ID 435.454 - Contrato N° 34/2023

LIBRO DE OBRA N° 0000013

DE: Contratista
PARA: Fiscalización
FECHA: 11/03/2024.
ASUNTO: Avance de Obras:

Lunes 04/03/2024: Inicia la carpeta asfáltica con polímero en Playa B – 1ra. capa de 5cm.

Martes 05/03/2024: Inicia la carpeta asfáltica con polímero en playa B – 2da capa de 4cm. y también 2da capa de 4cm en curva de transición.

Miércoles 06/03/2024: Se libera la playa B para circulación y se realiza la movilización de los equipos a la playa C.
Inicia la limpieza de pista en playa C para carpeta

Jueves 07/03/2024: Sin movimiento en pista por lluvias,

Viernes 08/03/2024: Hay mucha humedad en pista, sólo se realiza limpieza de pista, apoya el compresor para secar la pista.

Sábado 09/03/2024: Inicia la carpeta asfáltica con polímero en playa C – 1ra capa de 5cm.

Domingo: 10/03/2024: Inicia la carpeta asfáltica con polímero en playa C – 2da capa de 4cm.

Pablo Carlos Saldivar
Gerente
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

Por el Contratista: Ing. Cynthia Morinigo
Constructora Acaray S.A.
Aclaración de Firma:

Por la fiscalización:
Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias
Aclaración de Firma:

COLGRAPHIC® INDUSTRIA PUBLICITARIA de: Colgraphic S.R.L.- RUC: 80132411 - 4 / Hab. N° 2459 -José Martí e/ Avda. San José y calle sin nombre Barrio Ciudad Nueva

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

NAVEGACIÓN Y PUERTOS

"PAVIMENTO ASFÁLTICO DE PLAYAS Y VÍAS DE CIRCULACIÓN EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE"
ID 435.454 - Contrato N° 34/2023

LIBRO DE OBRA N° 0000014

DE: Contratista
PARA: Fiscalización
FECHA: 18/03/2024.
ASUNTO: Avance de Obras.

Pablo Carlos Saldivar
Gerente
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

Lunes 11/03/2024: Inicia la demolición de un tramo en el acceso a playa B, con uso de Martillo Hidráulico apoya la excavadora y camión volquete para el retiro de los escombros, también un paño en la báscula LI.

Martes 12/03/2024: Siguen las mismas actividades del día anterior en el acceso a playa B y báscula LI. Inicia colocación de dren transversal y colocación de cordón de hormigón en borde para contención del nuevo paquete estructural.
Inicia la construcción de empedrado nuevo en el bache saneado, se compacta con equipos pesados.

Miércoles 13/03/2024: Se ejecuta la carpeta asfáltica con polímero en dos capas (5cm) y (4cm) en el acceso a playa B donde fue realizado el bacheo profundo, y el tramo de Báscula L.I.

Jueves 14/03/2024: Se coordina con la Administración para liberar la rampa de circulación y poder trabajar el fin de semana.
Viernes 15/03/2024: Se realiza bacheo profundo cerca de rampa

Sábado 16/03/2024: Inicia la carpeta asfáltica con polímero - 1ra capa de 5cm en la rampa de circulación entre playa A y C.

Domingo 17/03/2024: Inicia la carpeta asfáltica con polímero - 2da capa de 4cm en la rampa de circ. playa A y C

Por el Contratista: Ing. Cynthia Morinigo
Aclaración de Firma: Constructora Acaray S.A.

Por la fiscalización:
Aclaración de Firma: Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

COLGRAPHIC® INDUSTRIA PUBLICITARIA de: Colgraphic S.R.L.- RUC: 80132411 - 4 / Hab. N° 2459 -José Martí e/ Avda. San José y calle sin nombre Barrio Ciudad Nueva Ciudad del Este - Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colgraphic.industria@gmail.com - colgraphicsrl@gmail.com - 01 Tal. 50x3 - 0000001 al 0000050 - 31/05/2024

CONSTRUCTORA
ACARAY S.A.

"PAVIMENTO ASFÁLTICO DE PLAYAS Y VÍAS DE CIRCULACIÓN EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE"
ID 435.454 - Contrato N° 34/2023

LIBRO DE OBRA N° 0000015

DE: Contratista
PARA: Fiscalización
FECHA: 25/03/2024.
ASUNTO: Avance de Obras.

Lunes 18/03/2024: Se coordina con la Administración para liberar la rampa de circulación entre playa A y playa B, para trabajar el fin de semana en ese sector.
Se clausura la playa A para realizar la limpieza gruesa.

Martes 19/03/2024:
Miércoles 20/03/2024.
Jueves 21/03/2024
Viernes 22/03/2024

Se realiza la limpieza gruesa de la playa A, corte de maleza, retiro de escombros, retiro de llantas viejas, retiro de basura, arena. Apoya el minicargador y camiones volquete, también personales con herramientas menores.

Sábado 23/03/2024: Inicia la carpeta asfáltica con polímero - 1ra capa de 5cm. en la rampa de circulación entre playa A y B.

Domingo 24/03/2024: Inicia la carpeta asfáltica con polímero - 2da capa de 4cm. en la rampa de circulación entre playa A y B.

Pablo Carlos Saldivar
Gerente
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

Por el Contratista: _____ Por la fiscalización: _____

Aclaración de Firma: Ing. Cynthia Morinigo
Constructora Acaray S.A

Aclaración de Firma: Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

COLGRAPHIC® INDUSTRIA PUBLICITARIA de: Colgraphic S.R.L.- RUC: 80132411 - 4 / Hab. N° 2459 José Martí e/ Avda. San José y calle sin nombre Barrio Ciudad Nueva
Ciudad del Este - Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colgraphic.industria@gmail.com - colgraphicsrl@gmail.com - 01 Tal. 50x3 - 0000001 al 0000050 - 31/05/2024

CONSTRUCTORA
ACARAY S.A.

"PAVIMENTO ASFÁLTICO DE PLAYAS Y VÍAS DE CIRCULACIÓN EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE"
ID 435.454 - Contrato N° 34/2023

LIBRO DE OBRA N° 0000016

DE: Contratista
PARA: Fiscalización
FECHA: 26/03/2024.
ASUNTO: Avance de Obras.

Lunes 25/03/2024: Inicia la carpeta asfáltica con polímero – 1ra capa de 5cm en la playa A.

Martes 26/03/2024: Inicia la carpeta asfáltica con polímero – 2da capa de 4cm en la playa A.

La Contratista estará de receso por motivo de Semana Santa, desde el día miércoles 27, volviendo a pista desde el 01/04/2024.

Pablo Carlos Saldívar
Gerente
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

Por el Contratista: _____
Aclaración de Firma: Ing. Cynthia Morinigo – Constructora Acaray S.A.

Por la fiscalización: _____
Aclaración de Firma: Rodrigo Duarte Martínez – Fiscal de Obras – ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

COLGRAPHIC® INDUSTRIA PUBLICITARIA de: Colgraphic S.R.L.- RUC: 80132411 - 4 / Hab. N° 2459 -José Martí e/ Avda. San José y calle sin nombre Barrio Ciudad Nueva
Ciudad del Este - Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colgraphic.industria@gmail.com - colgraphicsrl@gmail.com - 01 Tal. 50x3 - 0000001 al 0000050 - 31/05/2024

CONSTRUCTORA
ACARAY S.A.

PUERTOS

"PAVIMENTO ASFÁLTICO DE PLAYAS Y VÍAS DE CIRCULACIÓN EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE"
ID 435.454 - Contrato N° 34/2023

LIBRO DE OBRA N° 0000017

DE: Contratista
PARA: Fiscalización.
FECHA:
ASUNTO: Avance de Obras.

Lunes 01/04/2024: Se realiza el replanteo de las áreas ejecutadas y los metros cuadrados sobantes se ejecutarán en el acceso a oficina administrativa, acceso de camiones de cargas menores.
Inicia bacheo profundo de sectores marcados apoya la excavadora y camiones volquetes para retiro de material contaminado.

Martes 02/04/2024: Inicia construcción de empedrado nuevo en los sectores saneados, se realiza la compactación con compactador liso.

Pablo Carlos Saldivar
Gerente
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

Por el Contratista: _____
Aclaración de Firma: Ing. Cynthia Morinigo
Constructora Acaray S.A.

Por la fiscalización: _____
Aclaración de Firma: Rodrigo Duarte Martínez
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

COLGRAPHIC® INDUSTRIA PUBLICITARIA de: Colgraphic S.R.L. - RUC: 80132411 - 4 / Hab. N° 2459 -José Martí e/ Avda. San José y calle sin nombre Barrio Ciudad Nueva
Ciudad del Este - Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colgraphic.industria@gmail.com - colgraphicsrl@gmail.com - 01 Tal. 50x3 - 0000001 al 0000050 - 31/05/2024