Reconstrucción Nacional c/ Ciencias Veterinaria - San Lorenzo
E-mail: fsingenieriadirectorio@gmail.com
Cel.: (0976) 555 276 - (0981) 258 785

Encarnación, 04 de abril de 2024

Señor.

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA. -

JAVIER PEREIRA RIEVE. -

PRESENTE:

REF: CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 40/2023 - REPARACION DE TECHO EN TRES BLOQUES DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA 5242 SAN PEDRO - DISTRITO MAYOR OTAÑO - PLURIANUAL con ID: 436.863.-

De mi consideración

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación de los trabajos ejecutados en el marco del Contrato.

Por motivo de las inclemencias climáticas que se tuvo en el mes de marzo de 2024, que ocasionó muchos días de paralización de los trabajos en la zona de obra, solicito considerar una prórroga de Plazo Contractual, en virtud de lo establecido en la **CGC PRORROGA DE PLAZO POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS.**

En la tabla se expresa la cantidad de días que no se trabajó por inclemencias climáticas:

Mes	DÍAS DE LLUVIAS	DÍAS DE AFECTACIÓN
MARZO 2024	8	10
TOTAL	8 DIAS	10 DÍAS

POR TODO LO EXPUESTO, SE SOLICITA UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL DE 18DÍAS HÁBILES. Se adjuntan: REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA DE LA DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGICA.

Sin otro particular me despido con cordialmente.

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte Nº: 2413
Fecha: 15 ABR 2024 Hora: 11:25
Firma: Fojas: 5

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Mesa de Entrada

SR. JORGE FRANCO RIVEROS
Contratista

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1			0,0									
2			0,0									
3			7,0									
4			0,8									
5			0,0									
6			0,0									
7			10,4									
8			1,2									
9			0,0									
10			0,0									
11			0,0									
12			0,0									
13			0,0									
14			0,0									
15			0,0									
16			29,5									
17			6,8									
18			27,0									
19			0,0									
20			0,0									
21			15,0									
22			0,0									
23			0,0									
24			0,0									
25			0,0									
26			0,0									
27			0,0									
28			0,0									
29			0,0									
30			0,0									
31			0,0									
Total			97,7									
Máx. 24h			29,5									
Día Máx.			16									

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

ACTA DE INICIO

REFERENCIA:

- **ID:** 436.863
- **TIPO DE PROCEDIMIENTO:** Concurso de Oferta N° 40/2023.
- **DENOMINACIÓN DEL LLAMADO:** REPARACIÓN DE TECHOS EN 3 BLOQUES DE AULAS- PLURIANUAL
- **No. DE CONTRATO:** 88/2023.
- **OBRA:** REPARACIÓN DE TECHOS EN TRES(3) BLOQUES DE AULAS.
- **DISTRITO:** MAYOR OTAÑO.

CONTRATISTA: FS INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay en el sitio de la obra, a los 19 (diez y nueve) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés; se reúnen el **ING. FERNANDO OREGGIONI,** Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte, el **ARQ. EDGAR FERNÁNDEZ**, fiscal de obras, ambos en representación de la Gobernación de Itapúa; y el **FS INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A,** representado por el Sr. Jorge Franco adjudicado y contratado para ejecutar y entregar los trabajos correspondientes a la **"REPARACIÓN DE TECHOS EN TRES BLOQUES DE AULASEN LA ESCUELA BÁSICA N° 5.242 SAN PEDRO – MAYOR OTAÑO - PLURIANUAL"**————————————

Los arriba mencionados vienen a suscribir el presente Acta de inicio, a fin de dar seguimiento de los trabajos acordados entre las partes, conforme al contrato suscrito, que establece al plazo de ejecución de los trabajos y entrega de los mismos al Comitente en 90 (Noventa) días calendario. ————————————————————————————————

Así mismo el Contratista se compromete por este instrumento a atender cualquier reclamo, que pudieran surgir durante la ejecución de los trabajos y que sean observados por la fiscalización.————————————————————————

En prueba de conformidad de las partes, firman los nombrados, el presente Acta, en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes, en el lugar y fecha de su otorgamiento.————————

FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
RUC: 80077455-8

SR. JORGE FRANCO RIVEROS
Contratista

ARQ. EDGAR JAVIER FERNÁNDEZ
Fiscal de obras
Edgar J. Fernández
Arquitecto
Reg. Prf. MOCP N° 3012

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

ING. FERNANDO OREGGIONI
Secretario Departamental
Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de
Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

3

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000039

OBRA: REPARACION DE TECHO EN TRES BLOQUES DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA 5242 SAN PEDRO - DISTRITO MAYOR OTAÑO - PLURIANUAL – ID: 436863.

CONTRATO : 88/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: ~~Bueno~~ Lluvia

PERIODO: 03/03/2024 hasta 11/03/2024

03/03/2024 – Lluvia
04/03/2024 – Lluvia
05/03/2024 – Afectación
06/03/2024 – Afectación
07/03/2024 – Lluvia
08/03/2024 – Lluvia
09/03/2024 – Afectación
10/03/2024 – Afectación
11/03/2024 – Afectación

OBSERVACIONES:

F.S. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
RUC: 80011456-8
CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. Edgar J. Fernández
Gobernación de Itapúa
Proy. FISCAL DE OBRAS

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

(4)

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000044

OBRA: REPARACION DE TECHO EN TRES BLOQUES DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA 5242 SAN PEDRO - DISTRITO MAYOR OTAÑO - PLURIANUAL – ID: 436863.

CONTRATO : 88/2023.

CONTRATISTA: F. S. INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia

PERIODO: 16/03/2024 hasta 24/03/2024

16/03/2024 – Lluvia
17/03/2024 – Lluvia
18/03/2024 – Lluvia
19/03/2024 – Afectación
20/03/2024 – Afectación
21/03/2024 – Lluvia
22/03/2024 – Afectación
23/03/2024 – Afectación
24/03/2024 – Afectación.

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Arq. Edgar J. Fernández
Gobernación de Itapúa
Proyectista
FISCAL DE OBRA

Cant.: 01 talx3 - 00001 al 00050

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

5