000278

CONSTRUPAR S.A.

Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
OFICINA CENTRAL Y TALLERES: Paso de Patria y Cadetes de Boquerón
Teléfono y Fax: (021) 990588 - 990800/1
San Antonio - Paraguay
ADMINISTRACIÓN: Quesada Nº 4493 esq. G. Saraví
Teléfono y Fax: 021-662948 / 662954 - E-mail: construparsa@construpar.com.py

TIMBRADO Nº 13972355
Fecha Inicio Vigencia: 02 de Marzo de 2020
Fecha Fin Vigencia: 31 de Marzo de 2021
RUC: 80008141 - 2

FACTURA

Nº 001 - 002 - 0001010

Fecha de Emisión: **06 de Julio de 2020** CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**

RUC: **80 004 239-5** NOTA DE REMISIÓN Nº

DIRECCIÓN: **Oliva Nº 411 esq. Alberdi** TELÉFONO: **414.9000**

COD. ART.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
		Contrato S.G. MINISTRO Nº 120/2020.				
		Llamado MOPC Nº 188/2019. Licitación Pública Na-				
		_cional (LPN) Obras de Pavimentación Tipo Asfáltico				
		de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos				
		de San Pedro, Canindeyú, Caazapa, Paraguari, y Ñeem-				
		_bucu - Ad Referendum al PGN 2020. ID 373116.				
		Lote Nº 9 - TRAMO 2: Río Karapa-Pto.Adela (Canindeyú)				
		Long.18,774 Km (desde Km 16+226 al Km 35+000).				
		Resolución MOPC Nº 454 del 25/03/2020				
		Certificado Nº 2 Junio/2020				
		Factura G.				
		Monto del certificado del mes (IVA Incluido)	273.411.524			
		Ajuste del mes (IVA Incluido)		0		
		Total básico + ajustes (IVA Incluido)	273.411.524			
		Devolución de anticipo (10%)	-27.341.152			
		Monto líquido de la factura (IVA Incluido)	246.070.372			246.070.372
		Retención de Garantía (5%)	13.670.576			
Subtotales				0	0	246.070.372

Total a Pagar **Guaraníes: Doscientos Cuarenta y Seis Millones Setenta Mil Trescientos Setenta y Dos**

Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 22.370.034 TOTAL IVA: 22.370.034

Habilitación Nº 1035
I.G.DEMESTRI SRL
RUC:80005711-2
Patricios 2274 c/ Dr. Montero - Tel. 021- 424758 - Asunción 2 Bl. 50x3 - Nº 1.001 - 1.100.-

ORIGINAL. COMPRADOR
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD (No válido para crédito fiscal)

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista. CONSTE

TATIANA BAEZ CABAÑAREGO
Gral. Díaz Nº 540 c/ O'Leary
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 501
Teléfono: 448.191
Asunción - Paraguay

(once) 11

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSTRUPAR S.A. QUESADA 4493 ESQ. SARAVI Tel: 662948 - 662954 Email: carlosb@construpar.com.py	Tel:	**Certificado N°:** 2 **Mes/Año:** Junio/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	24/04/2020	A. Proyectado	0,70 %	1,21 %
ORDEN DE INICIO:	18/05/2020	Avance ejecutado	0,62 %	1,52 %
PLAZO CONTRACTUAL:	15 Meses	Teórico	0,62 %	1,52 %
MONTO CONTRATO (Con IVA):	Gs 43.770.308.518			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	668.362.718
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	394.951.194
	3. Monto de los trabajos del mes	273.411.524
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0
	6. Certificado del mes	273.411.524

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	273.411.524
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	273.411.524
	5. Devolución de anticipo (10%)	27.341.152
	6. Retención de garantía (5%)	13.670.576
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	246.070.372
	9. Son guaranies: Doscientos cuarenta y seis millones setenta mil trescientos setenta y dos	

CERTIFICO Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista, conste.

NOTARIA PUBLICA REG. Nº 281 Teléfono: 448.154 Asunción - Paraguay

ING. ALBERTO MARCIAL ALCARAZ MEDEN
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSTRUPAR S.A.

ING. JUAN FRANCISCO PINTOS VILLATE
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

000276

CONTRATISTA CONSTRUPAR S.A. QUESADA 4493 ESQ. SARAVI Tel: 662948 - 662954 Email: carlosb@construpar.com.py	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	FISCALIZACIÓN MOPC Tel:

ACTA DE MEDICION
Certificado de Trabajo N° 2 Junio/2020

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	0,70 %	1,21 %
Avance ejecutado	0,62 %	1,52 %
Teórico	0,62 %	1,52 %

En la localidad de LA PALOMA, Departamento de CANINDEYU, a los 30 dias del mes de Junio del año 2020, se reúnen, por una parte, el ING. ALBERTO MARCIAL ALCARAZ MEDEN, INGENIERO JEFE DE OBRA, en representación de CONSTRUPAR S.A. y el ING. JUAN FRANCISCO PINTOS VILLATE, SUPERVISOR/A DE OBRA, en representación de MOPC; Obra: "OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU. LOTE 9", que suscriben el presente Acta, han procedido a la verificación de los trabajos ejecutados en obra durante el mes de Junio del año 2020.-

De acuerdo a las C.G.C., las cantidades que figuran en el acta del presente certificado no tienen carácter definitivo, por lo tanto cualquier error u omisión serán rectificados en los próximos certificados. Los ítems ejecutados son los siguientes:

Item N°	Descripción de los trabajos	U/M	Cantidades		Cantidades ejecutadas			
			Contractual	C.M.	Anterior	Presente	Acumulado	% Ejecut.
1	LOTE Nº 9: RIO KARAPA - PTO. ADELA (CANINDEYU) LONG: 18.774 KM - (DESDE KM 16+226 AL KM 35+000)							
1.1	Movilización y Desmovilización	gl	1,00	--	0,3000	0,2000	0,5000	50,00 %
1.42	INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS	mes	15,00	--	0,50	1,00	1,50	10,00 %

ESTIVARIA CORONEL SANTIAGO
Esq. Díaz Nº 84 - Tel. (0528) 242
NOTARIA
ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 5
Teléfono: 045.191
Asunción - Paraguay

Que la presente fotocopia es fiel del original que tuve a la vista. CONSTE

ING. ALBERTO MARCIAL ALCARAZ MEDEN
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSTRUPAR S.A.

ING. JUAN FRANCISCO PINTOS VILLATE
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC