JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

0000040

LIBRO DE OBRA

OBRA: Concurso de Ofertas Nº: 35/2023 Construcción de Empedrado en los Distritos de General Delgado y General Artigas – Plurianual ID N° 435.861

LOTE Nº: 1 - Barrio Caacupé - Distrito de General Delgado.

CONTRATO: 101/2023.

CONTRATISTA: A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Nublado

PERIODO:

30-04-24= Continúa colocación de moldes, por la tarde se realiza cargamento de hormigón elaborado p/ cordón cuneta

01-05-24= Feriado. Día de los trabajadores

02-05-24= Sin actividad en obra por lluvia

03-05-24= Sin actividad en obra por lluvia.

04-05-24= Sin actividad en obra por lluvia.

05-05-24= Sin actividad en obra por afectación de lluvia

OBSERVACIONES

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería
CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265
FISCAL DE OBRA

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

5

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

0000042

LIBRO DE OBRA

OBRA: Concurso de Ofertas Nº: 35/2023 Construcción de Empedrado en los Distritos de General Delgado y General Artigas – Plurianual ID N° 435.861

LOTE Nº: 1 - Barrio Caacupé - Distrito de General Delgado.

CONTRATO: 101/2023.

CONTRATISTA: A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia.

PERIODO: 12-05-2024

12-05-24= Sin actividad en obra por lluvia

13-05-24= Sin actividad en obra por afectación de lluvia.

14-05-24= Sin actividad en obra por afectación de lluvia

15-05-24= Sin actividad en obra por afectación de lluvia.

16-05-24= Sin actividad en obra por lluvia.

17-05-24= Sin actividad en obra por lluvia.

18-05-24= Sin actividad en obra por afectación de lluvia.

19-05-24= Sin actividad en obra por afectación de lluvia.-

OBSERVACIONES

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería

CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Ing. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

6

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

0000044

LIBRO DE OBRA

OBRA: Concurso de Ofertas Nº: 35/2023 Construcción de Empedrado en los Distritos de General Delgado y General Artigas – Plurianual ID N° 435.861

LOTE Nº: 1 - Barrio Caacupé - Distrito de General Delgado.

CONTRATO: 101/2023.

CONTRATISTA: A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia

PERIODO: 23/05/24.

23-05-2024: Sin actividad en obra por lluvia.

24-05-2024: Sin actividad en obra por afectación de lluvia.

25-05-2024: Sin actividad en obra por afectación de lluvia.

OBSERVACIONES

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería

CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL de ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

7

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

0000048

LIBRO DE OBRA

OBRA: Concurso de Ofertas Nº: 35/2023 Construcción de Empedrado en los Distritos de General Delgado y General Artigas – Plurianual ID N° 435.861

LOTE Nº: 1 - Barrio Caacupé - Distrito de General Delgado.

CONTRATO: 101/2023.

CONTRATISTA: A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia

PERIODO: Viernes 14-06-2024.

14-06-24 = Sin actividad en obra por lluvia
15-06-24 = Sin actividad en obra por lluvia
16-06-24 = Sin actividad en obra por lluvia
17-06-24 = Sin actividad en obra por lluvia.
18-06-24 = Sin actividad en obra por lluvia.
19-06-24 = Sin actividad en obra por lluvia
20-06-24 = Sin actividad en obra por lluvia
21-06-24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvia.
22-06-24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvia.
Exceso de humedad en el terreno.-
23-06-24 = Sin actividad en obra por lluvia
24-06-24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvia.

Obs.: Se posterga el cargamento previsto p/el 21/06/24.
Se posterga el cargamento previsto p/el 22/06/24.

OBSERVACIONES

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería

CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscal de Obras

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

8

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

0000049

LIBRO DE OBRA

OBRA: Concurso de Ofertas Nº: 35/2023 Construcción de Empedrado en los Distritos de General Delgado y General Artigas – Plurianual ID N° 435.861

LOTE Nº: 1 - Barrio Caacupé - Distrito de General Delgado.

CONTRATO: 101/2023.

CONTRATISTA: A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvioso

PERIODO: 25-06-24.

25-06-24 = Sin actividad en obra por lluvia. Se posterga el cargamento de Hº previsto p/el día de hoy.

26-06-24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvia.

27-06-24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvia. No se puede acceder a las canteras de piedra ni de tierra.

28-06-24 = Sin actividad en obra por afectación de lluvia. Exceso de humedad en el terreno.

29-06-24 = Se realiza el cargamento de Hº previsto p/el 21/06 y 22/06. Se realiza repicado de piedras en el terreno

30-06-24 = Se realiza el cargamento de Hº previsto p/el 25/06. Se realizan las correcciones a las terminaciones del Hormigón.-

OBSERVACIONES

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería

CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obra

Ing. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

9