19 diecinueve

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 19236/2022

TITULAR:
CONSORCIO CC

NOMBRE Y APELLIDO:
macarena Unzain

TELEFONO:
021-442.243

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
2 FJ, CONTRATO MINISTRO N° 57/2020, SOLICITUD DE CONSIDERACION COMO EVENTO COMPENSABLE DE UN REGIMEN DE LLUVIAS Y HUMEDAD

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

JRALVAREZ 26/04/2022 11:08:54

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C. - V.M.O.P.
Exp. Nº 5836
Fecha 26 ABR 2022 Hora 14:21
Firma

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C.
Fecha: 27 ABR 2022
☐ VMAF ☐ DV ☑ DCV ☐ DOP
☐ C. TEC. ☐ DPV ☐ DBI ☐ CNRP
☐ DOAF ☐ DUPTR ☐ CAPSOH ☐ SG
☐ CAFE ☐ DAJ ☐ DDTV
☐ UOC ☐ JCAA

Ing. Rodolfo Coronel Colmán
Director
Obras Complementarias

RECIBIDO
Fecha: 27 ABR 2022 Hora: 11:45
Firma

CARLOS RAUL RIVEROS GONZALEZ

Firmado digitalmente por CARLOS RAUL RIVEROS GONZALEZ
Fecha: 2022.04.26 11:38:50 -04'00'

MOPC
DCV
Fecha: 28 ABR 2022
☐ VMOP ☐ VMAF ☐ DAJ ☐ DEPOA
☐ DGSA ☐ DRH ☐ DPP ☑ UEP/CA
☐ DOP ☐ DByS ☐ UAC ☐ CA
☐ DAI ☐ DV ☐ DE ☐ DO
☐ UOC ☐ SG ☐ CM ☐ UEP/BI

Ing. Rubén Andrés Lopez
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

Se respondio con Nota DCV 1333/22

18_dieciocho

CONSORCIO C | CAEM | inexsa

Nota CC_57/2020 N°469

Asunción, 22 de abril 2022

Señor
Ing. Rubén Andino, Director
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Asunción, Paraguay
Presente

Ref.: Contrato Ministro N°57/2020 "Servicios de Fiscalización de Obras de Construcción de tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos de Amambay, Concepción, Caazapá, Guairá y Misiones, Paquete N°1".

Consideración de días improductivos por lluvias y sus consecuencias, Lote N°2

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted con relación a la Nota SG446-19 N°19/2022 remitida por la Contratista CONSTRUPAR S.A., en el marco del Contrato S.G. Ministro N°446/2019, a través de la cual solicita la consideración, como evento compensable, de un régimen de lluvias y humedad que han impedido la ejecución del avance previsto de las obras.

Al respecto, se tiene constancia de que se han registrado lluvias excesivas acumuladas, que no han excedido los 80 mm diarios acorde a lo mencionado en la cláusula 19.2 de las Condiciones Especiales del Contrato. Sin embargo, las consecuencias de las mismas han impedido la ejecución de las obras principalmente debido a las lluvias consecutivas y la humedad excesiva registradas.

Por tanto, en virtud a la cláusula 19.2 de las Condiciones Especiales del Contrato, que establece en su inciso "b" cuanto sigue: *"En caso de eventos naturales extraordinarios (precipitaciones superiores a 80 mm en 24 horas, inundaciones, crecidas de ríos, otros), que imposibiliten el acceso al sitio de obras de equipos, materiales y personal de obra, los mismos deberán ser asentados y documentados en forma inmediata en libro de obras para los fines de análisis y consideración correspondiente por parte de la Fiscalización y posterior aprobación de la DCV, si corresponde, como evento compensable."*, se sugiere que sean considerados días inactivos y por tanto compensables, los asentados en el Libro de Obra que se indican a continuación, y que sean aplicados a la curva corregida por lluvias.

Mes	Días no laborables				Días de prórroga
	Lluvias	Humedad	Total	Por trimestre	
may-21	2	2	4	17	0
jun-21	6	2	8		
jul-21	4	1	5		

MOPC DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

RECIBIDO
Fecha 25 ABR 2022 Hora 13:34
Firma Recinto T.

17- diecisiete

CONSORCIO CC | CAEM | inexso

No. 4 CC_57/2020 N°459

Mes	Días no laborables				Días de prórroga
	Lluvias	Humedad	Total	Por trimestre	
ago-21	5	1	6	20	2
sept-21	0	0	0		
oct-21	11	3	14		
nov-21	12	3	15	22	4
dic-21	0	0	0		
ene-22	5	2	7		
					6

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para manifestarle nuestra consideración más distinguida.

Ing. Diana Allocón Szaran
Representante Legal
Consorcio CC

Adjunto: Copia de la Nota SG446-19 N°19/2022