ANDE

CARÁTULA DE EXPEDIENTE

EXPEDIENTE SG/DSME / 10233 / 20

Fecha: 05 / 10 / 20 Hora: ____ : ____ hs.

RECURRENTE: Consorcio Tajy

UNIDAD ADMINISTRATIVA RECEPTORA: .....

OBJETO: Solicitar compensacion por dias de atraso en la ejecucion de los trabajos por dias de lluvia.

REGISTRO DE RECEPCIÓN

RESPONSABLE: Sonia Quiñónez Nº DE EMPLEADO: 5035

NOMBRE Y APELLIDO

OBSERVACIONES: .....

NOTA: LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DE TRAMITAR EL PRESENTE EXPEDIENTE DEBERÁN ANEXAR Y FOLIAR LAS RESPECTIVAS HOJAS SUCESIVAS, INDICANDO LAS PÁGINAS EN ORDEN NUMÉRICO.

Misión de la ANDE:
"Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población".

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

Consorcio Tajy
Colón N° 945 c/ Petirossi
Fernando de la Mora - Zona Norte
Tel.: (021) 513 - 554 / 529 - 390
Cel.: (0981) 559 - 433

Fdo. de la Mora, 02 de octubre del 2.020.-

Señor
Ing. Félix Eladio Sosa Giménez
Presidente
Administración Nacional de Electricidad
Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Presente
At. Ing. Christian Achón
Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución

Ref.: Contrato N° 7174/2018 (Lote 1) – LPI ANDE N°1207/2017
Objeto: Días a compensar. -

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de solicitar compensación por días de atraso en la ejecución de los trabajos: por lluvia los días 14 y 15 de setiembre; por cuarentena sanitaria de funcionarios del DORD la suspensión de las actividades se extendió del día 15 al 25 de setiembre y la suspensión de las actividades del día 30 de setiembre se dio por sobrecarga de trabajo de operarios del DORD.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

CONSORCIO TAJY
Ing. Bernardo Felippo
Representante Legal Autorizado

ANDE - Mesa de Entrada
Exp. SG/DSME/ 10233 Hora 8:55
Fecha: 5.10.20 Encargado Jorge
Pásese a
GT ☐ GC ☐ GF ☐ SG ☐ AL ☐
GP ☐ AI ☐ DCP ☐ DRH ☐ DD ☑
DP ☐ DTE ☐ DSA ☐ DR ☐
Obs.
Fecha: 05 OCT 2020 Firma:
Lic. MA. TERESA PERUTA DE GODOY
Secretaria General

Consorcio Tajy

Colón N° 945 c/ Petirossi
Fernando de la Mora - Zona Norte
Tel.: (021) 513 - 554 / 529 - 390
Cel.: (0981) 559 - 433

DÍAS A COMPENSAR EN EL MES DE SETIEMBRE DE 2020

Días de lluvia

- Lunes 14 de setiembre
- Martes 15 de setiembre

Cuarentena funcionarios de DORD

- Martes 15 de setiembre al viernes 25 de setiembre

Sobrecarga de trabajo del DORD

- Miércoles 30 de setiembre

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Dirección de Meteorología e Hidrología
Gerencia de Sistemas de Observación Meteorológica
Departamento de Sistemas de Observación
Sección Redes de Observación

Asunción, 1 de Octubre de 2020

Total diario de precipitación en mm

MES: **Setiembre**

DMH

EST	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DEC1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	DEC2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	DEC3	TOTAL	NORMAL	ANOMALIA	
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.0		55.2	-55.2	Base Aerea Adrian Jara
33	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	-		15.0	15.0	59.8	-44.8	Bahia Negra
34	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	0.0	16.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		16.0	16.0	SD		Fuerte Olimpo
65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.0		18.0	-18.0	Base Aerea Pratts Gill
66	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.1	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0		0.0	1.9	20.2	-18.3	Mcal. Estigarribia
86	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.0	0.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0		1.2	42.2	54.7	-12.5	Puerto Casado
97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	1.7	6.3	8.7	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0		9.4	18.1	110.5	-92.4	Pedro Juan Caballero
128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	4.0	6.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	20.2	34.2	-14.0	Pozo Colorado
134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.1	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0		17.8	19.6	71.6	-52.0	Concepcion
170	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-		0.0	15.8	76.6	-60.8	Gral. Bruguez
185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	10.6	0.0	0.0	0.0		10.6	15.6	82.6	-67.0	San Pedro
192	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.0	-	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0		5.2	8.3	141.2	-132.9	San Estanislao
210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0		3.0	7.2	164.6	-157.4	Salto del Guaira
217	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.5	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	3.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.0		0.0	3.0	SD		Asunción, CMN
218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	T	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.8	T	T	0.0	0.0	0.0	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	2.6	87.7	-85.1	Luque, AISP
221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	3.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	17.0	88.3	-71.3	Paraguari
233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.8	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	5.1	109.4	-104.3	Villarrica
234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.2	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	T	0.0	0.0	0.0		0.0	5.5	171.1	-165.6	Cnel. Oviedo
246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	0.0	0.0	0.0		14.9	17.9	145.2	-127.3	Minga Guazu, AIG
251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	15.0	6.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	22.0	SD		Quyquyho
255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	25.0	73.8	-48.8	Pilar
260	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-	22.2	3.0	0.0	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	38.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-		0.1	39.0	110.5	-71.5	San Juan Bautista
268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	2.5	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	0.0	4.0	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.1	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	-	0.0	0.0		3.1	23.0	118.6	-95.6	Caazapa
285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	10.2	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	8.8	3.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.1	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	T	1.2	0.0	0.0	0.0		1.2	28.6	117.0	-88.4	Capitan Meza
294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0.0		135.2	-135.2	Capitan Miranda
297	0.0	0.0	0.0	0.0	T	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	25.0	2.8	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0		0.0	40.2	152.0	-111.8	Encamacion

Observación: Los datos consignados son preliminares y estan sujetos a verificación y validación. Las cantidades de precipitación son totalizadas a las 12:00 horas UTC y corresponden a las ultimas 24 horas.

Referencias:
T = Precipitación no medible.
0 = Sin Precipitación.
- = Sin Datos.

TRAFOPAR
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.

Fernando de la Mora, 02 de Octubre de 2.020

Señor
Ing. Felix Sosa
Presidente De la Administración Nacional de Electricidad – ANDE
Av. España N° 1268
Asunción – Paraguay
Presente:

Ref. LIC.PUB 1.491/2019

Atención: Dpto. de Control de Suministro de Materiales de Distribución.

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a Ud. con la finalidad de presentarle la Liquidación Proforma correspondiente a los materiales entregados conforme al contrato de referencia y por su digno intermedio solicitar el pago respectivo; se incluyen además los siguientes documentos:

- Nota de Remisión N° 001-001-0013248 001-001-0013249
  001-001-0013250 001-001-0013255
- Liquidación Proforma
- Acta de Embarque correspondiente al total de la 8va. Entrega
- Constancia de No Retención del Impuesto al Valor Agregado

Una vez concluido las verificaciones rogamos ponerse en contacto con la C.P. Evelyn Ayala, Teléfono 021 500.162, para la emisión y entrega de la Factura Legal correspondiente.

TRAFOPAR S.A.
TRAFOPAR
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A

Dirección: Corrales 888 – Zona Norte – Fernando de la Mora – Paraguay
Teléfono: 595 21 500162 - **Fax:** 595 21 505869 - **e-mail:** trafopar@trafopar.com.py - **url:** www.trafopar.com.py

Beatriz

ISO 9001:2008 LSQA LATU-QUALITYAUSTRIA

IQNet

qualityaustria SYSTEM CERTIFIED ISO 9001:2008 No.01485/0

TRAFOPAR TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.

EMPRESA: TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
DIRECCIÓN: Coronel Franco 888 (ex Corrales)
TELEFONO: 021 500.162
FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY

LIQUIDACION PROFORMA

RUC Nº: 80.002.139-8

Fecha de emisión: 02/10/2020 **Condición:** Contado Crédito: X
Señores: ANDE LPN Nº 1491/2019 CONTRATO Nº 7752/2019
Ruc Nº : 80.009.735-1
Dirección: Avda.España 1268 e/Padre Cardozo y La Residenta

Art./Cod.	Cant.	Descripción	Precio Unit.	Valor Venta Exenta	5%	10%
	29	Transformadores 25 KVA Mca. TRAFOPAR Sub-Total 126.150.000 (-)Anticipo 25.230.000 100.920.000	4.350.000			100.920.000
Total:						100.920.000

Total a Pagar en Gs.: X U$D

Cien millones novecientos veinte mil.

Liquidación del IVA: (10 %) 9.174.545 Total IVA: 9.174.545

Beatriz

ACTA DE EMBARQUE - N°1

FECHA :17/09/2020
REF. : Licitacion LPN 1491/2019

ITEM	TIPO	RELACION	POTENCIA	N° MAQUINA	N° ANDE	MARCA
1)	Distribución	13.8/0.231 kV	25 KVA	A105760	119230	TRAFOPAR
2)	Distribución	13.8/0.231 kV	25 KVA	A105761	119231	TRAFOPAR
3)	Distribución	13.8/0.231 kV	25 KVA	A105762	119232	TRAFOPAR
4)	Distribución	13.8/0.231 kV	25 KVA	A105763	119233	TRAFOPAR
5)	Distribución	13.8/0.231 kV	25 KVA	A105764	119234	TRAFOPAR
6)	Distribución	13.8/0.231 kV	25 KVA	A105765	119235	TRAFOPAR
7)	Distribución	13.8/0.231 kV	25 KVA	A105766	119236	TRAFOPAR
8)	Distribución	13.8/0.231 kV	25 KVA	A105768	119238	TRAFOPAR
9)	Distribución	13.8/0.231 kV	25 KVA	A105769	119239	TRAFOPAR
10)	Distribución	13.8/0.231 kV	25 KVA	A105770	119240	TRAFOPAR
11)	Distribución	13.8/0.231 kV	25 KVA	A105771	119241	TRAFOPAR
12)	Distribución	13.8/0.231 kV	25 KVA	A105772	119242	TRAFOPAR
13)	Distribución	13.8/0.231 kV	25 KVA	A105773	119243	TRAFOPAR
14)	Distribución	13.8/0.231 kV	25 KVA	A105774	119244	TRAFOPAR
15)	Distribución	13.8/0.231 kV	25 KVA	A105775	119245	TRAFOPAR
16)	Distribución	13.8/0.231 kV	25 KVA	A105776	119246	TRAFOPAR
17)	Distribución	13.8/0.231 kV	25 KVA	A105777	119247	TRAFOPAR
18)	Distribución	13.8/0.231 kV	25 KVA	A105778	119248	TRAFOPAR
19)	Distribución	13.8/0.231 kV	25 KVA	A105779	119249	TRAFOPAR
20)	Distribución	13.8/0.231 kV	25 KVA	A105780	119250	TRAFOPAR
21)	Distribución	13.8/0.231 kV	25 KVA	A105781	119251	TRAFOPAR
22)	Distribución	13.8/0.231 kV	25 KVA	A105782	119252	TRAFOPAR
23)	Distribución	13.8/0.231 kV	25 KVA	A105783	119253	TRAFOPAR
24)	Distribución	13.8/0.231 kV	25 KVA	A105784	119254	TRAFOPAR
25)	Distribución	13.8/0.231 kV	25 KVA	A105785	119255	TRAFOPAR
26)	Distribución	13.8/0.231 kV	25 KVA	A105786	119256	TRAFOPAR
27)	Distribución	13.8/0.231 kV	25 KVA	A105787	119257	TRAFOPAR
28)	Distribución	13.8/0.231 kV	25 KVA	A105788	119258	TRAFOPAR
29)	Distribución	13.8/0.231 kV	25 KVA	A105789	119259	TRAFOPAR

A los diecisiete dia del mes de setiembre del año dos mil veinte, ante la presencia de los señores, **Carlos Medina y Cristian Aveiro,** en representación de la **Administración Nacional de Electricidad (A.N.D.E.)**, y el señor **Gerardo Cardozo**, en representación de **TRAFOPAR S.A.**, los ITEMS arriba mensionados fueron verificados y ensayados de acuerdo a la Norma ANDE encontrandose de acuerdo a la misma.

Obs.: Corresponde a parte de la **octava** entrega **LPN 1491/2019 – Contrato 7752/2019**

CARLOS MEDINA **CRISTIÁN AVEIRO**
P/ A.N.D.E

GERARDO CARDOZO
P/ TRAFOPAR S.A.

Dirección : Cnel. Franco 888c/sexta – Zona Norte – Fernando de la Mora – Paraguay
Teléfono: 595 21 500162 - **Fax:** 595 21 505869 - **e-mail:** trafopar@trafopar.com.py - **url:** www.trafopar.com.py

Gerardo

CERTIFICADO ISO 9001:2008

TRAFOPAR
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
INDUSTRIA ELECTROMECANICA

Sistema de Calidad
Certificado ISO 9001:2008

Coronel Rafael Franco c/ Sexta Nº 888
Fernando de la Mora - Paraguay
Tel.: (595-21) 500-162 Fax: (595-21) 505-869
E-mail: trafopar@trafopar.com.py

R.U.C. 80002139-8
Timbrado Nº 13850453
Fecha Inicio Vigencia 03/01/2020
Fecha Fin Vigencia 31/01/2021

NOTA DE REMISION

Nº- 001- 001 0013248

Fecha de Emisión:

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: RUC o C.I.C:

Domicilio:

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado:

Fecha de expedición:

Fecha de inicio de traslado: Fecha estimada de término de traslado:

Dirección del punto de partida

Ciudad: Departamento:

Dirección del punto de llegada:

Ciudad: Departamento:

Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

ANDE DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
DEP. BOGGIANI SECCIÓN RECEPCIÓN
RECIBIDO
FIRMA: FECHA: / /
ACLARACIÓN: Christian D. Zárate Valdez
Jefe DSA/DAM1
ANDE

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo:

Número de Registro Único del automotor (RUA):

Número de Registro Único del automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I.C:

Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
1.0	UNI	TRANS NUMO PRUVA MARCA: TRAFOPAR SERIE: A10576A
1.0	UNI	TRANS NUMO PRUVA MARCA: TRAFOPAR SERIE: A10576A
1.0	UNI	TRANS NUMO PRUVA MARCA: TRAFOPAR SERIE: A10576A
1.0	UNI	TRANS NUMO PRUVA MARCA: TRAFOPAR SERIE: A10576A
1.0	UNI	TRANS NUMO PRUVA MARCA: TRAFOPAR SERIE: A10576A
1.0	UNI	TRANS NUMO PRUVA MARCA: TRAFOPAR SERIE: A10576A
1.0	UNI	TRANS NUMO PRUVA MARCA: TRAFOPAR SERIE: A10576A
1.0	UNI	TRANS NUMO PRUVA MARCA: TRAFOPAR SERIE: A10576A
1.0	UNI	TRANS NUMO PRUVA MARCA: TRAFOPAR SERIE: A10576A
1.0	UNI	TRANS NUMO PRUVA MARCA: TRAFOPAR SERIE: A10576A

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: RUC/Cédula de Identidad:

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel.: 527.468 / (0984) 486.568 30 Tal. 50x4 Q. 12251/13750 Enero / 2020

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
PRIMERA COPIA: ADMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA

CERTIFICADO ISO 9001:2008

TRAFOPAR
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
INDUSTRIA ELECTROMECANICA

Sistema de Calidad
Certificado ISO 9001:2008

Coronel Rafael Franco c/ Sexta Nº 888
Fernando de la Mora - Paraguay
Tel.: (595-21) 500-162 Fax: (595-21) 505-869
E-mail: trafopar@trafopar.com.py

R.U.C. 80002139-8
Timbrado Nº 13850453
Fecha Inicio Vigencia 03/01/2020
Fecha Fin Vigencia 31/01/2021

NOTA DE REMISION

Nº- 001- 001 0013249

Fecha de Emisión:

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: RUC o C.I.C:
Domicilio:

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Comprobante de Venta:
Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado:

Fecha de expedición:
Fecha de inicio de traslado: Fecha estimada de término de traslado:

Dirección del punto de partida
Ciudad: Departamento:

Dirección del punto de llegada:
Ciudad: Departamento:

Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

ANDE - DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
DEP. BOGGIANI - SECCIÓN RECEPCIÓN
RECIBIDO
FIRMA: FECHA ___/___/___
ACLARACIÓN: Christian D. Zárate Valdez
Jefe DSA/DAM1
ANDE

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo:
Número de Registro Único del automotor (RUA):
Número de Registro Único del automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I.C:
Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
1,0	UNI	TRANSF MONO 25KVA MARCA: TRAFOPAR SERIE: A1057721
1,0	UNI	TRANSF MONO 25KVA MARCA: TRAFOPAR SERIE: A1057722
1,0	UNI	TRANSF MONO 25KVA MARCA: TRAFOPAR SERIE: A1057723
1,0	UNI	TRANSF MONO 25KVA MARCA: TRAFOPAR SERIE: A1057724
1,0	UNI	TRANSF MONO 25KVA MARCA: TRAFOPAR SERIE: A1057725
1,0	UNI	TRANSF MONO 25KVA MARCA: TRAFOPAR SERIE: A1057726
1,0	UNI	TRANSF MONO 25KVA MARCA: TRAFOPAR SERIE: A1057727
1,0	UNI	TRANSF MONO 25KVA MARCA: TRAFOPAR SERIE: A1057728
1,0	UNI	TRANSF MONO 25KVA MARCA: TRAFOPAR SERIE: A1057729
1,0	UNI	TRANSF MONO 25KVA MARCA: TRAFOPAR SERIE: A1057730

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: RUC/Cédula de Identidad:

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel.: 527.468 / (0984) 486 568 30 Tel. 50x4 Q. 12251/13750 Enero / 2020

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA

CERTIFICADO ISO 9001:2008

TRAFOPAR
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
INDUSTRIA ELECTROMECANICA

Sistema de Calidad
Certificado ISO 9001:2008

Coronel Rafael Franco c/ Sexta Nº 888
Fernando de la Mora - Paraguay
Tel.: (595-21) 500-162 Fax: (595-21) 505-869
E-mail: trafopar@trafopar.com.py

R.U.C. 80002139-8
Timbrado Nº 13850453
Fecha Inicio Vigencia 03/01/2020
Fecha Fin Vigencia 31/01/2021

NOTA DE REMISION

Nº- 001- 001 0013250

Fecha de Emisión: 24/03/2020

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: ANDE RUC o C.I.C:

Domicilio: BOGGIANI Y FRANCISCO MALTERIA

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: VENTA Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado:

Fecha de expedición: 24/03/2020

Fecha de inicio de traslado: Fecha estimada de término de traslado:

Dirección del punto de partida: CNEL. RAFAEL FRANCO c/ SEXTA

Ciudad: Departamento: CDE. DE LA MORA

Dirección del punto de llegada: BOGGIANI Y FRANCISCO MALTERIA

Ciudad: Departamento:

Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

ANDE DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
DEP. BOGGIANI - SECCIÓN RECEPCIÓN
RECIBIDO
FIRMA: FECHA: 24 03 20
Christian D. Zárate Valdez
ACLARACIÓN: Jefe DSA/DAM1
ANDE

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo:

Número de Registro Único del automotor (RUA):

Número de Registro Único del automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I.C:

Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
1.0	UNI	TRANSF MONO 25KVA MARCA: TRAFOPAR SERIE: A105781
1.0	UNI	TRANSF MONO 25KVA MARCA: TRAFOPAR SERIE: A105782
1.0	UNI	TRANSF MONO 25KVA MARCA: TRAFOPAR SERIE: A105785
1.0	UNI	TRANSF MONO 25KVA MARCA: TRAFOPAR SERIE: A105786
1.0	UNI	TRANSF MONO 25KVA MARCA: TRAFOPAR SERIE: A105787
1.0	UNI	TRANSF MONO 25KVA MARCA: TRAFOPAR SERIE: A105790
1.0	UNI	TRANSF MONO 25KVA MARCA: TRAFOPAR SERIE: A105789
1.0	UNI	TRANSF MONO 25KVA MARCA: TRAFOPAR SERIE: A105788

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: RUC/Cédula de Identidad:

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel.: 527.468 / (0984) 486 568 30 Tal. 50x4 Q. 12251/13750 Enero / 2020

CERTIFICADO ISO 9001:2008

TRAFOPAR
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
INDUSTRIA ELECTROMECANICA

Sistema de Calidad
Certificado ISO 9001:2008

Coronel Rafael Franco c/ Sexta Nº 888
Fernando de la Mora - Paraguay
Tel.: (595-21) 500-162 Fax: (595-21) 505-869
E-mail: trafopar@trafopar.com.py

R.U.C. 80002139-8
Timbrado Nº 13850453
Fecha Inicio Vigencia 03/01/2020
Fecha Fin Vigencia 31/01/2021

NOTA DE REMISION

Nº- 001- 001 0013255

Fecha de Emisión:

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: 24/09/2020 RUC o C.I.C:

Domicilio: MAR

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta Nº: VENTA Nº de Timbrado:

Fecha de expedición:

Fecha de inicio de traslado: Fecha estimada de término de traslado:

Dirección del punto de partida: 24/09/2020

Ciudad: Departamento:

Dirección del punto de llegada:

Ciudad: BOGGIANI Y FACUNDO MACHAIN Departamento:

Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

ANDE DPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
DEP. BOGGIANI - SECCIÓN RECEPCIÓN
RECIBIDO
FIRMA: FECHA 29/09/20
ACLARACIÓN: José A. Flecha

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehiculo:

Número de Registro Único del automotor (RUA):

Número de Registro Único del automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I.C:

Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
1	UNI	TRANSF. MONO 25KVA MARCA: TRAFOPAR SERIE: A405788

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: RUC/Cédula de Identidad:

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS
PRIMERA COPIA: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
SEGUNDA COPIA: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
TERCERA COPIA: TRANSPORTISTA

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel.: 527.468 / (0984) 486 568 30 Tal. 50x4 Q. 12261/13750 Enero / 2020

Lote 4005620056 , Cons.: 12

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 11000027953

FECHA 11/02/2020

FORM.11-1

CONSTANCIA DE NO RETENCIÓN DE IMPUESTO

RUC	80002139	Nombre o Razon Social
DV	8	TRANSFORMADORES PARAGUAYOS SA

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 240 de la Ley 125/91, se deja Constancia que el Contribuyente identificado en el presente documento, no es sujeto de retención de los siguientes impuestos:

211- IVA GENERAL

Destino o Uso de la Constancia	80009735 ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD -ANDE. EXPEDIENTE Nº 20193030305-DICTAMEN TECNICO REVISOR Nº 60/2020

Válido Hasta:	31/12/2020
Número de Control:	a07c09b3

Beatriz

ANDE

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE SG /

Dirección de Distribución	Fecha: 06 OCT. 2020	
☐ PR	☐ GT	☐ DP
☐ GP	☐ DRH	☐ AI
☐ SG	☐ DCP	☐ AL
☐ GC	☐ DTE	☐ DD/
☐ GF	☐ DSA	☐ DO/UA

A su atención

P/a

Ing. Guido Rafael Chávez
Dirección de Distribución

07 OCT. 2020

Unidad de Administración de contratos para Obras de Mejoras en Distribución		Fecha: Hora: 7 OCT 2020	
DO	DO/AFC	DD	
DO/CA	DO/AIM	DD/CD	
DO/ACS	DO/ACO	✓ DD/PD	
OTROS:			

Ruego informe

Ing. Christian Achón Fornells
Jefe Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución - ANDE

ANDE

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE SG/DSME/10233/2020

A: Jefatura DO/UA

De: DO/ACO

Asunción 08 de octubre de 2020

Con relación al Exp. SG/DSME/10233/20, cumplo en informar que se ha consultado con el Ing. Adolfo Gonzalez – Coordinador de Fiscalización del Consorcio Tajy, respecto a la solicitud de compensación por días de atrasos en la ejecución de los trabajos, debido a lluvias, cuarentenas por COVID de funcionarios del DD/DCC y por suspensión de actividades de operadores del DD/DCC, se informa cuanto sigue:

Días: 14 al 24 de setiembre de 2020, hubo cuarentena del DD/DCC.

Según los registros de la Dirección de Meteorología solo el día 14/09/20 se registró 0,5mm de lluvia.

Día 30 de junio de 2020: Mitin sindical que habilitó los trabajos a partir de las 11hs.

Ing. Ricardo Rivas
Jefe DO/ACO

Registro de Movilizaciones Sindicales de ANDE - 2019-2020					
				LPI:	1207/2017
Suspendido				Liberación	Observaciones
	Corte BT	Corte MT	EP	de Actividades	
Día	(SI/No)	(Si/No)	(Si/No)	Hora	
12/06/2019	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
19/06/2019	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
04/07/2019	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
29/07/2019	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
30/09/2019	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
14/10/2019	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
21/10/2019	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
28/10/2019	SI	SI	SI	10:00	Se habilito EP a partir de la hora mencionada
04/11/2019	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
13/11/2019	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
14/11/2019	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
26/11/2019	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
27/02/2020	SI	SI	SI	10:00	Se habilito EP a partir de la hora mencionada
18/06/2020	SI	SI	SI	10:30	Se habilito EP a partir de la hora mencionada
19/06/2020	SI	SI	SI		Jornada completa suspendida
22/06/2020	SI	SI	SI	11:00	Se habilito EP a partir de la hora mencionada
30/06/2020	Si	Si	si	11:00	Por Mitin Sindical se habito todo desde esa hora
01/07/2020	No	SI	SI	15:00	Se habilito EP a partir de la hora mencionada
29/07/2020	SI	SI	SI		Suspensión de cortes y estados de precaución
30/07/2020	SI	SI	SI		Suspensión de cortes y estados de precaución
04/08/2020	SI	SI	SI		Suspensión de cortes y estados de precaución
14/09/2020	No	SI	No		Cuarentena del DD/DCC
15/09/2020	No	SI	No		Cuarentena del DD/DCC
16/09/2020	No	SI	No		Cuarentena del DD/DCC
17/09/2020	No	SI	No		Cuarentena del DD/DCC
18/09/2020	No	SI	No		Cuarentena del DD/DCC
19/09/2020	No	SI	No		Cuarentena del DD/DCC
20/09/2020	No	SI	No		Cuarentena del DD/DCC
21/09/2020	No	SI	No		Cuarentena del DD/DCC
22/09/2020	No	SI	No		Cuarentena del DD/DCC
23/09/2020	No	SI	No		Cuarentena del DD/DCC
24/09/2020	No	SI	No		Cuarentena del DD/DCC
01/10/2020	SI	SI	No		Suspendido por Onda de Calor - Alta Gerencia
02/10/2020	SI	SI	No		Suspendido por Onda de Calor - Alta Gerencia

ANDE

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE SG/DSME/10233/2020

De: Esteban Cabrera
Enviado el: martes, 22 de septiembre de 2020 12:32 p.m.
Para: Ricardo Rivas
CC: Christian Achon; Gabriel Cuevas; Anibal Simón Sanchez Martinez; Ernesto Rodriguez; Marcos Tintel; Gustavo Etcheverry; Rudecindo Viveros; Julio Alcides Benitez; Pablo Gonzalez
Asunto: RE: URGENTE CONSULTA

Señores Jefes:

El Jueves 24 se reincorporan los Técnicos de la Sección Programación y Evaluación.

Por tanto, partir de mañana, se estarán recibiendo nuevamente los Padidos de Cortes en MT.

Saludos cordiales.

Esteban Cabrera
DD/DCC

De: Ricardo Rivas
Enviado el: lunes, 21 de septiembre de 2020 04:13 p.m.
Para: Esteban Cabrera
CC: Christian Achon; Gabriel Cuevas; Anibal Simón Sanchez Martinez
Asunto: URGENTE CONSULTA
Importancia: Alta

Estimado Esteban

Solicitamos nos confirmes a partir de fecha se recibirán y evaluarán de vuelta los pedidos de corte en MT ?
Atentamente

Ing. Ricardo Rivas Giménez
Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución
ANDE-Administración Nacional de Electricidad
Email: rrg5108@gmail.com
Email: ricardo_rivas@ande.gov.py
Phone.: (595) 21 – 249 6142
Mobile: (595) 983 - 996 008

De: Esteban Cabrera
Enviado el: martes, 15 de septiembre de 2020 04:40 p.m.
Para: Ricardo Rivas
CC: Christian Achon; Gabriel Cuevas; Anibal Simón Sanchez Martinez
Asunto: RE: URGENTE CONSULTA

Muy Buenas Ing. Ricardo:

Debido a restricciones Operativas sólo se podrá autorizar los siguientes:

- Alivio (redistribución) de Carga
- Extensión de Líneas en MT para montajes de nuevos PD's
- Estado de Precaución

OBS: se ruega solicitar a las Distintas Empresas que aprovechen para realizar la mayor cantidad de "Posteos" posibles, a fin de agilizar y recuperar las Obras No ejecutadas durar

Atentamente

Esteban Cabrera
DD/DCC

De: Esteban Cabrera
Enviado el: lunes, 14 de septiembre de 2020 04:55 p.m.
Para: Ricardo Rivas
CC: Christian Achon; Gabriel Cuevas; Anibal Simón Sanchez Martinez
Asunto: RE: URGENTE CONSULTA

Muy buenas tardes Ricardo:

Sin drama.
Como siempre, ruego remitir las Coordenadas correctas, al Correo del Ing. Anibal Sánchez y Raquel Riveros

Atentamente

Esteban

De: Ricardo Rivas
Enviado el: lunes, 14 de septiembre de 2020 04:36 p.m.
Para: Esteban Cabrera
CC: Christian Achon; Gabriel Cuevas; Anibal Simón Sanchez Martinez
Asunto: URGENTE CONSULTA

Estimado Esteban:
Tengo 2 consultas:
1) Los cortes en BT y los EP (Estado de Precaución) seguirán siendo autorizados?
2) Que posibilidad hay de autorizar pequeños cortes en MT de derivaciones que alimentan hasta 3 PD's...?
Atte.

Ing. Ricardo Rivas Giménez
Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución
ANDE-Administración Nacional de Electricidad
Email: rrg5108@gmail.com
Email: ricardo_rivas@ande.gov.py
Phone.: (595) 21 – 249 6142
Mobile: (595) 983 - 996 008