CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSTRUPAR S.A. QUESADA 4493 ESQ. SARAVI Tel: 662948 - 662954 Email: carlosb@construpar.com.py	Tel:	**Certificado N°:** 10 **Mes/Año:** Febrero/2021

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	24/04/2020	A. Proyectado	6, 19 %	45, 55 %
ORDEN DE INICIO:	18/05/2020	A. Prog. Modif.	5, 60 %	22, 33 %
PLAZO ORIGINAL:	15 Meses	Avance ejecutado	3, 19 %	18, 35 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 43.770.308.518	Teórico	3, 19 %	20, 00 %
PLAZO O.E. 1:	16 Meses			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	8.036.613.110
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	6.638.308.171
	3. Monto de los trabajos del mes	1.398.304.939
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0
	6. Certificado del mes	1.398.304.939

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	1.398.304.939
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	1.398.304.939
	5. Devolución de anticipo (10%)	-139.830.494
	6. Retención de garantía (5%)	-69.915.247
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	1.258.474.445
	9. Son guaranies: Mil doscientos cincuenta y ocho millones cuatrocientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco	

ING. ALBERTO MARCIAL ALCARAZ MEDEN
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSTRUPAR S.A.

ING. JUAN FRANCISCO PINTOS VILLATE
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

CONTRATISTA CONSTRUPAR S.A. QUESADA 4493 ESQ. SARAVI Tel: 662948 - 662954 Email: carlosb@construpar.com.py	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	FISCALIZACIÓN MOPC Tel:

ACTA DE MEDICION
Certificado de Trabajo N° 10 Febrero/2021

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Proyectado	6,19 %	45,55 %
A. Prog. Modif.	5,60 %	22,33 %
Avance ejecutado	3,19 %	18,35 %
Teórico	3,19 %	20,00 %

En la localidad de LA PALOMA, Departamento de CANINDEYU, a los 3 dias del mes de Marzo del año 2021, se reúnen, por una parte, el ING. ALBERTO MARCIAL ALCARAZ MEDEN, INGENIERO JEFE DE OBRA, en representación de CONSTRUPAR S.A. y el ING. JUAN FRANCISCO PINTOS VILLATE, SUPERVISOR/A DE OBRA, en representación de MOPC; Obra: "OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU. LOTE 9", que suscriben el presente Acta, han procedido a la verificación de los trabajos ejecutados en obra durante el mes de Febrero del año 2021.-

De acuerdo a las C.G.C., las cantidades que figuran en el acta del presente certificado no tienen carácter definitivo, por lo tanto cualquier error u omisión serán rectificados en los próximos certificados. Los ítems ejecutados son los siguientes:

Item N°	Descripción de los trabajos	U/M	Cantidades		Cantidades ejecutadas			
			Contractual	C.M.	Anterior	Presente	Acumulado	% Ejecut.
1	LOTE Nº 9: RIO KARAPA - PTO. ADELA (CANINDEYU) LONG: 18.774 KM - (DESDE KM 16+226 AL KM 35+000)							
1.2	Mantenimiento de Tránsito temporal y Seguridad Vial	gl	1,00	--	0,3454	0,1800	0,5254	52,54 %
1.9	Terraplenes	m3	207.886,38	--	95.275,00	10.095,00	105.370,00	50,69 %
1.12	Traslado de Alambrados	m	17.028,00	--	3.500,00	1.000,00	4.500,00	26,43 %
1.13	Traslado de Columnas Eléctricas	und	69,00	--	45,00	24,00	69,00	100,00 %
1.32	ACH°A° 3 3,00x3,00	m	46,00	--	0,00	26,00	26,00	56,52 %
1.42	INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS	mes	15,00	--	8,50	1,00	9,50	63,33 %

ING. ALBERTO MARCIAL ALCARAZ MEDEN
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSTRUPAR S.A.

ING. JUAN FRANCISCO PINTOS VILLATE
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC