32 (treinta y dos)

CONTRATO SG MINISTRO N° 227/2022 "CONTRATO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM)"

CONSTRUCTORA ACARAY S.A. ©

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 0000004

PARA: SUPERVISIÓN
DE: CONTRATISTA
FECHA: 07/07/22
ASUNTO: Aclaración de varios puntos del proyecto

Se solicita a la supervisión la aclaración del proyecto referente a los siguientes puntos:

1-) La longitud total de los diferentes tipos de alcantarillas previstos para la obra, presentan incongruencias, es decir, las longitudes totales que se encuentran en los planos, no se corresponden con las longitudes totales en las planillas de oferta

2-) En los planos figuran dos puentes, en la progresiva 5+160 y 11+310. Sobre este punto se solicita saber si los mismos permanecen y deberemos adaptar la rasante a estas construcciones existentes.

3-) Teniendo en cuenta las incongruencias entre planilla de oferta y planos en cuanto a alcantarilla se refiere, se solicita saber si se realizará una revisión hidrológica previa para saber qué secciones y longitudes serán las adaptadas.

OBSERVACIONES:

Firma de la Fiscalización — Ing. Mirta Ramírez — Supervisora de Obras M.O.P.C.

FECHA:

Firma de la Contratista

FECHA:

ORIGINAL: FISCALIZACIÓN (BLANCO) DUPLICADO: CONTRATISTA (VERDE) TRIPLICADO: ARCHIVO OBRAS (ROSA)

Etigraf S.R.L. - Tel.: (021) 503 - 425 - 2 Tal. / 50x3 / 001 - 100

CONTRATO SG MINISTRO N° 227/2022 "CONTRATO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM)"

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA

Nº 0000005

PARA: Supervisión

DE: Contratista

FECHA: 13/07/22

ASUNTO: RN del proyecto

Por medio de la presente, se informa a la supervisión que se estuvo buscando los RN de proyecto, según las coordenadas provistas por la supervisión. Esta búsqueda se estuvo desarrollando por el equipo de topografía de esta contratista y contado con el acompañamiento del asistente de supervisión, el Ing. Edilberto Fernández.
Se informa que los mismos no fueron hallados en los lugares indicados según las coordenadas recibidas.
Se encontraron en cuatro puntos, estacas que parecen haber sido mojones en su momento, pero los mismos no cuentan con identificación y no se encuentran en un estado aceptable (los mismos no están correctamente fijados) como para ser considerados RN de proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma de la Fiscalización

FECHA:

Firma de la Contratista

Ing. Mirta Ramírez
Supervisora de Obras
M.O.P.C.

FECHA:

ORIGINAL: FISCALIZACIÓN (BLANCO) DUPLICADO: CONTRATISTA (VERDE) TRIPLICADO: ARCHIVO OBRAS (ROSA)

Etigraf S.R.L. - Tel.: (021) 503 - 425 - 2 Tal. / 50x3 / 001 - 100

31 (treinta y uno).

CONTRATO SG MINISTRO N° 227/2022 "CONTRATO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM)"

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LIBRO DE OBRA .

Nº 0000006

PARA: SUPERVISIÓN
DE: CONTRATISTA
FECHA: 14/07/22
ASUNTO: Replanteo de eje de proyecto.

Se informa que en la fecha, se ha culminado con el replanteo de 10 km del eje de proyecto proveído por la supervisión, desde la progresiva 14+000 a 24+000.
Al respecto, se indica que el eje replanteado se sitúa muy inconvenientemente próximo al límite derecho de la franja de dominio, entrando en sectores hacia zonas bajas donde se observa que se acumulan las aguas luego de lluvias, así también en zonas con acumulaciones importantes de árboles.
Los obstáculos mencionados podrían ser fácilmente salvados desplazando levemente el eje de proyecto a la izquierda.
Esta contratista propone la revisión completa del eje de proyecto partiendo de los primeros 10 km mencionados anteriormente y plantear convenientemente un nuevo eje entrado en la ruta existente, lo cual evitaría inconvenientes con propietarios, la construcción de la ruta en lugares donde actualmente se acumula agua y disminuye la afectación de la vegetación local.

OBSERVACIONES:

Firma de la Fiscalización
FECHA:

Firma de la Contratista
Ing. Mirta Ramírez
Supervisora de Obras
M.O.P.C.
FECHA:

ORIGINAL: FISCALIZACIÓN (BLANCO) DUPLICADO: CONTRATISTA (VERDE) TRIPLICADO: ARCHIVO OBRAS (ROSA)

Etigraf S.R.L. - Tel.: (021) 503 - 425 - 2 Tal. / 50x3 / 001 - 100