DON MANUEL
de Manuel Roman
Ramos Generales y Servicios
Direccion: Los Redentoristas 776 M.R.Alonso.
Telfax: 021 760516
cel: 0985127855
Email: donmanuel422@gmail.com

Mariano Roque Alonso, 02 de junio de 2023

Señor:

Ing. Agr. **Moisés Santiago Bertoni Hicar**, ministro,

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

De nuestra mayor consideración.

Presente.

Me dirijo a su excelencia y por su digno intermedio a quien corresponda con el objeto de presentarle cordial saludo y a la vez solicitar ampliación de plazos en relación a la Licitación Pública Nacional No.01/2021 Obras de Remodelación y Adecuación de Oficinas del MAG – ALAT – ID No. 400.302, Lote 3- Contrato N 15/2.022.

Teniendo en cuenta las condiciones contractuales y la Resolución N.º 612 de fecha 19/05/2023, que otorga ampliación de plazos, y esto habilita a la solicitud de prorrogas por lluvias y sus consecuencias como así también prorrogas por fuerza mayor o casos fortuitos en el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023.

Conforme al Registro de la Dinac correspondiente al periodo mencionado se tiene un registro por departamento:

- Departamento de Misiones: 17 dias de lluvias y consecuencia.
- Departamento de Ñeembucú: 19 dias de lluvias y consecuencia.
- Departamento de Itapúa: 20 dias de lluvias y consecuencia.

En base a lo expuesto y sus adjuntos solicitamos la aprobación de un total de 20 dias, a efectos de ajustar el ultimo cronograma aprobado en el Contrato Modificatorio Nº 5 según Resolución Nº 612 de fecha 19/05/2023

Sin otro particular, me despido de su Excelencia deseándole éxitos en sus funciones.

Ing. Manuel Román
RUC 422925-8

Ing. Manuel Román
RUC 422925-8

Ing. Manuel Luis Román Solís

Ruc 422.925-8

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN DPTO DE " ITAPUA "	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					18,0							
2					26,6							
3					0,0							
4					T							
5					19,6							
6					19,8							
7					58,2							
8					0,0							
9					0,0							
10					0,0							
11					0,0							
12					0,0							
13					0,0							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					0,0							
20					-							
21					5,5							
22					0,0							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					18,0							
27					T							
28					0,0							
29					0,0							
30					-							
31												
Total					166							
Máx. 24h					58,2							
Día Máx.					7							

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA DIRECCIÓN NACIONAL Coord. y Adm. de Proyectos DIRECCIÓN GENERAL DINCAP

Lic. María E. Macin Vysokolán
Director General
DINCAP

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA DEPARTAMENTO DE OBRAS

Arq. Eligio Benítez
Jefe Dpto de Obras
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Ing. Manuel Román
RUC 422925-8

Cnel. Lopez N° 1080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorolicos@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Ing. Manuel Román
RUC 422925-8

DINAC

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE PILAR - ÑEEMBUCU	26° 52' 52,46"	58° 19' 06,18"	58 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					34,5							
2					15,5							
3					2,0							
4					3,0							
5					8,0							
6					15,0							
7					17,0							
8					0,0							
9					0,0							
10					0,0							
11					0,0							
12					0,0							
13					0,0							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					T							
20					11,5							
21					13,5							
22					0,0							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					1,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					-							
31												
Total					121							
Máx,24h					34,5							
Día Máx,					1							

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA DIRECCIÓN NACIONAL Coord. y Adm. de Proyectos DIRECCIÓN GENERAL DINCAP

Lic. María E. Marín Vysokolán
Directora General
DINCAP

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA DEPARTAMENTO DE OBRAS

Arq. Eligio Benítez
Jefe Dpto de Obras
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Ing. Manuel Román
RUC 422925-8

Ing. Manuel Román
RUC 422925-8

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorologicos@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

'REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
SAN JUAN BAUTISTA - Dpto. de MISIONES	26° 40' 13,00"	57° 08' 02,90"	131 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					8,4							
2					41,5							
3					1,0							
4					15,6							
5					21,4							
6					13,2							
7					45,6							
8					0,0							
9					0,0							
10					0,0							
11					0,0							
12					0,0							
13					-							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					0,0							
20					15,7							
21					31,2							
22					0,0							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					-							
31												
Total					194							
Máx. 24h					45,6							
Día Máx.					7							

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA DIRECCIÓN NACIONAL de Coord. y Adm. de Proyectos DIRECCIÓN GENERAL DINCAP

Lic. Magdalena Marín Vysokolán
Directora General
DINCAP

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA DEPARTAMENTO DE OBRAS REPUBLICA DEL PARAGUAY

Arq. Eligio Benítez
Jefe Dpto de Obras
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Ing. Manuel Romár
RUC 422925-8

Ing. Manuel Romár
RUC 422925-8

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Manuel Roman Solis

N° 00048

LIBRO DE OBRA DIARIO Y DE SERVICIO

CONVENIO DE PRESTAMO N° BIRF 9064-PY-DINCAP-159053-CW-RFB - Proyecto de Inserción de los Mercados Agrarios (PIMA)
CONTRATO N° 15 / 2022
OBRA: "OBRAS DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DEL MAG (CDA-ALAT's)"
LOTE 3: ITEM 7 "ITAPÚA-ALAT-MARIA AUXILIADORA-BLOQUE ADMINISTRATIVO-OBRAS EXTERIORES"
UBICACIÓN: Maria Auxiliadora - Dpto. de Itapúa Fecha: .....

Fecha de Contrato: 16-agosto-2022
Fecha Orden de Inicio:

Estado del Tiempo
- [ ] Bueno: .....
- [ ] Llovisna: .....
- [x] Lluvia: .....
- [ ] Otro: .....

REPRESENTANTE/S EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE/S INSPECTORES/SUPERVISOR-MAG

1-05-23
lluvia 18 mm
2-05-23
lluvia 27 mm
3 y 4/05/23
consecutivos de lluvia por
exceso de Humedad
5-6-7/mayo/2023
19 mm
20 mm
39 mm
Total lluvia caída en 3 días
98 mm.

Días no trabajados por exceso de Humedad. Retomo x los días de lluvia 2 días.
8-9 y 10/mayo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA DEPARTAMENTO DE OBRAS

Arq. Eligio Benítez
Jefe Dpto de Obras
Ministerio de Agricultura y Ganadería

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA DIRECCIÓN GENERAL DE DIRECCIÓN NACIONAL DE Coordinación y Adm. de Proyectos DINCAP

Firman:

Representante Contratista

Ing. Manuel Romár
RUC 422925-8

Representantes Inspectores/Supervisores-MAG

Lic. María E. Marín Vysokolán
Directora General
DINCAP

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Manuel Roman Solis

N° 00050

LIBRO DE OBRA DIARIO Y DE SERVICIO

CONVENIO DE PRESTAMO N° BIRF 9064-PY-DINCAP-159053-CW-RFB - Proyecto de Inserción de los Mercados Agrarios (PIMA)
CONTRATO N° 15 / 2022
OBRA: "OBRAS DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DEL MAG (CDA-ALAT's)"
LOTE 3: ITEM 7 "ITAPÚA-ALAT-MARIA AUXILIADORA-BLOQUE ADMINISTRATIVO-OBRAS EXTERIORES"
UBICACIÓN: Maria Auxiliadora - Dpto. de Itapúa Fecha: 24-05-23

Fecha de Contrato: 16-agosto-2022
Fecha Orden de Inicio:

Estado del Tiempo
- [ ] Bueno: .....
- [ ] Llovisna: .....
- [x] Lluvia: .....
- [ ] Otro: .....

REPRESENTANTE/S EMPRESA CONTRATISTA	REPRESENTANTE/S INSPECTORES/SUPERVISOR-MAG
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Sin Actividad por Lluvia.
10 mm.

22-05-23

Sin Actividad por Lluvia
15 mm.

23-05 al 26-05

Continuan trabajos de terminación de obra
Se realiza pedido de corte de letras corporeas

El 26/05 inicia lluvia a las 10:00 AM. 18 mm.

27-05-23. Sin Actividad x Lluvia
15 mm.

29-05-23 al 31-05-23
Sin Act. x Lluvias continuan trabajos a [illegible] el [illegible]

Firman:

Representante Contratista

Ing. Manuel Román
RUC 422925-8

Representantes Inspectores/Supervisores MAG

Arq. Eligio Benítez
Jefe Dpto. de Obras
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Directora General
DINCAP

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Manuel Roman Solis

N° 00030

LIBRO DE OBRA DIARIO Y DE SERVICIO

CONVENIO DE PRESTAMO N° BIRF 9064-PY-DINCAP-159053-CW-RFB - Proyecto de Inserción de los Mercados Agrarios (PIMA)
CONTRATO N° 15 / 2022
OBRA: "OBRAS DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DEL MAG (CDA-ALAT's)"
LOTE 3: ITEM 8 "ITAPÚA-CDA-CORONEL BOGADO-BLOQUE ADMINISTRATIVO-SALÓN AUDITORIO-DEPÓSITO-OBRAS EXTERIORES"
UBICACIÓN: Coronel Bogado - Dpto. de Itapúa Fecha: .....

Fecha de Contrato: 16-agosto-2022
Fecha Orden de Inicio:

Estado del Tiempo
☐ Bueno: ..... ☐ Llovisna: .....
☐ Lluvia: ..... ☐ Otro: .....

REPRESENTANTE/S EMPRESA CONTRATISTA
.....
.....
.....

REPRESENTANTE/S INSPECTORES/SUPERVISOR-MAG
.....
.....
.....

01/05/23 al 03/05/23:
sin actividad por lluvia total días no trabajados 3.-

04/05/23:
sin actividad por exceso de humedad

05/05/23 al 07/05/23:
-sin actividad por lluvia total lluvia caída por 3 días 100 mm.-

08/05/23 al 10/05/23:
-sin actividad por exceso de lluvia caída.-

11/05/23 al 20/05/23:
-continuan las actividades normales en obra.-

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERA DIRECCIÓN NACIONAL Coord. y Adm. de Proyectos DIRECCIÓN GENERAL DINCAP

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA DEPARTAMENTO DE OBRAS

Lic. María E. Marín Vysokolán
Directora General
DINCAP

Arq. Eligio Benítez
Jefe Dpto. de Obras
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Firman:

Representante Contratista

Ing. Manuel Román
RUC 422925-8

Representantes Inspectores/Supervisores-MAG

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Manuel Roman Solis

N° 00031

LIBRO DE OBRA DIARIO Y DE SERVICIO

CONVENIO DE PRESTAMO N° BIRF 9064-PY-DINCAP-159053-CW-RFB - Proyecto de Inserción de los Mercados Agrarios (PIMA)
CONTRATO N° 15 / 2022
OBRA: "OBRAS DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DEL MAG (CDA-ALAT's)"
LOTE 3: ITEM 8 "ITAPÚA-CDA-CORONEL BOGADO-BLOQUE ADMINISTRATIVO-SALÓN AUDITORIO-DEPÓSITO-OBRAS EXTERIORES"
UBICACIÓN: Coronel Bogado - Dpto. de Itapúa Fecha: .....

Fecha de Contrato: 16-agosto-2022
Fecha Orden de Inicio:

Estado del Tiempo
☐ Bueno: ..... ☐ Llovisna: .....
☐ Lluvia: ..... ☐ Otro: .....

REPRESENTANTE/S EMPRESA CONTRATISTA
.....
.....
.....

REPRESENTANTE/S INSPECTORES/SUPERVISOR-MAG
.....
.....
.....

21/05/23:
sin actividad por lluvia.. 10mm.-

22/05/23:
-sin actividad por lluvia 19mm.

23/05/23:
-sin actividad por exceso de humedad.

24/05/23 al 25/05/23:
-se retoman actividades en obra.

26/05/23:
-lluvia sin actividad.

27/05/23:
-sin actividad por lluvia

28/05/23 al 29/05/23:
-se realizan trabajos en obra.

30/05/23 al 31/05/23:
-sin actividad por lluvia.-

Lic. Mirta E. Mancuso Ysokolán
Directora General
DINCAP

Arq. Eligio Benítez
Jefe Dpto de Obras
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Firman:

Representante Contratista

Ing. Manuel Roman
RUC 422925-8

Representantes Inspectores/Supervisores-MAG

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Manuel Roman Solis

Nº 000072

LIBRO DE OBRA DIARIO Y DE SERVICIO

CONVENIO DE PRESTAMO N° BIRF 9064-PY-DINCAP-159053-CW-RFB - Proyecto de Inserción de los Mercados Agrarios (PIMA)
CONTRATO N° 15 / 2022
OBRA: "OBRAS DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DEL MAG (CDA-ALAT's)"
LOTE 3: ITEM 5 "ÑEEMBUCU-ALAT-GENERAL DIAZ-BLOQUE ADMINISTRATIVO-SALON MULTIUSO-OBRAS EXTERIORES"
UBICACIÓN: General Diaz- Dpto. de Ñeembucu Fecha: .....

Fecha de Contrato: 16-agosto-2022
Fecha Orden de Inicio:

Estado del Tiempo
☐ Bueno: ..... ☐ Llovisna: .....
☐ Lluvia: ..... ☐ Otro: .....

REPRESENTANTE/S EMPRESA CONTRATISTA
.....
.....
.....

REPRESENTANTE/S INSPECTORES/SUPERVISOR-MAG
.....
.....
.....

1-OT-23 — LLUVIA 34,7 MM
2-OT-23 — " 15,5 MM
3-OT-23 — " 10 MM
4-OT-23 — " 10 MM
5-OT-23 — " 12 MM
6-OT-23 — " 15 MM
7-OT-23 — " 17 MM

TOTAL LLUVIAS CAIDAS
114 MM.

Bajo el Sol Retomando el Exceso de Humedad.
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS
4 días

D al 18 / MAYO
Prosiguen las Actividades En Curso.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA DIRECCIÓN NACIONAL Dpto. Adm. de Personal DIRECCIÓN GENERAL * DINCAP *

Dra. María Marín Vysokolán
Directora General
DINCAP

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA DEPARTAMENTO DE OBRAS REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Arq. Eligio Benítez
Jefe Dpto de Obras
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Firman:

Ing. Manuel Román
RUC 422925-8

Representante Contratista

Representantes Inspectores/Supervisores-MAG

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Manuel Roman Solis

Nº 000073

LIBRO DE OBRA DIARIO Y DE SERVICIO

CONVENIO DE PRESTAMO N° BIRF 9064-PY-DINCAP-159053-CW-RFB - Proyecto de Inserción de los Mercados Agrarios (PIMA)
CONTRATO N° 15 / 2022
OBRA: "OBRAS DE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DEL MAG (CDA-ALAT's)"
LOTE 3: ITEM 5 "ÑEEMBUCU-ALAT-GENERAL DIAZ-BLOQUE ADMINISTRATIVO-SALON MULTIUSO-OBRAS EXTERIORES"
UBICACIÓN: General Diaz- Dpto. de Ñeembucu Fecha: .....

Fecha de Contrato: 16-agosto-2022
Fecha Orden de Inicio:

Estado del Tiempo
☐ Bueno: ..... ☐ Llovisna: .....
☐ Lluvia: ..... ☐ Otro: .....

REPRESENTANTE/S EMPRESA CONTRATISTA
.....
.....
.....

REPRESENTANTE/S INSPECTORES/SUPERVISOR-MAG
.....
.....
.....

19-05-23
Sin Actividad x Lluvia 15mm

20-05-23 y 21-05-23
Lluvia 11,5mm y 20mm

22-05-23
Sin Actividad Exceso de lluvia.

23 al 26/MAYO/2023.
CONTINUAN LAS ACTIVIDADES EN CASA
SE RENUEVA PEDIDO p/ COLOCACION DE CIELO CORPORAL.

27-05-2023
LLUVIA - 15 mm.

30 y 31-05-2023
Sin Actividad por lluvia

Lic. María Vysokolán
Directora General
DINCAP

Arq. Eligio Benítez
Jefe Dpto de Obras
Ministerio de Agricultura y Ganadería

Firman:

Representante Contratista

Ing. Manuel Román
RUC 422925-8 Representantes Inspectores/Supervisores-MAG