Fernando Moreno Martínez
Ingeniero Civil
Email:morenoconstructora@gmail.com

==========

Asunción, 04 de junio de 2021.-

Señora
Dalila Noemí Zarza Paredes
Coordinadora General
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Ministerio de Educación y Ciencias
Presente

Ref.: Contrato Nº 09/19 – LOTE N° 1 - Contratación Vía Excepción N° 01/2019- Construcción de espacios de desarrollo infantil con técnicas alternativas constructivas mixtas Plurianual - ID N° 356937 – Ministerio de Educación y Ciencias. -

De mi consideración:

Por la presente, me dirijo a Usted, y por su digno intermedio a quien corresponda, en el marco del Contrato de Referencia, a los efectos de presentar, para su verificación, aprobación; la solicitud de **PRORROGA POR DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS**, correspondiente al mes de **MAYO/2021 (del 01 al 31). -**

Se presenta en anexo:

- PLANILLA GENERAL de días de lluvia y sus efectos, correspondiente a las 4 Instituciones Educativas.
- Informe de DINAC-ORIGINAL: Dptos. de Concepción (Aeródromo de Concepción); Caaguazú (Coronel Oviedo); San Pedro (San Pedro de Ycuamandyju); Pdte. Hayes (se adopta la Estación Pluviométrica del Aeropuerto Silvio Pettirossi).
- Copia de los Libros de Obra correspondientes al mes, de las 4 Instituciones Educativas (de los días asentados como lluvia y sus efectos).
- Memoria respaldatoria de lluvia y sus efectos con fotografías.

Fundamentado en las CEC, clausula CGC 22.1, y en las CGC., ítem C, clausula 24 y sus anexos, solicito por el mes de **MAYO/2021** (conforme lo demostrado en los Libros de obra, planilla anexa e informe de la DINAC): **8 (OCHO) DIAS DE PRORROGA POR LLUVIA Y SUS EFECTOS.**

Atentamente. -

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

Ing. Fernando Moreno
Propietario

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº 3130
Recibido por Natalia R.
DIA MES AÑO HORA
04 06 2021 11:03

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019-Construccion de Espacios de Desarrollo Infantil con tecnicas alternativas constructivas mixtas-Prurianual-ID N° 356937-MEC

CONTRATO N° 09/19 - LOTE N° 1 - CONCEPCION-CAAGUAZU-SAN PEDRO-PDTE. HAYES

CONTRATISTA: ING. FERNANDO MORENO
ESCUELA BASICA N° 182-DR. ANTOLIANO GARCETE-PDTE. HAYES

DIA	MES DE MAYO-2021	
	LLUVIA	EFECTO
01/05/21		
02/05/21		
03/05/21		
04/05/21	1	
05/05/21	1	
06/05/21		1
07/05/21		
08/05/21		
09/05/21		
10/05/21	1	
11/05/21	1	
12/05/21		1
13/05/21		
14/05/21		
15/05/21		
16/05/21		
17/05/21		
18/05/21		
19/05/21		
20/05/21		
21/05/21		
22/05/21		
23/05/21		
24/05/21		
25/05/21		
26/05/21		
27/05/21		
28/05/21		
29/05/21		
30/05/21		
31/05/21		
TOTAL	**4**	**2**

TOTAL DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS	6

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019-Construccion de Espacios de Desarrollo Infantil con tecnicas alternativas constructivas mixtas-Prurianual-ID N° 356937-MEC

CONTRATO N° 09/19 - LOTE N° 1 - CONCEPCION-CAAGUAZU-SAN PEDRO-PDTE. HAYES

CONTRATISTA: ING. FERNANDO MORENO
ESCUELA BASICA N° 568-LAS RESIDENTAS-SAN PEDRO

DIA	MES DE MAYO-2021	
	LLUVIA	EFECTO
01/05/21		
02/05/21		
03/05/21		
04/05/21	1	
05/05/21	1	
06/05/21	1	
07/05/21		1
08/05/21		1
09/05/21		
10/05/21		
11/05/21		
12/05/21		
13/05/21		
14/05/21		
15/05/21		
16/05/21		
17/05/21		
18/05/21		
19/05/21		
20/05/21		
21/05/21		
22/05/21		
23/05/21		
24/05/21		
25/05/21		
26/05/21		
27/05/21		
28/05/21		
29/05/21		
30/05/21		
31/05/21		
TOTAL	**3**	**2**

TOTAL DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS	5

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019-Construccion de Espacios de Desarrollo Infantil con tecnicas alternativas constructivas mixtas-Prurianual-ID N° 356937-MEC

CONTRATO N° 09/19 - LOTE N° 1 - CONCEPCION-CAAGUAZU-SAN PEDRO-PDTE. HAYES

CONTRATISTA: ING. FERNANDO MORENO
ESCUELA BASICA N° 1251-SAN FRANCISCO DE ASIS-CAAGUAZU

DIA	MES DE MAYO-2021	
	LLUVIA	EFECTO
01/05/21		
02/05/21		
03/05/21		
04/05/21		
05/05/21	1	
06/05/21	1	
07/05/21		1
08/05/21		
09/05/21		
10/05/21		
11/05/21	1	
12/05/21		
13/05/21		
14/05/21		
15/05/21		
16/05/21		
17/05/21		
18/05/21		
19/05/21		
20/05/21		
21/05/21		
22/05/21		
23/05/21		
24/05/21		
25/05/21		
26/05/21		
27/05/21		
28/05/21		
29/05/21		
30/05/21		
31/05/21		
TOTAL	**3**	**1**

TOTAL DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS	4

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019-Construccion de Espacios de Desarrollo Infantil con tecnicas alternativas constructivas mixtas-Prurianual-ID N° 356937-MEC

CONTRATO N° 09/19 - LOTE N° 1 - CONCEPCION-CAAGUAZU-SAN PEDRO-PDTE. HAYES

CONTRATISTA: ING. FERNANDO MORENO
ESCUELA BASICA N° 592-SAN JUAN BOSCO-CONCEPCION

DIA	MES DE MAYO-2021	
	LLUVIA	EFECTO
01/05/21		
02/05/21		
03/05/21		
04/05/21		
05/05/21	1	
06/05/21	1	
07/05/21		1
08/05/21		
09/05/21		
10/05/21		
11/05/21	1	
12/05/21		
13/05/21		
14/05/21		
15/05/21		
16/05/21		
17/05/21		
18/05/21		
19/05/21		
20/05/21		
21/05/21		
22/05/21		
23/05/21		
24/05/21		
25/05/21		
26/05/21		
27/05/21		
28/05/21		
29/05/21		
30/05/21		
31/05/21		
TOTAL	**3**	**1**

TOTAL DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS	4

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/2019-Construccion de Espacios de Desarrollo Infantil con tecnicas alternativas constructivas mixtas-Prurianual-ID N° 356937-MEC
CONTRATO N° 09/19 - LOTE N° 1 - CONCEPCION-CAAGUAZU-SAN PEDRO-PDTE. HAYES
CONTRATISTA: ING. FERNANDO MORENO

PLANILLA GENERAL DE DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS (según DINAC y libros de obra)
MES DE MAYO 2021

FECHA	ESC N° 592-SAN JUAN BOSCO		ESC N° 1251-SAN FRANCISCO DE ASIS		ESC N° 568-LAS RESIDENTAS		ESC N° 182-DR. ANTOLIANO GARCETE		TOTAL DE DIAS DEL MES	
	DPTO. DE CONCEPCION		DPTO. DE CAAGUAZU		DPTO. DE SAN PEDRO		DPTO. DE PDTE. HAYES			
	lluvia	efecto	lluvia	efecto	lluvia	efecto	lluvia	efecto	LLUVIA	EFECTO
01/05/21										
02/05/21										
03/05/21										
04/05/21					1		1		1	
05/05/21	1		1		1		1		1	
06/05/21	1		1		1			1	1	
07/05/21		1		1		1				1
08/05/21						1				1
09/05/21										
10/05/21							1		1	
11/05/21	1		1				1		1	
12/05/21								1		1
13/05/21										
14/05/21										
15/05/21										
16/05/21										
17/05/21										
18/05/21										
19/05/21										
20/05/21										
21/05/21										
22/05/21										
23/05/21										
24/05/21										
25/05/21										
26/05/21										
27/05/21										
28/05/21										
29/05/21										
30/05/21										
31/05/21										
TOTAL	3	1	3	1	3	2	4	2	5	3

TOTAL DIAS DE LLUVIA Y SUS EFECTOS	8

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

MEMORIA RESPALDATORIA DE LLUVIA Y SUS EFECTOS

MES DE MAYO – 2021

En el mes de MAYO/2021, se registraron lluvias totalizando las sgtes cantidades de mm por Dpto:

- Dpto. de Concepcion: 16.3 mm
- Dpto. de Caaguazu: 11.7 mm
- Dpto. de San Pedro: 24.2 mm
- Dpto. de Pdte. Hayes (se utiliza la estacion pluviometrica de Luque por ser el mas proximo a la Obra): 38.6 mm

Como se demuestra en el informe de DINAC, las lluvias acaecidas en los 4 Dptos no fueron en cantidades importantes; sin embargo se aclara que las mismas no reflejan efectivamente las lluvias caidas, debido a las distancias que se encuentran las estaciones pluviometricas de los sitios de obra, por lo que el **Libro de Obras** es el documento fechaciente y fidedigno para confirmar los dias de lluvia y sus efectos por estar los mismos en los sitios de obra y ser llenados en forma diaria.

Para los casos de lluvias acaecidas por dos dias seguidos o mas, como en el Dpto de Concepcion: dos dias seguidos de lluvia (dias 5 y 6) se considera un dia de efecto de lluvia (dia 7); Dpto de Caaguazu: dos dias seguidos de lluvia (dias 5 y 6) se considera un dia de efecto de lluvia (dia 7); Dpto. de San Pedro: 3 dias seguidos de lluvia (dias 4, 5 y 6) se considera 2 dias de efecto de lluvia (dias 7 y 8); Dpto. de Pdte. Hayes: 2 dias seguidos de lluvia (dias 4 y 5), (dias 10 y 11), se considera un dia de efecto de lluvia (dias 6 y 12); por las condiciones en las que quedaron los sitios de obras y el porcentaje de humedad de los materiales utilizados (según consta en las fotos anexas).

Para los casos de dias de lluvia que no se considera cantidad importante, no se solicita dia de efecto de lluvia, como ser: Dpto de Concepcion: dia de lluvia el 11, sin efecto; Dpto, de Caaguazu: dia de lluvia el 11, sin efecto.

Se aclara que debido al tipo de Construccion que se esta ejecutando los materiales utilizados como ser: tierra, arena lavada y otros, los mismos son vulnerables a la lluvia ya que quedan con exceso de humedad, que no es recomendable utilizarlo en esas condiciones, ya que podria afectar al proceso constructivo y la calidad final del trabajo y el buen arte de la construccion, del cual debemos velar y ser responsables los Contratistas, la Fiscalizacion y la Contratante.

A modo informativo y según consta en los Libros de Obra, los rubros suspendidos por causa de las lluvias y sus efectos fueron:

- Estructura de Ho. Ao. (Esc. N° 592-San Juan Bosco)
- Piso de Ho.Ao-Carpeta hidrofuga-(Esc N° 1251 San Francisco de Asis)
- Aislacion de losas-Piso de Ho.Ao. (Esc N° 568 Las Residentas)
- Canal de desague abierto- (Esc N° 182 Antoliano Garcete)

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CORONEL OVIEDO - CAAGUAZU	25° 29' 01,48"	56° 22' 39,87"	159 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					0,0							
2					0,0							
3					0,0							
4					0,2							
5					3,6							
6					2,5							
7					0,0							
8					0,0							
9					0,0							
10					0,0							
11					4,1							
12					0,0							
13					0,0							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					0,0							
20					0,0							
21					1,3							
22					0,0							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,0							
Total					11,7							
Máx, 24h					4,1							
Día Máx,					11							

Diana Gómez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación.

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

0000314

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1251 SanFrancisco de Asís - Dpto. Caaguazu - Distrito Caaguazu

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 05/05/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA –	Sin actividad a causa de las inclemencias climáticas. —

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:		Piso de	
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			H°A° y	
			Carpeta	

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Favio Bareiro
Reg. MOPC N° 4061
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

0000315

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1251 SanFrancisco de Asís - Dpto. Caaguazu - Distrito Caaguazu

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 06/05/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA –	Sin posibilidad de realizar actividades a causa de las lluvias.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA — COMIENZO: — FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	Piso de Hºa º y Carpeta	

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

Arq. Favio Bareiro
Reg. MOPC Nº 4061

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS 0000316

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1251 SanFrancisco de Asís - Dpto. Caaguazu - Distrito Caaguazu

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 07/05/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por efecto de lluvia -	Sin posibilidad de realizar las actividades debido a los suelos muy saturados -

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	COMIENZO:			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

Piso de H°A° y Carpeta.

INCIDENCIAS

DÍA:

	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

Arq. Favio Bareiro
Reg. MOPC N° 4061

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

0000320

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 1251 SanFrancisco de Asís - Dpto. Caaguazu - Distrito Caaguazu

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 11/05/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA –	Actividades suspendidas debido a las lluvias.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	COMIENZO:		Piso de H°A°.	
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

INCIDENCIAS

DÍA:

	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

Arq. Favio Bareiro
Reg. MOPC N° 4061

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					0,0							
2					0,0							
3					0,0							
4					18,6							
5					4,0							
6					1,4							
7					0,0							
8					0,0							
9					0,0							
10					6,5							
11					8,1							
12					0,0							
13					0,0							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					0,0							
20					0,0							
21					T							
22					0,0							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,0							
Total					38,6							
Máx. 24h					18,6							
Día Máx.					4							

Diana Gómez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS 0000313

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 04/05/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA –	Actividades suspendidas debido a las incidencias climáticas.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA — COMIENZO: — FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	Canal a cielo abierto	

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS TRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Favio Bareiro
Reg. MOPC N° 4061
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS 0000314

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 05/05/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA –	Sin posibilidad de reanudar las actividades debido a las lluvias

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA — COMIENZO: — FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	Carpa a Cielo abierto	

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Calos I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Dario Baretto
Reg. MOPC Nº 4061

FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS 0000315

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 06/05/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
SIN ACTIVIDAD POR EFECTO DE LLUVIA	Sin posibilidad de realizar las actividades debido a los suelos muy saturados.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA	COMIENZO: FIN:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			Canal a cielo abierto	

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS TRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Flavio Bareiro
Reg. MOPC Nº 4061
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

0000319

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 10/05/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA –	Actividades suspendidas debido a las inclemencias climáticas.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			Canal de desagüe pluvial –	

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS TRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

Arq. Favio Bareiro
Reg. MOPC N° 4061

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS 0000320

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 11/05/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA -	Sin posibilidad de retomar las actividades debido a las lluvias.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			Canal de desagüe pluvial.	

INCIDENCIAS

DÍA:			REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:					
FUERZA MAYOR			**MATERIALES RECHAZADOS**		
	RUTA	TRAMO			
CAMINOS INTRANSITABLES					
CORTES DE RUTA					

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto
EMPRESA CONTRATISTA

Arq. Favio Bareiro
Reg. MOPC Nº 4061
FISCALIZADOR

SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

0000321

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 11/05/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Inactividad por efecto de lluvia	Sin posibilidad de retomar las actividades debido a los suelos muy saturados.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:		Canal de	
	FIN:		desagüe	
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			pluvial.	

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS TRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

Arq. Fausto Bareiro
Reg. MOPC N° 4061

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE CONCEPCIÓN	23° 26' 29,51"	57° 25' 48,67"	75 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					0,0							
2					0,0							
3					0,0							
4					2,0							
5					8,4							
6					2,9							
7					0,0							
8					0,0							
9					0,0							
10					0,0							
11					2,7							
12					0,0							
13					0,3							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					0,0							
20					0,0							
21					0,0							
22					0,0							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,0							
Total					16,3							
Máx.24h					8,4							
Día Máx.					5							

Diana Gómez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-438100 Int. 1192
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

0000315

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepcion - Distrito Concepcion

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 05/05/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia	lluvias

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:		Encofrado	
	FIN:		de losas y	
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			vigas de	
			H° A°	

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

0000316

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepcion - Distrito Concepcion

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 06/05/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA –	Sin actividad por lluvia

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:		Encofrado	
	FIN:		de losas y	
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			vigas de	
			HºAº	

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

0000317

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepcion - Distrito Concepcion

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 07/05/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
SIN ACTIVIDAD POR EFECTO DE LLUVIA.-	Sin actividad por efecto de las lluvias.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:		Encontrado de	
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			Hº Aº.	

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Arq. Celsa I. Moreno M.
Arquitecta

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

0000321

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 592 San Juan Bosco - Dpto. Concepcion - Distrito Concepcion

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 11/08/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA –	Sin actividad por lluvias

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA:			REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:					
FUERZA MAYOR			MATERIALES RECHAZADOS		
	RUTA	TRAMO			
CAMINOS INTRANSITABLES					
CORTES DE RUTA					

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERÓDROMO DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	24° 05' 06,85"	57° 05' 15,17"	81 m s.n.m.

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1					0,0							
2					0,0							
3					0,0							
4					3,0							
5					15,4							
6					4,2							
7					0,0							
8					0,0							
9					0,0							
10					0,0							
11					1,6							
12					0,0							
13					0,0							
14					0,0							
15					0,0							
16					0,0							
17					0,0							
18					0,0							
19					0,0							
20					0,0							
21					0,0							
22					0,0							
23					0,0							
24					0,0							
25					0,0							
26					0,0							
27					0,0							
28					0,0							
29					0,0							
30					0,0							
31					0,0							
Total					24,2							
Máx.24h					15,4							
Día Máx.					5							

Diana Gómez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

0000313

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. 568 Las Residentas - Dpto. San Pedro - Distrito San Estanislao

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 04/05/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA –	Sin actividad por lluvias

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:		losas ; aislá	
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			clavo ; piso	
			de Aluminio	
			y madera.	

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

0P00314

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. 568 Las Residentas - Dpto. San Pedro - Distrito San Estanislao
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 05/05/2019

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia –	Sin actividad por lluvia

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA — COMIENZO: — FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
		Instalación de	
		losas, llito	
		de Hormigón	
		Armado	

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

0000315

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. 568 Las Residentas - Dpto. San Pedro - Distrito San Estanislao
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 06/05/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA	Sin actividad por lluvias

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:		Aislación	
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			de losas.	
			Pto de H°	
			Armado.	

INCIDENCIAS

DÍA:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			

FUERZA MAYOR	RUTA	TRAMO	MATERIALES RECHAZADOS
CAMINOS INTRANSITABLES			
CORTES DE RUTA			

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA | FISCALIZADOR | SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

0000316

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. 568 Las Residentas - Dpto. San Pedro - Distrito San Estanislao

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 07/05/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por efectos de lluvia.	Sin actividad por efectos de las lluvias

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA — COMIENZO: — FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	Instalación de luces	
	Asa de Hormigón Armado	

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Geisel I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

LIBRO DE OBRAS

0000317

INSITUCION EDUCATIVA: Esc. Bas. 568 Las Residentas - Dpto. San Pedro - Distrito San Estanislao

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 08/05/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
SIN ACTIVIDAD POR EFECTO DE LLUVIAS	Sin actividad por efecto de las lluvias.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA — COMIENZO: — FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
		Aislación de losas.	
		Piso de Hormigón Armado	

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA — FISCALIZADOR — SUPERVISIÓN