RES 1769

ING. MARTIN CACERES
Dirección y Fiscalización de Obras

San Lorenzo 04 de diciembre de 2023

Señor:
Lic. Felipe Sebastián Salomón Casola
Intendente
Municipalidad de San Lorenzo
Presente

Referencia: Licitación 420284 - OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM.

El que suscribe Ing. Martin David Cáceres se dirige a Usted en relación al Llamado de Referencia como Fiscal Externo de Obras a fin de solicitar Prorroga por precipitaciones diarias y consecuencias para las Empresa designadas bajo mi fiscalización.

- Contratista Villser Comercial - Lote 3 - Plaza Choferes del Chaco – B° Virgen de los Remedios.
- Contratista Villser Comercial – Lote 3 – Cancha San Blas – B° Ñu Pora.

Adjunto los registros de precipitación diaria de la DINAC y el resumen de planilla de precipitaciones, lluvias y consecuencias. Totalizando la misma en: 34 días

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Ing. Martin David Cáceres
Fiscal de Obras
.....
Ing. Martin David Cáceres

ING. MARTIN CACERES
Dirección y Fiscalización de Obras

Licitación 420284 - OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM.

AÑO	MES	DIAS																															TOTAL DIAS	REFERENCIAS		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		LL	C	T
2023	OCTUBRE											LL	T							LL				LL	T		LL	LL	LL	LL	LL	C	31	8	1	2
2023	NOVIEMBRE	LL	LL	C	C	C	C		LL				LL	LL	LL	LL	T	C				LL	LL	LL	C	LL	LL	LL	C	C	C		30	13	9	1
TOTALES																																		21	10	3

LL	LLUVIAS	21
C	CONSECUENCIAS	10
T	TRAZAS / PRECIPITACION NO MEDIBL	3
	TOTAL DIAS	34

Ing. Martín David Cáceres
Fiscal de Obras

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1												
2										0,0	30,8	
3										0,0	46,8	
4										5,8	0,0	
5										0,8	0,0	
6										0,0	0,0	
7										0,1	0,0	
8										20,3	0,0	
9										0,0	1,2	
10										0,0	0,0	
										0,0	0,0	
11												
12										0,3	0,0	
13										T	1,0	
14										0,0	3,9	
15										0,0	0,9	
16										0,0	0,1	
17										0,0	T	
18										0,0	0,0	
19										0,0	0,0	
20										0,4	0,0	
										0,0	0,0	
21												
22										0,0	1,4	
23										0,0	1,3	
24										4,7	4,5	
25										T	0,0	
26										0,0	1,0	
27										18,5	1,5	
28										21,6	68,3	
29										59,4	0,0	
30										2,7	-	
31										5,9	-	
										0,0		
Total										141	163	
Máx. 24h										59,4	68,3	
Día Máx.										28	27	

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA - DINAC
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público

Lic. Diana Rocio Valdez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Escaneado con CamScanner

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1										0,0	30,8	
2										0,0	46,8	
3										5,8	0,0	
4										0,8	0,0	
5										0,0	0,0	
6										0,1	0,0	
7										20,3	0,0	
8										0,0	1,2	
9										0,0	0,0	
10										0,0	0,0	
11										0,3	0,0	
12										T	1,0	
13										0,0	3,9	
14										0,0	0,9	
15										0,0	0,1	
16										0,0	T	
17										0,0	0,0	
18										0,0	0,0	
19										0,4	0,0	
20										0,0	0,0	
21										0,0	1,4	
22										0,0	1,3	
23										4,7	4,5	
24										T	0,0	
25										0,0	1,0	
26										18,5	1,5	
27										21,6	68,3	
28										59,4	0,0	
29										2,7	-	
30										5,9	-	
31										0,0		
Total										141	163	
Máx. 24h										59,4	68,3	
Día Máx.										28	27	

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCIÓN DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - DINAC - Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público

Abg. Diana Rocío Valdez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

VILLSER COMERCIAL
CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA
1082221-9 | Villeta - Paraguay

Cnel. López N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: servicios.meteorológicos@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción

VILLSER COMERCIAL

De Carlos Marcelino Chávez Mendoza
Bazán de Pedraza c/ 14 de mayo Nº 547
Email.: villser.comercial@gmail.com
Villeta - Paraguay

San Lorenzo, 04 de diciembre 2023

Señor
José Zelaya, Administrador de Contrato
Municipalidad de San Lorenzo
Avda. España y San Lorenzo
San Lorenzo, Paraguay
Presente

Ref.: OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. AD REFERENDUM. Contrato 05/2023.

Asunto: Solicitud de Prorroga

Por este medio, solicitamos la prorroga por precipitaciones y consecuencias a causa de las mismas, en los siguientes meses:

Octubre
los días (03, 04, 06, 07, 08, 11, 19, 23, 26, 27, 28, 29, 30 y 31)
Noviembre
los días (01, 02, 03, 04, 08, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 25, 26, 27 y 28)

Totalizando 29 (Veinte y nueve) desde el 01 de octubre al 30 de noviembre del 2023 que nos imposibilitaron proseguir con la ejecución de la obra de referencia. Favor aplicar para las ordenes de Inicio de Obras para Plazas Choferes del Chaco y Cancha San Blas.

A efectos de comprobar dichos datos se adjunta los registros de precipitación expedida por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC en los mencionados meses de trabajo en las obras.

Sin otro particular me despido y esperando una respuesta favorable a nuestra solicitud.

Atentamente

Representante Legal

VILLSER COMERCIAL
CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA
RUC: 2082221-9 | Villeta - Paraguay

V°B° DEL FISCAL DE OBRA