Asunción, 06 de Mayo de 2021.-

Señor
Ing. Fredy Ramírez
Coordinador General de Fiscalización.
Universidad Nacional de Caaguazú

Referencia: "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION" ID 360254.-
Lote 17 – Central
Presente:

Nos dirigimos a usted, y por su intermedio a quien corresponda en relación a los cálculos de afectación por días de lluvia del mes de Abril del 2021 del Lote N°17 correspondiente al departamento de Central.

Hemos realizado el conteo de las inclemencias climáticas conforme al libro de obras e informe de registros de lluvias de la DINAC, para el siguiente periodo.

MES DE ABRIL			
LIBRO DE OBRA y PLANILLA DINAC			
DIA	LLUVIAS EN LIBRO CENTRAL	REGISTRO DINAC	TOTAL
1		0	
2		0	
3		0	
4		0	
5			
6		0	
7		0	
8		0	
9		0	
10		0	
11	LLUVIA	0,4	Lluvia Reg. Dinac
12		0	
13		0	
14		0	
15	LLUVIA	43,9	Lluvia Reg. Dinac
16		0	
17		0	
18		0	
19		0	
20		0	
21		0	
22	LLUVIA	1,9	Lluvia Reg. Dinac
23	LLUVIA	28,1	Lluvia Reg. Dinac
24	LLUVIA	42,4	Lluvia Reg. Dinac
25		0	
26		0	
27		0	
28		0	
29		0	
30		0	

MESA DE ENTRADA
CONVENIO UNCA-MEC
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
Recibido por: Esteban Romero Cuellar

DIA	MES	AÑO	HORA
06	05	2021.	11:11

Dirección: Cap. Andrés Insfrán N° 1.570 c/ Lara Castro, Luque
Teléfonos: 021-647883
e-mail: andres@engineering.com.py

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado se solicitan 5 días de prórroga por el mes Abril.

Sin otro particular, me despido atentamente

LIC. JUAN ANDRES CAMPOS CERVERA
Representante Legal Contratista
ENGINEERING S.A.E.C.A.

Dirección: Cap. Andrés Insfrán N° 1.570 c/ Lara Castro, Luque
Teléfonos: 021-647883
e-mail: andres@engineering.com.py

3

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1				0,0								
2				0,0								
3				0,0								
4				0,0								
5				30,5								
6				0,0								
7				0,0								
8				0,0								
9				0,0								
10				0,0								
11				0,4								
12				0,0								
13				0,0								
14				0,0								
15				43,9								
16				T								
17				0,0								
18				0,0								
19				0,0								
20				0,0								
21				0,0								
22				1,9								
23				28,1								
24				42,4								
25				0,0								
26				0,0								
27				0,0								
28				0,0								
29				0,0								
30				0,0								
31												
Total				147,2								
Máx. 24h				43,9								
Día Máx.				15								

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

ARQ. EFRAIN GONZALEZ F.
Fiscal de Obras

Diana Gómez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Arq. Roberto Escalada
Fiscal de Obras
Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

6

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000005

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 4724 FRAY LUIS DE BOLAÑOS
Empresa Contratista:	ENGINEERING S.A.E.C.A.
Lote - Departamento - Contrato:	Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020
Fiscalización:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Supervisor:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
Día:	11-04-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	FISCAL: ARQ. ESCALADA UNCA Trabajos Verificados:
LLUVIA	LLUVIA

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	LLUVIA		

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Arq. Roberto Escalada
Fiscal de Obras
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

2 tal. 50x3 - Ndos. del 0000001 al 0000100 - 03/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000009

Institución Educativa:	ESCUELA BASICA Nº 4724 FRAY LUIS DE BOLAÑOS
Empresa Contratista:	ENGINEERING S.A.E.C.A.
Lote - Departamento - Contrato:	Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020
Fiscalización:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Supervisor:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
Día:	15-04-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	FISCAL: ARQ. ESCALADA Trabajos Verificados:
- Lluvia	- LLUVIA
	S/ACTIVIDAD P/LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	LLUVIA		

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Wilson D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro Nº 2223
Engineering S.A.E.C.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Arq. Roberto Escalada
Fiscal de Obras
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

2 tal. 50x3 - Ndos. del 0000001 al 0000100 - 03/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000016

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 4724 FRAY LUIS DE BOLAÑOS
Empresa Contratista:	ENGINEERING S.A.E.C.A.
Lote - Departamento - Contrato:	Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020
Fiscalización:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Supervisor:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
Día:	22-04-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	FISCAL: ARQ. ESCALADA UNCA Trabajos Verificados:
- Llovió -	- LLUVIA

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	- LLUVIA			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. N° 3.523

Arq. José María Calvo
EMPRESA CONTRATISTA
Registro N°2223
FIRMA Y SELLO
Engineering S.A.E.C.A.

Arq. Roberto Escalada
Fiscal de Obras
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

2 tal. 50x3 - Ndos. del 0000001 al 0000100 - 03/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000017

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 4724 FRAY LUIS DE BOLAÑOS
Empresa Contratista:	ENGINEERING S.A.E.C.A.
Lote - Departamento - Contrato:	Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020
Fiscalización:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Supervisor:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
Día:	23-04-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	FISCAL: ARQ. ESCALADA UNCA Trabajos Verificados:
- Lluvia	- LLUVIA

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	- LLUVIA			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. N° 3.523

Arq. José María Calvo
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Arq. Roberto Escalada
Fiscal de Obras
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

2 tal. 50x3 - Ndos. del 0000001 al 0000100 - 03/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

10

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000018

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 4724 FRAY LUIS DE BOLAÑOS
Empresa Contratista:	ENGINEERING S.A.E.C.A.
Lote - Departamento - Contrato:	Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020
Fiscalización:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Supervisor:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
Día:	24-04-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	FISCAL: ARQ. ESCALADA UNCA Trabajos Verificados:
- Lluvia	- LLUVIA

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS	LLUVIA		

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Arq. Roberto Escalada
Fiscal de Obras
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

2 tal. 50x3 - Ndos. del 0000001 al 0000100 - 03/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

11

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000005

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 2125 DON ELIODORO ESTIGARRIBIA ÁVALOS
Empresa Contratista:	ENGINEERING S.A.E.C.A.
Lote - Departamento - Contrato:	Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020
Fiscalización:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Supervisor:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
Día:	11-04-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	FISCAL: ARQ. ESCALADA Trabajos Verificados:
LLUVIA	S/ ACTIVIDAD P/LLUVIA.-

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro Nº 2923
Engineering S.A.E.C.A
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Arq. Roberto Escalada
Fiscal de Obras
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

2 tal. 50x3 - Ndos. del 0000001 al 0000100 - 03/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000009

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 2125 DON ELIODORO ESTIGARRIBIA ÁVALOS
Empresa Contratista:	ENGINEERING S.A.E.C.A.
Lote - Departamento - Contrato:	Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020
Fiscalización:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Supervisor:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
Día:	15-04-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	FISCAL: ARQ. ESCALADA Trabajos Verificados:
LLUVIA	S/ACTIVIDAD P/LLUVIA.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

Wilfrido D. Alonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro N°2223
EMPRESA CONTRATISTA
Engineering S.A.E.C.A.

Arq. Rodolfo Escalada
FIRMA Y SELLO
Fiscal de Obras

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

2 tal. 50x3 - Ndos. del 0000001 al 0000100 - 03/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000016

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 2125 DON ELIODORO ESTIGARRIBIA ÁVALOS
Empresa Contratista:	ENGINEERING S.A.E.C.A.
Lote - Departamento - Contrato:	Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020
Fiscalización:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Supervisor:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
Día:	22-04-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	**FISCAL:** ARQ. ESCALADA UNCA Trabajos Verificados:
MARCACION DE OBRA POR LA MAÑANA y EL RESTO DEL DIA SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

William R. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro N°2223
EMPRESA CONTRATISTA
Engineering S.A.E.C.A.
FIRMA Y SELLO

Arq. Roberto Escalada
Fiscal de Obras
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

2 tal. 50x3 - Ndos. del 0000001 al 0000100 - 03/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000017

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 2125 DON ELIODORO ESTIGARRIBIA ÁVALOS
Empresa Contratista:	ENGINEERING S.A.E.C.A.
Lote - Departamento - Contrato:	Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020
Fiscalización:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Supervisor:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
Día:	23-04-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	FISCAL: ARQ. ESCALADA UNCA Trabajos Verificados:
MARCACION DE OBRA POR LA MAÑANA Y SIN ACTIVIDAD POR EL RESTO DEL DIA	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES

CORTES DE RUTA

OBSERVACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Arq. Roberto Escalada
Fiscal de Obras
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

2 tal. 50x3 - Ndos. del 0000001 al 0000100 - 03/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

13

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000018

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 2125 DON ELIODORO ESTIGARRIBIA ÁVALOS
Empresa Contratista:	ENGINEERING S.A.E.C.A.
Lote - Departamento - Contrato:	Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020
Fiscalización:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Supervisor:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
Día:	24-04-2021

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	FISCAL: ARQ. ESCALADA UNCA Trabajos Verificados:
ACOPIO DE MATERIALES Y SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ Coronel Oviedo Paraguay 2007

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 3.523

Arq. José María Calvo
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

Arq. Roberto Escalada
Fiscal de Obras
FISCAL
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

2 tal. 50x3 - Ndos. del 0000001 al 0000100 - 03/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000005

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 3404 NIÑOS MÁRTIRES DE ACOSTA ÑÚ
Empresa Contratista:	ENGINEERING S.A.E.C.A.
Lote - Departamento - Contrato:	Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020
Fiscalización:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Supervisor:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
Día:	11/04/21.

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	FISCAL: Trabajos Verificados: ARQ. EFRAIN GONZALEZ F. Fiscal de Obras
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. N° 3.523

Arq. José María Calvo
Registro N°2223
ENGINEERING S.A.E.C.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

ARQ. EFRAIN GONZALEZ F.
Fiscal de Obras
FISCAL
FIRMA

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO

2 tal. 50x3 - Ndos. del 0000001 al 0000100 - 03/2021

Original (blanco) - Duplicado (amarillo) - Triplicado (celeste)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LPN / SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN - ID 360.254

LIBRO DE OBRAS

Nº 0000009

Institución Educativa:	ESCUELA BÁSICA N° 3404 NIÑOS MÁRTIRES DE ACOSTA ÑÚ
Empresa Contratista:	ENGINEERING S.A.E.C.A.
Lote - Departamento - Contrato:	Lote 17 - CENTRAL - CONTRATO 42/2020
Fiscalización:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
Supervisor:	JEFATURA DE LA SUPERVISIÓN CPI UEPP MEC
Día:	15/09/21.

CONTRATISTA: Trabajos Ejecutados:	FISCAL: ARQ. EFRAIN GONZALEZ F. Fiscal de Obras — Trabajos Verificados:
SIN ACTIVIDAD POR LLUVIA	Sin actividad por lluvia

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DÍA:				
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS				

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES	
CORTES DE RUTA	
OBSERVACIONES:	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ 2007

William D. Alfonso
Ingeniero Civil
Reg. M.O.P.C. N° 3.523

Arq. José María Calvo
Registro N°2223
Engineering S.A.E.C.A.
EMPRESA CONTRATISTA
FIRMA Y SELLO

ARQ. EFRAIN GONZALEZ F.
FISCAL
Fiscal de Obras
FIRMA Y SELLO

CPI UEPP
FIRMA Y SELLO