SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LIBRO DE OBRA 0000002

FISCALIZACIÓN DE LA DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDA PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN - 2022 (SND)

Contratista: Eah Construcciones, Ing. Elio Acosta Herrera
Fiscalización: RVV INGENIERÍA Contrato: N° 77/2021
Fecha: 18/02/2022
Lluvia: SI/NO:
Departamento: Central

Contratista a: Reunion en el COP con la Fiscalización, se resuelve la realización del proyecto ejecutivo. Debe terminarse antes de iniciar los trabajos. Realizamos trazado de calles con el topografo. Iniciamos trabajos de limpieza en todas las calles con motoniveladora. Se observa que sobre la calle N°1 se encuentra instalada el elevador tipo contenedor de una empresa que se encuentra construyendo en la zona de obra, también se observa sobre la calle N°3 que las empresas contratistas en zona de obra almacenan sus desechos sobre el trazado de la calle lo cual solicitamos que los mismos sean retirados, también se observa que sobre la boca calle entre las calles N°2 y N°3 se encuentra una zanja utilizada como zona de préstamos para otra empresa, solicitamos indicaciones de como se soluciona el relleno. Se realiza trabajos de gabinete para realización de proyecto ejecutivo. Se presenta el proyecto en la oficina de la Fiscalización

Fiscalización a:

Ing. Leonidas Viveros
Jefe de Obras

José Almada
Residente de Obra
EAH CONSTRUCCIONES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LIBRO DE OBRA 0000003

FISCALIZACIÓN DE LA DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDA PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN - 2022 (SND)

Contratista: Eah Construcciones, Ing. Elio Acosta Herrera
Fiscalización: RVV INGENIERÍA Contrato: N° 77/2021
Fecha: 18/02/2022
Lluvia: SI/NO:
Departamento: Central

Contratista a: El fiscal no autorize iniciar obras hasta que el proyecto sea aprobado. Se aguarda aprobación del proyecto presentado para inicio de obras. Fiscalización convoca a reunión para el 17/02/2022 para dar indicación del proyecto presentado. En dicha reunión se indica modificación al proyecto presentado para continuar analizando hasta llegar a un buen proyecto. En dicha reunión se aprueba realizar la excavación para cajas de calle N°1 y N°2, con el compromiso de no interrumpir la buena circulación de las demás empresas. Inicia trabajos de excavación de cajas en la calle N°2 se realiza limpieza del área complementaria

Fiscalización a:

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras

José Almada
Residente de Obra
EAH CONSTRUCCIONES

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LIBRO DE OBRA

0000087

FISCALIZACIÓN DE LA DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDA PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN - 2022 (SND)

Contratista: Eah Construcciones, Ing. Elio Acosta Herrera

Fiscalizaciór: RVV INGENIERÍA — Contrato: N° 77/2021

Fecha: 25/05/2022

Lluvia: SI/NO:

Departamento: Central

Contratista a: Se culmina relleno con suelo granular sobre la calle N°3 entre la progresiva 11 y 14, se perfila y se compacta. Se repite compactación sobre la calle N°2.
Se deja constancia que el rubro Baldosa de H° 40 x 40 (Vereda) no se puede iniciar debido a que la misma según plano contractual debe realizarse al costado del empedrado que debe realizar otra empresa cuya obra aún no se inició, no se puede realizar vereda sinque la calle se haya construido.
También dejamos constancia que otra empresa cuyo material de desbroce atapiaron sobre nuestro sitio de obra (calle N°3) aún no se retiro.

Fiscalización a:

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras
Fiscalización

José Almada
Residente de Obra
Contratista EAH CONSTRUCCIONES

Habilitación N° 1492
Papel de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
10 de Agosto 683 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo - 01 Tal. 50 x 3 - del 051 al 100-

ORIGINAL: Comprador.
COPIA: Arch. Tributario.
TRIPLICADO: Contabilidad. "No Válido como Crédito Fiscal".

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LIBRO DE OBRA

00000

FISCALIZACIÓN DE LA DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDA PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN - 2022

Contratista: Eah Construcciones, Ing. Elio Acosta Herrera
Fiscalización: RVV INGENIERÍA
Contrato: N° 77/2021
Fecha: 01/06/2022.
Lluvia: SI/NO:
Departamento: Central

Contratista a: se realiza trabajos de desagote de agua acumulada a los costados de las calles para protección de las mismas. Se deja constancia de que no se puede iniciar trabajos de construcción de piso de Hormigón a causa de que primeramente debe realizar colocación de estructura metálica por colocación de techo

Fiscalización a: Contratista no cuenta con obrador, aún no ha colocado el cartel de obra.

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras
Fiscalización

Ing. José Almada
Residente de Obra
EAH CONSTRUCCIONES
Contratista

Habilitación Nº 1492
Papel de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
Imprenta 10 de Agosto 683 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo - 01 Tel. 50 x 3 - del 051 al 100-

ORIGINAL:
COPIA: Arc
TRIPLICADO: Contabilidad. "No Válido como Cré

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LIBRO DE OBRA

0001

FISCALIZACIÓN DE LA DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRAD
Y VEREDA PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN - 20

Contratista: Eah Construcciones, Ing. Elio Acosta Herrera
Fiscalización: RVV INGENIERÍA
Contrato: Nº 77/2021
Fecha: 02/06/2022.
Lluvia: SI/NO:
Departamento: Central

Contratista a: Se realizo reparaciones en la calle 3 ex
bordos provocados por camiones que transitan sobre
de las empresas que también trabajan en sitio o

Fiscalización a:

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras
Fiscalización

José Almada
Residente de Obra
EAH CONSTRUCCIONES
Contratista

Habilitación Nº 1492
Papel de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
Impresos 10 de Agosto 683 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo - 01 Tal. 50 x 3 - del 051 al 100-

ORI
COP
TRIPLICADO: Contabilidad. "No Válido c

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LIBRO DE OBRA 0000101

FISCALIZACIÓN DE LA DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDA PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN - 2022 (SND)

Contratista: Eah Construcciones, Ing. Elio Acosta Herrera
Fiscalización: RVV INGENIERÍA Contrato: N° 77/2021
Fecha: 10/06/2022.
Lluvia: SI/NO:
Departamento: Central

Contratista a: Se realiza colocación de empedrados y cordón de hormigón sobre la calle N°2. Se deja constancia que una de las empresas realiza extensión de cañerías de desague pluvial al costado de la calle N° 2.

Fiscalización a: Idem

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras
Fiscalización

José Almada
Presidente de Obra
Contratista

Habilitación N° 1492
Papel de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
10 de Agosto 683 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo - 01 Tal. 50 x 3 - del 101 al 150-.
ORIGINAL: Comprador.
COPIA: Arch. Tributario.
TRIPLICADO: Contabilidad. "No Válido como Crédito Fiscal".

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LIBRO DE OBRA 0000113

FISCALIZACIÓN DE LA DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDA PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN - 2022 (SND)

Contratista: Eah Construcciones, Ing. Elio Acosta Herrera
Fiscalización: RVV INGENIERÍA Contrato: N° 77/2021
Fecha: 24/08/2022
Lluvia: SI/NO:
Departamento: Central

Contratista a: Continua trabajos de colocación de empedrado sobre la calle N°2. Se involucra a dejar constancia sobre la cañería de agua potable al costado de la calle N°3, el mal uso de los personales y de los camiones cisternas provocan acumulación de agua sobre la calle N°3, lo cual perjudica a nuestra obra. Se realiza excavación de bolsón sobre la calle N°3 y se realiza el pollerno del mismo.

Fiscalización a:

Ing. [illegible] les Viveros
Fiscal de Obras
Fiscalización

José Almada
Residente de Obra
EAH CONSTRUCCIONES
Contratista

Habilitación N° 1492
Papel de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
Imprenta 10 de Agosto 683 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo - 01 Tal. 50 x 3 - del 101 al 150-

ORIGINAL: Comprador.
COPIA: Arch. Tributario.
TRIPLICADO: Contabilidad. "No Válido como Crédito Fiscal".

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LIBRO DE OBRA 0000145

FISCALIZACIÓN DE LA DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDA PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN - 2022 (SND)

Contratista: Eah Construcciones, Ing. Elio Acosta Herrera
Fiscalización: RVV INGENIERÍA Contrato: N° 77/2021
Fecha: 04/08/2022
Lluvia: SI/NO:
Departamento: Central

Contratista a: Se realiza colocación de empedrado y adoquín sobre las calles 2 y calle 3 y calle 4.
Se deja constancia que no se pueden iniciar el cubo baldosones de Hormigón debido a que se debe realizar adjacente a una calle local construida por otra contratista, Puntal, la cual no se encuentra en condiciones.
Se deja constancia que hasta la fecha no es posible realizar intersecciones, ni empalmes de las calles construidas debido a que no se puede impedir el transito interno de las obras vecinas.

Fiscalización a: Se solicita reparar los cordones de las veredas de las Calle 3 y calle 2

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras
Fiscalización

José Almada
Residente de Obra
EAH CONSTRUCCIONES
Contratista

Habilitación N° 1492
Papel de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
ORIGINAL: Comprador.
COPIA: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad. "No Válido como Crédito F"

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LIBRO DE OBRA 0000148

FISCALIZACIÓN DE LA DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDA PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN - 2022 (SND)

Contratista: Eah Construcciones, Ing. Elio Acosta Herrera
Fiscalización: RVV INGENIERÍA Contrato: Nº 77/2021
Fecha: 04/08/2022
Lluvia: SI/NO:
Departamento: Central

Contratista a: Se realizó colocación de sardo de hormigón y empedrado sobre las calles 4 y 3.
Colocación de adoquín sobre la calle 2.
Se deja constancia de que la empresa Edifica se colocó un collarín a la cañería de agua potable en el punto de conflicto, colocaron un caño que cruza por la calle 3 de forma superficial (no se ve bien) y además colocaron una casilla para uso de las empresas, la instalación de estos elementos no se ha realizado de forma correcta y en unos días podríamos volver a tener problemas con esta instalación, solicitamos que cambien de ubicación de estas instalaciones para que no afecte al empedrado y adoquín que están en el perímetro y ya están terminados.

Fiscalización a:

Fiscalización

José Almada
Residente de Obra
EAH CONSTRUCCIONES
Contratista

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LIBRO DE OBRA 0000149

FISCALIZACIÓN DE LA DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDA PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN - 2022 (SND)

Contratista: Eah Construcciones, Ing. Elio Acosta Herrera
Fiscalización: RVV INGENIERÍA Contrato: N° 77/2021
Fecha: 05/09/2022.
Lluvia: SI/NO:
Departamento: Central

Contratista a: Se realiza colocación de empedrado y carpeta de hormigón sobre la calle 1.
Colocación de adoquín sobre la calle 2.
Se realiza colocación de cordón de bordillo por otra empresa, estas obras están al lado de varias tramos, muestras calles y se realizaron varios, me solicita que estas obras se organicen sin que afecten a las obras que ya realizamos y no atrasar el cronograma nuevas obras a realizarse.

Fiscalización a: Se solicita a la contratista iniciar los trabajos 4.1.2 del contrato, piso de H°A° pulido, incluye recubrimiento del piso de H°A° con sellador sintético.

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras
Fiscalización

José Almada
Residente de Obra
EAH CONSTRUCCIONES
Contratista

Habilitación N° 1492
Papel de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
10 de Agosto 683 c/ Cnel. Romero

ORIGINAL: Comprador.
COPIA: Arch. Tributario.

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LIBRO DE OBRA 0000151

FISCALIZACIÓN DE LA DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDA PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN - 2022 (SND)

Contratista: Eah Construcciones, Ing: Elio Acosta Herrera
Fiscalización: RVV INGENIERÍA Contrato: N° 77/2021
Fecha: 08/08/2022.
Lluvia: SI/NO:
Departamento: Central

Contratista a: Se realiza colocación de cordón lomada, empedrado y cordón de hormigón sobre las calles 2, 4 y 3.
Se realiza colocación de adoquín sobre la calle 3, se realiza respaldo de cordón de hormigón en varios tramos de la obra.
Se deja constancia de que no se pueden dar empalme del empedrado de la calle 2 y 1 debido a que no se tiene un diseño de la misma, principalmente por el tramo del sagrado, no tiene salida.
Hasta la fecha no se tiene realizar intersecciones de calles, por el transito circulando a las empresas, si realizamos intersección no podrán llegar a sus obras. La empresa que realiza el desagüe aluvial según material sobre nuestro adoquín ya terminado, calle 2.

Fiscalización a: Aún no han iniciado la realización del Item 4.1.2 del contrato Piso de H° A°.
- No se ha realizado las correcciones del Adoquín y de los empedrados de las calles 1, 2 y 3.

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras
Fiscalización

José Almada
Residente de Obra
CONSTRUCCIONES
Contratista

Habilitación N° 1492
Papel de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
Imprenta 10 de Agosto 683 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo - 04 Tel. 50 y 3 ...

ORIGINAL: Comprador.
COPIA: Arch. Tributario.

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LIBRO DE OBRA 0000152

FISCALIZACIÓN DE LA DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDA PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN - 2022 (SND)

Contratista: Eah Construcciones, Ing. Elio Acosta Herrera
Fiscalización: RVV INGENIERÍA Contrato: N° 77/2021
Fecha: 09/08/2022.
Lluvia: SI/NO:
Departamento: Central

Contratista a: Se realizó colocación de empedrado y vertido de hormigón sobre las calles 2, 4 y 3.
Se realizó colocación de adoquín sobre la calle 3.
Se deja constancia que la empresa que realizó el desagüe cloacal ha realizado un cruce sobre la calle 3, como también el estado en que realizaron dicho cruce, nuestra empresa no fue informada de que hay realización dicho cruce, falta de coordinación, tampoco cuenta con los metros de material aceptado de encarpetado. Se deja constancia sobre nuestra adoquín y empedrado, se solicita de restituir limpieza de todo de forma inmediata y que sea bajo cuenta, responsabilidad, de todo daño realizado a nuestra obra, también realizaron cruce en la calle 3, afectaron el trabajo y hay grietas que deben reparar una buena compactación y reposición de suelo granular.

Fiscalización a:

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras
Fiscalización

José Almada
Residente de Obra
Contratista

Habilitación Nº 1492
Papel de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
Imprenta 10 de Agosto 603 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo

ORIGINAL: Comprador.
COPIA: Arch. Tributario.

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LIBRO DE OBRA 0000153

FISCALIZACIÓN DE LA DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDA PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN - 2022 (SND)

Contratista: Eah Construcciones, Ing. Elio Acosta Herrera
Fiscalización: RVV INGENIERÍA Contrato: N° 77/2021
Fecha: 10/08/2022.
Lluvia: SI/NO:
Departamento: Central

Contratista a: Se realizó colocación de empedrado y sardinel de hormigón sobre la calle [illegible] y [illegible]. Se realizó colocación de sardinel sobre la calle [illegible]. Se solicita limpieza de las cámaras de inspección y reparación de obras en mal estado, dejadas por la empresa que realizó el desagüe cloacal, dejando como terminación a la calle, de un tramo a un tramo y no se pueden circular bien. Se solicita que el otro cruce que deben realizar sobre la calle [illegible] se realice de forma urgente, ya que nos informan de fechas que realizarán las mediciones y que sea inmediato, no podemos dar terminación a esta calle N° 2. Hasta la fecha no se pueden realizar intervenciones de calles.

Fiscalización a:

Ing. Lourdes Viveros Fiscal de Obras Fiscalización	José Almada Residente de Obra EAH CONSTRUCCIONES Contratista

Habilitación N° 1492
Papel de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
Asunción 10 de Agosto 603 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo

ORIGINAL: Comprador.
COPIA: Arch. Tributario.

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LIBRO DE OBRA 0000155

FISCALIZACIÓN DE LA DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDA PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN - 2022 (SND)

Contratista: Eah Construcciones, Ing. Elio Acosta Herrera
Fiscalización: RVV INGENIERÍA Contrato: N° 77/2021
Fecha: 12/08/2022.
Lluvia: SI/NO:
Departamento: Central

Contratista a: Se realiza solamente la mezcla de Hormigón y empedrado sobre la calle 1 y 2.
Se realiza colocación de adoquín sobre la calle 3.
No se realizó limpieza y remoción de tierras ocasionados por la empresa de desague pluvial.
No se puede realizar continuación de empedrado en intersecciones y veredas.
En conversación con la empresa que realiza otros componentes en la parte de Hormigón 3 y 3 nos solicitaron que realicemos solo la mitad del asfaltado debido a que se encuentra la estructura metálica del techo. Si realizamos todo el asfaltado. Se solicita que realicen estructura de techo para poder realizar nuestro asfaltado.

Fiscalización a:

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras
Fiscalización

José Almada
Residente de Obra
EAH CONSTRUCCIONES
Contratista

Habilitación N° 1492
Papel de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
10 de Agosto 683 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo
ORIGINAL: Comprador.
COPIA: Arch. Tributario.

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LIBRO DE OBRA 0000156

FISCALIZACIÓN DE LA DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDA PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN - 2022 (SND)

Contratista: Eah Construcciones, Ing. Elio Acosta Herrera
Fiscalización: RVV INGENIERÍA Contrato: N° 77/2021
Fecha: 13/08/2022
Lluvia: SI/NO:
Departamento: Central

Contratista a: Se realizó colocación de malla de Hormigón y empedrado sobre la calle 1 y 3.
Se realizó adoquín sobre la calle 3.
Se dejó constancia para la pista de Hormigón de 3x3, el proceso constructivo consiste en el de terminar la estructura de techo y posteriormente realizar la pista. Se solicita se realicen en la brevedad posible estos cambios para que podamos realizar la construcción de toda la pista, sin que esta quede en peligro de un mal clima luego de su terminación.

Fiscalización a:

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras
Fiscalización

José Almada
Residente de Obra
EAH CONSTRUCCIONES
Contratista

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LIBRO DE OBRA 0000157

FISCALIZACIÓN DE LA DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDA PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN - 2022 (SND)

Contratista: Eah Construcciones, Ing. Elio Acosta Herrera
Fiscalización: RVV INGENIERÍA Contrato: Nº 77/2021
Fecha: 15/08/2022.
Lluvia: SI/NO:
Departamento: Central

Contratista a: Se realizaron colocación de empedrado sobre la calle 1 y la calle 3.
Se realiza adoquín sobre la calle 3.
No se puede realizar otras maniobras para no impedir la circulación de los vehículos.
La empresa que realiza el desagüe pluvial no realizo limpieza de la calle 2, iniciaron trabajos en la calle 1, también acopiaron material sobre empedrado de la calle 1, la compactación de estos rellenos realizados por esta empresa no son los correctos, en las próximas podríamos tener problemas de asentamiento, ese tramo central restricto de esta punto para salvaguardar la integridad de nuestra obra.

Fiscalización a:

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras
Fiscalización

José Almada
Residente de Obra
EAH CONSTRUCCIONES
Contratista

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LIBRO DE OBRA 0000160

FISCALIZACIÓN DE LA DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDA PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN - 2022 (SND)

Contratista: Eah Construcciones, Ing. Elio Acosta Herrera
Fiscalización: RVV INGENIERÍA Contrato: N° 77/2021
Fecha: 18/08/2022.
Lluvia: SI/NO:
Departamento: Central

Contratista a: Se realiza colocación de cordón de Hormigón y empedrado sobre 1er 2 calles 1 y 3.
Se realiza colocación de adoquín sobre la calle 3.
La obra patinodromo realizo excavación sobre la calle 4, quito el empedrado, no nos informaron sobre este acuerdo, se solicita coordinación de trabajos así evitamos el detenido de nuestras obras ya terminadas.

Fiscalización a:
- En la calle 4 se ha realizado la excavación del empedrado sin informar a la Fiscalización y al contratista.
- El Residente de la obra de patinodromo ha informado que iban a realizar dichas reparaciones una vez instalado las cañerías de agua.
- Aún no se ha iniciado el piso de Hormigón Armado para la cancha de 3 x 3, el Item 4.1.2 del contrato.

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras
Fiscalización

José Almada
Residente de Obra
EAH CONSTRUCCIONES
Contratista

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LIBRO DE OBRA 0000162

FISCALIZACIÓN DE LA DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDA PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN - 2022 (SND)

Contratista: Eah Construcciones, Ing. Elio Acosta Herrera
Fiscalización: RVV INGENIERÍA Contrato: N° 77/2021
Fecha: 20/08/2022.
Lluvia: SI/NO:
Departamento: Central

Contratista a: Se realiza colocación de cordón de Hormigón y empedrado sobre la calle 1 y 3.
Se realiza colocación de adoquín sobre la calle 3.
No se realiza aun: limpieza sobre la calle 2 y 1 de la obra desagüe cloacal.

Fiscalización a:

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras
Fiscalización

José Almada
Residente de Obra
EAH CONSTRUCCIONES
Contratista

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LIBRO DE OBRA 0000163

FISCALIZACIÓN DE LA DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDA PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN - 2022 (SND)

Contratista: Eah Construcciones, Ing. Elio Acosta Herrera
Fiscalización: RVV INGENIERÍA Contrato: N° 77/2021
Fecha: 27/08/2022.
Lluvia: SI/NO:
Departamento: Central

Contratista a: Se realiza colocación de cordón de Hormigón y empedrado sobre la calle 1 y 3.
Se realiza colocación de adoquín sobre la calle 3.
Se realiza replantear de piletas de 3x3 para colocación de guías y se realizan ajustes de nivelación con herramientas manuales.

Fiscalización a:
- Aun no se ha realizado el piso de Hormigón en la cancha 3 X 3.

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras
Fiscalización

José Almada
Residente de Obra
EAH CONSTRUCCIONES
Contratista

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LIBRO DE OBRA 0000166

FISCALIZACIÓN DE LA DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDA PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN - 2022 (SND)

Contratista: Eah Construcciones, Ing. Elio Acosta Herrera
Fiscalización: RVV INGENIERÍA Contrato: N° 77/2021
Fecha: 25/08/2022.
Lluvia: SI/NO:
Departamento: Central

Contratista a: Se realiza colocación de cordón Hormigón y empedrado sobre las calles 1 y 3.
Se realiza colocación de adoquín sobre la calle 3.
Se realiza cargamento de toda la pista de Hormigón de 3x3, en presencia de la fiscalización y aprobación del cargamento por la misma.
El hormigón es de 150 fck, nos solicitan asentamiento de 16 cm (se realiza cargamento con este asentamiento) se realiza la terminación con helicoptero manual. Se sigue todas las indicaciones de la fiscalización.

Fiscalización a:

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras
RVV
Fiscalización

José Almada
Residente de Obra
EAH CONSTRUCCIONES
Contratista

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LIBRO DE OBRA 0000169

FISCALIZACIÓN DE LA DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDA PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN - 2022 (SND)

Contratista: Eah Construcciones, Ing. Elio Acosta Herrera
Fiscalización: RVV INGENIERÍA
Fecha: 29/08/2022. Contrato: N° 77/2021
Lluvia: SI/NO:
Departamento: Central

Contratista a: Se realiza colocación de cordón de Hormigón y empedrado sobre la calle N°1 y N°3
Se realiza adoquín sobre la calle N° 3 se inicia colocación sobre la calle N°1.
Se realiza riego de pista de Hormigón 3x3 para curado.
Se realizó empalme de la calle N° 2 con calle de Puntal.

Fiscalización a: - Se realizo la reunión en conjunto con la gente de Asc. y Fiscalización y contratista de forma a dejar los accesos para ser utilizados por los demás contratista.
- Se deja libre la calle 3, 25m hacia la calle 6 para usar como acceso.
- Se deja libre la calle 1, 25m hacia la calle 6 para usar como acceso.
- Se deja libre la calle 4, con la intersección con la calle 1 para usar como acceso.
- Se deja libre la intersección de la calle 3 y calle 2, para dejar los accesos de forma a transitar.

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras
Fiscalización

José Almada
Residente de Obra
EAH CONSTRUCCIONES
Contratista

Habilitación Nº 1492
UPapel de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
Impresos 10 de Agosto 683 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo - 01 Tel. ...
ORIGINAL

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LIBRO DE OBRA 0000178

FISCALIZACIÓN DE LA DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDA PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN - 2022 (SND)

Contratista: Eah Construcciones, Ing. Elio Acosta Herrera
Fiscalización: RVV INGENIERÍA
Contrato: N° 77/2021
Fecha: 8/9/2022
Lluvia: SI/NO:
Departamento: Central

Contratista a: Se realiza colocación de cordón de hormigón sobre la calle N°1, inicia empalme de calle 3 con el asfalto hacia el puente y hacia los eucaliptos.
Se realiza colocación de adoquín sobre la calle N°1
Se realiza compactación con rodillo liso de 10 tn a los empedrados de la calle N° 2 (entre patinodromo y BMX), la calle N°4 (se deja costanera de la contratista de la obra patinodromo realizo un corte de cañería sobre nuestro empedrado y luego del paso del rodillo liso se asentó en esa zona y quedó como un bache debido a la reparación deficiente realizada por esta empresa, falta de compactación al relleno)

Fiscalización a:

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras
Fiscalización

José Almada
Residente de Obra
EAH CONSTRUCCIONES
Contratista

Habilitación N° 1492
UtiPapel de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
Impresos 10 de Agosto 683 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo - 04 Tel. 50 x 2 - del 151 al 200
ORIGINAL: Comprador.
COPIA: Arch. Tributario

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LIBRO DE OBRA 0000179

FISCALIZACIÓN DE LA DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDA PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN - 2022 (SND)

Contratista: Eah Construcciones, Ing. Elio Acosta Herrera
Fiscalización: RVV INGENIERÍA Contrato: N° 77/2021
Fecha: 9/9/2022
Lluvia: SI/NO:
Departamento: Central

Contratista a: Se realizó colocación de cordón de hormigón y empedrado sobre la calle N°1 y N°3, empalmes.
Se realizó adoquín sobre la calle N°1.
Se realizó provisión de tubos de hormigón de 2,40 m de diámetro para alcantarilla en las calles N°1 y N°2.
Se deja constancia que el tránsito dentro del predio sobre las calles ya empedradas realizan daños a nuestro trabajo, se solicita organización para el cuidado de las obras que ya realizamos, no hay control para la entrada de camiones de gran porte, debemos realizar muchas reparaciones debido a estos daños.

Fiscalización a: La fiscalización solicita que el contratista, se encargue de controlar las obra, y sea responsable de dicha obra, ya que el responsable hasta la entrega definitiva de las obra es el contratista.

Ing. Lourdes Viveros Fiscal de Obras Fiscalización	José Almada Residente de Obra EAH CONSTRUC Contratista

Habilitación Nº 1492
Papel de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
10 de Agosto 683 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo - 01 Tal. 50 y 3 - del 151 al 200
ORIGINAL: Comprador.
COPIA: Arch. Tributario.

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LIBRO DE OBRA 0000180

FISCALIZACIÓN DE LA DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDA PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN - 2022 (SND)

Contratista: Eah Construcciones, Ing. Elio Acosta Herrera
Fiscalización: RVV INGENIERÍA Contrato: N° 77/2021
Fecha: 10/9/2022
Lluvia: SI/NO:
Departamento: Central

Contratista a: Se realiza empedrado sobre la calle N°3 y de cordón de hormigón.
Se realiza colocación de adoquín sobre la calle N°1.
Se deja constancia que la empresa que realiza la construcción de desagüe pluvial sigue realizando cruces en nuestro empedrado, los nuevos cruces se realizaron sobre la calle N°4 y la calle N°3, realizan la reparación de los mismos, con una compactación deficiente, al momento de realizar compactaciones se asienta quedando como un bacheo en algunas situaciones, se solicita que estas reparaciones sean realizadas nuevamente.

Fiscalización a: Se solicita al contratista realizar las reparaciones de los adoquinados de las calles 2, 3, 4.

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras
Fiscalización

José Almada
Residente de Obra
EAH CONSTRUCCIONES
Contratista

Habilitación Nº 1492
UPapel de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
Impresos 10 de Agosto 683 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo - 04 Tel. 60 x 2 - del 451 al 200

ORIGINAL: Comprador.
COPIA: Arch. Tributario.

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LIBRO DE OBRA 0000181

FISCALIZACIÓN DE LA DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDA PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN - 2022 (SND)

Contratista: Eah Construcciones, Ing. Elio Acosta Herrera
Fiscalización: RVV INGENIERÍA Contrato: N° 77/2021
Fecha: 12 / 09 / 2022
Lluvia: SI/NO:
Departamento: Central

Contratista a: Continua construcción de empedrado, empalmes en la calle N°3 en sus dos extremos.
Se realiza colocación de adoquines sobre la calle N°1 y la calle N°4, se realizan los giros.
Inicia trabajos de excavación para colocación de tubos de hormigón para alcantarilla sobre la calle N° 1, para dicha excavación se realiza retiro de empedrado ya realizado.
Se deja constancia de la circulación de maquinarias y camiones de gran porte que realizan daños al empedrado, se recomienda que se organice un sistema de control para que al ingreso de estos moviles no empeore la calles.

Fiscalización a: El contratista es responsable directo de la obra, y debe ser encargado de organizar que en los tramos no circulen camiones de gran porte, la Fiscalización no autoriza sobre las calles que circulen camiones de gran porte.

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras
Fiscalización

Ing. José Almada
Residente de Obra
CONSTRUCCIONES
Contratista

Habilitación Nº 1492
Papel de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
Impresos 10 de Agosto 683 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo - 01 Tal. 50 x 3 - del 151 al 200
ORIGINAL: Comprador.
COPIA: Arch. Tributario.

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LIBRO DE OBRA 0000186

FISCALIZACIÓN DE LA DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDA PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN - 2022 (SND)

Contratista: Eah Construcciones, Ing. Elio Acosta Herrera
Fiscalización: RVV INGENIERÍA Contrato: Nº 77/2021
Fecha: 17/09/2022.
Lluvia: SI/NO:
Departamento: Central

Contratista a: Se realiza construcción de empedrado sobre la calle Nº1 y Nº3.
Se realiza construcción de adoquín en la calle Nº 3 y Nº 2.
La empresa contratista de panidromo patinodromo realiza limpieza de la calle Nº4 con retropala, realiza daños de empedrados y cordones, hasta en algunos casos la vereda de adoquín.
Se realiza reconstrucción de empedrado descompuesto por agua de pozo artesiano sobre la calle Nº1.

Fiscalización a:

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras
Fiscalización

José Almada
Residente de Obra
Contratista CONSTRUCCIONES

Habilitación Nº 1492
Papel de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
10 de Agosto 683 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo - 01 Tal. 50 x 3 - del 151 al 200.
ORIGINAL: Comprador.
COPIA: Arch. Tributario.

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LIBRO DE OBRA 0000187

FISCALIZACIÓN DE LA DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDA PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN - 2022 (SND)

Contratista: Eah Construcciones, Ing. Elio Acosta Herrera
Fiscalización: RVV INGENIERÍA Contrato: N° 77/2021
Fecha: 18/09/2022
Lluvia: SI/NO:
Departamento: Central

Contratista a: Se realiza construcción de adoquín sobre la calle N°1 y la calle N°4.
Se deja constancia que a esta fecha hemos ejecutado 100 porciento de metros cuadrados de empedrado y adoquín, todos los trabajos pendientes son de terminación, reconstrucción.
Se deja constancia que la empresa contratista de la cancha de Futbol realizo vertimiento de un acceso de hormigón que invade del empedrado, esta empresa quito todo el cordón que ya habíamos colocado en esa zona sin autorización de nadie realizaron este trabajo.

Fiscalización a:

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras
Fiscalización

José Almada
Residente de Obra
PAH CONSTRUCCIONES
Contratista

Habilitación N° 1492
Papel de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
10 de Agosto 683 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo - 01 Tal. 50 x 3 - del 151 al 200
ORIGINAL: Comprador.
COPIA: Arch. Tributario.

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LIBRO DE OBRA 0000188

FISCALIZACIÓN DE LA DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDA PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN - 2022 (SND)

Contratista: Eah Construcciones, Ing. Elio Acosta Herrera
Fiscalización: RVV INGENIERÍA Contrato: N° 77/2021
Fecha: 19/ 01 /2022.
Lluvia: SI/NO:
Departamento: Central

Contratista a: Trabajos suspendidos por lluvia. Se deja constancia que el canal de tierra donde fueron construidas las alcantarillas no fueron rellenadas, provocando que el agua se acumule en la cunetas de hormigón y socavando el empedrado.
La empresa constructora que realiza la obra de canchas de futbol realizo cargamento al costado de la calle N°1, para habilitar ingreso de sus mixer a la zona de cargamento por nuestro empedrado, destruyendo media calzada, toda media calzada, de la calle N°3 entre las calles 1 y 2.

Fiscalización a: Se solicita presentar a la Fiscalización los planos actualizados conforme a obra.

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras
Fiscalización

José Almada
Residente de Obra
EAH CONSTRUCCIONES
Contratista

Habilitación N° 1492
Papel de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
10 de Agosto 683 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo - 01 Tal. 50 y 3 - del 151 al 200
ORIGINAL: Comprador.
COPIA: Arch. Tributario.

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LIBRO DE OBRA 0000189

FISCALIZACIÓN DE LA DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDA PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN - 2022 (SND)

Contratista: Eah Construcciones, Ing. Elio Acosta Herrera
Fiscalización: RVV INGENIERÍA Contrato: N° 77/2021
Fecha: 20/09/2022.
Lluvia: SI/NO:
Departamento: Central

Contratista a: se realiza terminación de adoquinado sobre la calle N°1
se realiza terminación en cordones de hormigón sobre la calle N°1.
Se deja constancia que la encargada de colocación de pastos no respeta la integridad de nuestras obras, al descargar sus camiones de gran porte, muchas veces chocan por el cordón, acarrean los pastos sobre los adoquinados y luego de empastar todo dejan todo sucio con arena negra, no realizan limpieza final, esto realizan en todos los lugares donde descargan sus camiones.

Fiscalización a:

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras
Fiscalización

José Almada
Residente de Obra
EAH CONSTRUCCIONES
Contratista

Habilitación N° 1492
Papel de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
Impresos 10 de Agosto 683 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo - 01 Tal. 60 x 3 - del 151 al 200.
ORIGINAL: Comprador.
COPIA: Arch. Tributario.

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LIBRO DE OBRA 0000191

FISCALIZACIÓN DE LA DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDA PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN - 2022 (SND)

Contratista: Eah Construcciones, Ing. Elio Acosta Herrera
Fiscalización: RVV INGENIERÍA Contrato: N° 77/2021
Fecha: 22/09/2022
Lluvia: SI/NO:
Departamento: Central

Contratista a: Se realizo terminación de adoquin a lo largo de la calle N°2 y compactación de la misma y cambio de adoquines dañados.
Se realizo correcciones de empedrado.
Se realizo reconstrucción de empedrado destruido por camiones de mas de 30 toneladas que circularon por la calle N°2 para acceder a la obra de parte de comidas, esto frente de la calle N°2 nos habian solicitado la contratista haciendose ellos responsables de la reparación de cualquier daño que podia haber sufrido.
Se realizo compactación con rodillo liso de 10 tn.

Fiscalización a: Se solicita presentar comprobantes de pago por recolección de basura, facturas por compra de Equipo de Protección Individual. Facturas por servicio de Sanitarios Quimicos.

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras
Fiscalización

José Almada
Residente de Obra
EAH CONSTRUCCIONES
Contratista

Habilitación N° 1492
Papel de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
Impresos 10 de Agosto 683 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo - 01 Tal. 50 x 3 - del 151 al 200-
ORIGINAL: Comprador.
COPIA: Arch. Tributario.
TRIPLICADO: Contabilidad. "No Válido como Crédito Fiscal".

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
LIBRO DE OBRA 0000192

FISCALIZACIÓN DE LA DE ADOQUINADO MIXTO CON EMPEDRADO Y VEREDA PEATONALES EN EL PREDIO DEL COP JUEGOS ASUNCIÓN - 2022 (SND)

Contratista: Eah Construcciones, Ing. Elio Acosta Herrera
Fiscalización: RVV INGENIERÍA Contrato: N° 77/2021
Fecha: 23/09/2022
Lluvia: SI/NO:
Departamento: Central

Contratista a: Se realizan terminaciones de adoquinado en la calle N° 2 y N° 4.
Se realiza reconstrucción de empedrado en la calle N° 2 y N° 3
Se realiza compactación con rodillo liso de 10 toneladas sobre la calle N° 3 entre las canchas de Futbol y hockey
Se deja constancia que hasta la fecha no se ha reparado los daños realizados en nuestro empedrado por la gente que realizo el canal de desagüe pluvial por la boca calle de la calle N° 3 y N° 1.

Fiscalización a: la Fiscalización solicita que el contratista presente el libro de obra al día de forma a dejar constancia de las actividades realizadas.

Ing. Lourdes Viveros
Fiscal de Obras
Fiscalización

José Almada
Residente de Obra
EAH CONSTRUCCIONES
Contratista

Habilitación N° 1492
Papel de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
10 de Agosto 683 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo - 01 Tal. 50 x 3 - del 151 al 200-
ORIGINAL: Comprador.
COPIA: Arch. Tributario.
TRIPLICADO: Contabilidad. "No Válido como Crédito Fiscal"