CONSORCIO
DEPORTIVO CAAGUAZU

RUC 80114618-6
18 de Julio Nro. 2350 c/ La Esperanza
Asunción - Paraguay

Asunción, 31 de agosto de 2022

Sr. Ricardo Deggeller
Coordinador General
XII Juegos Suramericanos Asunción 2022
Comité Olímpico Paraguayo
Medallistas Olímpicos 1, Bloque J



En representación de la Contratista Consorcio Deportivo Caaguazú, responsables de la ejecución de la obra ***"CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE CICLISMO PARA SUS MODALIDADES BMX - JUEGOS ASUNCION 2022 con ID: 395.255"*** nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar una prórroga de 45 días en el plazo de la obra de referencia.

Este pedido obedece a los siguientes motivos:

- Las lluvias y sus consecuencias que imposibilitan el acceso a la zona de trabajo para el ingreso de materiales importados desde afuera como así también la ejecución de los trabajos de movimiento de suelo dentro de la zona de trabajo, teniendo una implicancia negativa directa en los plazos de ejecución de obra.
- Modificaciones en el proyecto contractual y aprobaciones de los mismos. Se solicita la consideración de un tiempo para la definición de proyecto, entre los cuales se encuentra el pedido y aprobación del proyecto ejecutivo de la Pista FREESTYLE.

Resumiendo, los plazos de ejecución quedarían de la siguiente forma:

- Fecha de inicio contractual: **21/01/2022**
- Plazo: 6 Meses
- Fecha de fin contractual: **21/07/2022**
- Fecha de Prorroga Oficial otorgada por la Contratante**: 31/08/2022**
- Prorroga por lluvias y humedad: 5 días
  Se anexan el registro de precipitación de acuerdo con los informes de la DINAC.
- Prorroga por modificaciones de proyecto: 40 días
  Se solicita un tiempo entre la presentación del proyecto de la pista FREE STYLE y su aprobación para lo cual se anexan los mails que respaldan los pedidos de definición de proyecto y/o modificaciones y la fecha de aprobación
- Nueva fecha de fin modificado: **15/10/2022**

Sin otro particular y esperando su pronta respuesta, aprovechamos la ocasión para saludar.

Ing. Edgar Martinez
Representante Legal

DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0,0	0,0	3,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0				
2	24,4	0,0	6,4	0,5	6,0	0,0	0,0	0,0				
3	7,0	72,7	0,0	21,3	0,0	0,0	0,0	T				
4	0,0	45,4	0,0	9,6	T	0,0	0,0	0,0				
5	0,0	0,1	0,0	25,4	0,0	0,0	0,0	2,0				
6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	24,2	0,0	13,2				
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
8	7,0	0,0	0,0	0,4	0,0	T	0,0	0,0				
9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,1	0,0	T				
10	0,0	0,0	57,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0				
11	0,0	0,0	1,5	43,9	0,0	0,0	0,2	0,0				
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
13	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3	0,0	0,2	0,0				
14	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0				
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,1				
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	2,4	0,0				
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3				
18	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
19	T	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
20	0,0	2,6	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
21	0,0	27,2	0,0	15,2	0,0	T	0,0	0,0				
22	0,0	0,0	60,9	10,7	0,0	0,6	0,0	0,0				
23	0,0	0,0	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
24	3,6	0,0	50,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0				
25	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,4	0,0	0,0				
26	7,7	0,0	0,0	0,0	3,6	T	0,0	0,0				
27	4,7	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0				
28	0,0	22,9	0,0	17,6	T	0,1	3,7	0,0				
29	0,0		24,4	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0				
30	0,0		11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-				
31	0,0		0,0		0,5		0,0					
Total	54	171	270	151	66	47	12	23				
Máx. 24h	24,4	72,7	60,9	43,9	35,3	24,2	5,5	13,2				
Día Máx.	2	3	22	11	13	6	15	6				

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Ing. Alexandra Rocio Amarilla
Jefe Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
diana.gomez@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

RV: Antreproyecto BMX FREESTYLE Recibidos ×

Escenarios Deportivos ASU2022
para mí, celso_moreno@icsa.com.py, Veronica, Clara, Nadia

De: ICSA COP <icsacop@gmail.com>
Enviado el: viernes, 18 de marzo de 2022 08:28
Para: Escenarios Deportivos ASU2022 <escenariosdeportivos@asu2022.org.py>; celso_moreno@icsa.com.py;
Asunto: Antreproyecto BMX FREESTYLE

Buenos dias
Adjuntamos la memoria descriptiva y el plano de anteproyecto con cortes, plantas y renders de la pista de BMX FREESTYLE realizados con colaboración de nuestro especialista Rodrigo Vidales

Rogamos dar urgencia a la aprobación del mismo para poder entregar lo antes posible el proyecto ejecutivo y así dar inicio a las obras
Gracias

220317_ASU2022_Anteproyecto-Plano color.pdf

RV: BIKEPARK BMX FREESTYLE - ASU2022 - Proyecto ejecutivo

Recibidos ×

Escenarios Deportivos ASU2022
para mi, celso_moreno@ucsa.com.py, Veronica, Clara, Nadia

De: Escenarios Deportivos ASU2022 <escenariosdeportivos@asu2022.org.py>
Enviado el: miércoles, 27 de abril de 2022 08:56
Para: RVV Ingenieria <rvvingenieria@gmail.com>
CC: Christian Martinez Maidana <chmarmai@gmail.com>; Clara Rodas <clararodas@asu2022.org.py>
Asunto: RE: BIKEPARK BMX FREESTYLE - ASU2022 - Proyecto ejecutivo

Buenos días

Recibimos formalmente la aprobación de la pista de BMX Freestyle:

El diseño lo hemos revisado tanto en COPACI como en UCI y consideramos que esta aprobado para ser utilizado en ASU2022.

El grado de dificultad es bueno para este tipo de eventos y se ve creativo.

Estamos de acuerdo en que se comience su construcción.

Atentamente,

Gustavo Matus de la Parra

DT BMX Freestyle ASU2022

Sugerimos avanzar en los procesos en la brevedad posible

Saludos