NOTA UNCA / MEC Nº 298/2020 / LOTE 5

Coronel Oviedo, 07 de febrero de 2021

Econ. Alejandro Duarte
Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Presente:

> ***Ref.:*** **Convenio Específico de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Ciencias y la Universidad Nacional de Caaguazú** para la fiscalización de las obras de "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA – PLURIANUAL ID N.º 356.942" Convocado por el MEC en el marco del programa de expansión de la atención educativa para el desarrollo integral de niños desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional. Alcance ampliado.

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a donde corresponda a fin de remitir la APROBACIÓN de la solicitud realizada por la empresa contratista **SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S. A.**, dicho pedido consiste en la **PRÓRROGA DE PLAZOS DE 13 DÍAS** según Nota **SSC MEC 185 No. 6/2021** presentada en fecha **05 de febrero de 2021** correspondiente a la **Escuela Graduada Nº 2393 "Jorge A. Gadea"** del Lote **5**, debido a lluvias y sus consecuencias del **mes de enero** del corriente. -

El pedido fue verificado por la fiscalización, teniendo en cuenta los registros de precipitación diaria del mes de enero emitidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Se consideraron los días de lluvia a partir del 11 de enero de 2021 al 31 de enero de 2021.

Se adjuntan a la nota;

- Nota de pedido por parte de la contratista.
- Registro de lluvias de la DINAC
- Planilla diaria y mensual de los días de lluvia y sus consecuencias ocurridas en el mes de enero 2021 (11/01/2021 al 31/01/2021)
- Libros de Obras.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº 1247
Recibe: SARA.
DIA | HORA
05 03 2021 12:00

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

MES DE ENERO			
	LIBRO DE OBRA y PLANILLA DINAC		APROBADA
DIA	LLUVIAS EN LIBRO CENTRAL	REGISTRO DINAC CENTRAL	TOTAL
1			
2			
3			
4		8,6	
5			
6		7,4	
7		0,2	
8		4,1	
9		9,8	
10			
11			
12	Lluvia	T	Lluvia Reg. Dinac
13			
14			
15	Lluvia	21,2	Lluvia Reg. Dinac
16	Lluvia	25	Lluvia Reg. Dinac
17	Lluvia	9,2	Lluvia Reg. Dinac
18			
19			
20			
21			
22	Lluvia	15,4	Lluvia Reg. Dinac
23	Lluvia	0,2	Lluvia Reg. Dinac
24	Lluvia	1,1	Lluvia Reg. Dinac
25			
26	Lluvia	43,6	Lluvia Reg. Dinac
27	Lluvia	0,4	Lluvia Reg. Dinac
28	Lluvia	52,4	Lluvia Reg. Dinac
29	Lluvia	11	Lluvia Reg. Dinac
30	Lluvia	143,9	Lluvia Reg. Dinac
31	Lluvia	1	Lluvia Reg. Dinac
			13

Días de lluvia según registro de DINAC: 18 días
Días de Afectación según libro de obra: 13 días
Días aprobados en Total: **13 días**

Ing. Fredy Gabriel Ramírez Villanueva
Coordinador de Fiscalización
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO
LSOA

Asunción, 05 de febrero de 2021

SCC MEC 185 N° 6/2021

Señor:
Ing. Fredy Gabriel Ramírez Villanueva
Coordinador General de Fiscalización
Universidad Nacional de Caaguazú
Presente

CC.:
Arq. Patricia Josefina Sánchez de Ávila
Coordinadora
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
UOC- UEPP- MEC

Ref.: Contratación Vía Excepción Nº 02/2019: Construcción de espacios educativos, 185 espacios educativos para primera infancia. Plurianual. ID Nº 356942. Contrato Nº 13/2019.
Lote 5: Central, Alto Paraguay

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., en relación a los cálculos de afectación por días de lluvia, del Mes de enero de 2020 de nuestro Lote. Conforme a las nuevas disposiciones, hemos realizado los ajustes y conteo de las incidencias climáticas, conforme al Libro de Obras e Informe de Registros de lluvia de la DINAC para el siguiente periodo.

Periodo	Certificado	Registro **Dinac incidencias**	Incidencias **Libro de Obras**	Cantidad de días de prórroga
Enero 2021	Certificado del mes	13 días	13 días	**13 días**

Sin nada más que agregar, me despido cordialmente.

Ing. Luis María Gulino
Representante Legal

Dirección: [illegible]
Tel.: [illegible] Sitio web: [illegible]

MESA DE ENTRADA
CONVENIO UNCA-MEC
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
Recibido por:

DIA	MES	AÑO	HORA
05	02	2021	9:00

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2021

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0,0											
2	0,0											
3	0,0											
4	8,6											
5	0,0											
6	7,4											
7	0,2											
8	4,1											
9	9,8											
10	0,0											
11	0,0											
12	T											
13	0,0											
14	0,0											
15	21,2											
16	25,0											
17	9,2											
18	0,0											
19	0,0											
20	0,0											
21	0,0											
22	15,4											
23	0,2											
24	1,1											
25	0,0											
26	43,6											
27	0,4											
28	52,4											
29	11,0											
30	143,9											
31	1,0											
Total	355											
Máx. 24h	143,9											
Día Máx.	30											

Lic. María Lourdes Aveiro C.
Jefa Int. Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VIA EXCEPCION N° 02/2019 - "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942. SUSCRITO CON LA FIRMA SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

LIBRO DE OBRAS

N° 0000004

INSTITUCION EDUCATIVA:	Escuela Básica Nº 2393 Jorge A. Gadea
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 5 - Central - Contrato N° 13/2019
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 12-01-2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Continuan los trabajos de mamposteria, construcción de cerco perimetral colocación de cartel. Poda de arboles. Construcción de abrador. Sin actividad por la tarde por lluvia //	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

MANUEL AREVALOS
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2846

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VIA EXCEPCION N° 02/2019 - "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942. SUSCRITO CON LA FIRMA SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

LIBRO DE OBRAS

N° 0000007

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica Nº 2393 Jorge A. Gadea
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 5 - Central - Contrato N° 13/2019
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 15-01-2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad pluvioso.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

MANUEL AREVALOS
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2846

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VIA EXCEPCION N° 02/2019 - "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942. SUSCRITO CON LA FIRMA SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

LIBRO DE OBRAS

N° 0000008

INSTITUCION EDUCATIVA:	Escuela Básica Nº 2393 Jorge A. Gadea
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 5 - Central - Contrato N° 13/2019
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 12-01-2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

MANUEL AREVALOS
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2846

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	ARQ. FISCAL GONZALEZ F. Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VIA EXCEPCION N° 02/2019 - "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942. SUSCRITO CON LA FIRMA SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

LIBRO DE OBRAS

N° 0000009

INSTITUCION EDUCATIVA:	Escuela Básica N° 2393 Jorge A. Gadea
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 5 - Central - Contrato N° 13/2019
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 17-01-2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

MANUEL AREVALOS
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2846

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VIA EXCEPCION N° 02/2019 - "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942. SUSCRITO CON LA FIRMA SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

LIBRO DE OBRAS

N° 0000014

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 2393 Jorge A. Gadea
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 5 - Central - Contrato N° 13/2019
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 22-01-2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	**FISCAL:** TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

MANUEL AREVALOS
Ingeniero Civil
Reg. N° 2846

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VIA EXCEPCION N° 02/2019 - "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942. SUSCRITO CON LA FIRMA SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

LIBRO DE OBRAS

N° 0000015

INSTITUCION EDUCATIVA:	Escuela Básica Nº 2393 Jorge A. Gadea
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 5 - Central - Contrato N° 13/2019
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 23-01-2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

MANUEL AREVALOS
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2846

EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VIA EXCEPCION N° 02/2019 - "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942. SUSCRITO CON LA FIRMA SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

LIBRO DE OBRAS

N° 0000016

INSTITUCION EDUCATIVA:	Escuela Básica N° 2393 Jorge A. Gadea
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 5 - Central - Contrato N° 13/2019
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 24-01-2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad	
Domingo y lluvia.	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

MANUEL AREVALOS
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2846

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VIA EXCEPCION N° 02/2019 - "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942. SUSCRITO CON LA FIRMA SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

LIBRO DE OBRAS

N° 0000018

INSTITUCION EDUCATIVA:	Escuela Básica N° 2393 Jorge A. Gadea
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 5 - Central - Contrato N° 13/2019
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 26-01-2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

MANUEL AREVALOS
Ingeniero Civil
Reg. N° 2846

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VIA EXCEPCION N° 02/2019 - "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942. SUSCRITO CON LA FIRMA SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

LIBRO DE OBRAS

N° 0000019

INSTITUCION EDUCATIVA:	Escuela Básica N° 2393 Jorge A. Gadea
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 5 - Central - Contrato N° 13/2019
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 27-01-2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad Lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

MANUEL AREVALOS
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2846

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VIA EXCEPCION N° 02/2019 - "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942. SUSCRITO CON LA FIRMA SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

LIBRO DE OBRAS

N° 0000020

INSTITUCION EDUCATIVA:	Escuela Básica Nº 2393 Jorge A. Gadea
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 5 - Central - Contrato N° 13/2019
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 28-01-2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad Lluvia.	Se observo lo siguiente: 1) las varillas de hierros c/ presencia de oxido, se pide que se limpie antes de proceder a usar 2) Se recuerda q/ los personales deben utilizar su equipo de seguridad casco, zapatones y chalecos. 3) Acopio de materiales en la vereda. 4) completar el vallado hacia el fondo.

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

MANUEL AREVALOS
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2846

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

ARQ. [illegible] GONZALEZ F.

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VIA EXCEPCION N° 02/2019 - "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942. SUSCRITO CON LA FIRMA SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

LIBRO DE OBRAS

N° 0000021

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica Nº 2393 Jorge A. Gadea
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 5 - Central - Contrato N° 13/2019
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 29-01-2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

MANUEL AREVALOS
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2846

EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VIA EXCEPCION N° 02/2019 - "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942. SUSCRITO CON LA FIRMA SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

LIBRO DE OBRAS

N° 0000022

INSTITUCION EDUCATIVA:	Escuela Básica N° 2393 Jorge A. Gadea
EMPRESA CONTRATISTA:	Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO:	Lote 5 - Central - Contrato N° 13/2019
FISCALIZACIÓN:	Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR:	Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 22-01-2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

MANUEL AREVALOS
Ingeniero Civil
Reg. Nº 2846

EMPRESA CONTRATISTA Firma y Sello	FISCAL Firma y Sello	CPI UEPP Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479062-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VIA EXCEPCION N° 02/2019 - "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 356.942. SUSCRITO CON LA FIRMA SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

LIBRO DE OBRAS

N° 0000023

INSTITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 2393 Jorge A. Gadea
EMPRESA CONTRATISTA: Sociedad Constructora Chaco S.A.
LOTE - DEPARTAMENTO - CONTRATO: Lote 5 - Central - Contrato N° 13/2019
FISCALIZACIÓN: Universidad Nacional de Caaguazú
SUPERVISOR: Jefatura de la Supervisión CPI - UEPP - MEC

DIA: 31-01-2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin Actividad por Lluvia	

CASILLA DE LLUVIAS E INCIDENCIAS

DIA:			
DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SUSPENDIDOS Y RUBROS AFECTADOS			

FUERZA MAYOR

CAMINOS INTRANSITABLES:

CORTES DE RUTA:

OBSERVACIONES:

MANUEL AREVALOS
Ingeniero Civil
Reg. N° 2846

EMPRESA CONTRATISTA
Firma y Sello

FISCAL
Firma y Sello

CPI UEPP
Firma y Sello

IMPRENTA CONTINENTAL - Habilitación N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 00001/00100 - Enero - 2021

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO