60 (sesenta) 000327 Trescientos veinte y siete

CONSTRUPAR S.A.

Construcción de Proyectos de Servicios Públicos
OFICINA CENTRAL Y TALLERES: Paso de Patria y Cadetes de Boquerón
Teléfono y Fax: (021) 990588.- 990800/1
San Antonio - Paraguay
ADMINISTRACIÓN: Quesada Nº 4493 esq. G. Saravi
Teléfono y Fax: 021-662948 / 662954 - E-mail: construparsa@construpar.com.py

TIMBRADO Nº: 15399960
Fecha Inicio Vigencia: 01/02/2022
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2023
RUC: 80008141 - 2
FACTURA
Nº 001-002- 0001490

a de Emisión: 02 de Diciembre de 2022 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [ ] X

BRE O RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
86 004 239-5

NOTA DE REMISIÓN N°:

CCIÓN: Oliva Nº 411 esq. Alberdi TELÉFONO: 414.9000

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Contrato S.G. MINISTRO Nº 120/2020.				
	Llamado MOPC Nº 188/2019. Licitación Pública Na-				
	_cional (LPN) Obras de Pavimentación Tipo Asfáltico				
	de Tramos de Caminos Vecinales en los Departamentos				
	de San Pedro, Canindeyú, Caazapa, Paraguari, y Ñeem-				
	_bucu - Ad Referendum al PGN 2020. ID 373116.				
	Lote Nº 9 - TRAMO 2: Río Karapa-Pto.Adela (Canindeyú)				
	Long.18,774 Km (desde Km 16+226 al Km 35+000).				
	Resolución MOPC Nº 454 del 25/03/2020				
	Certificado Nº 23 Marzo/2022				
	Factura G.				
	Monto del certificado del mes (IVA Incluido)	1.379.731.113			
	Ajuste del mes (IVA Incluido)	265.590.938			
	Regul.Reajuste (Cert.Nº 22 Feb/2022)	252.660.438			
	Total básico + ajustes (IVA Incluido)	1.897.982.489			
	Devolución de anticipo (10%)		0		
	Monto líquido de la factura (IVA Incluido)	1.897.982.489			1.897.982.489
	Retención de Garantía (5%)	94.899.124			
totales			0	0	1.897.982.489

Guaraníes: Un Mil Ochocientos Noventa y Siete Millones Novecientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve.

l a Pagar 0

idación del IVA: (5%) (10%) 172.543.863 TOTAL IVA: 172.543.863

Graf S.R.L.- Habilitación Nº 1708 - RUC: 80057785 - 0
: (021) 511 906 / 527 296 - Uscher Ríos c/ Magallanes - Fdo. de la Mora
ks 50 x 3 del 1.401 - 1.600 - 01/02/2022

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido para crédito fiscal)

000326 Trescientos veinte y seis

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
CONSTRUPAR S.A. QUESADA 4493 ESQ. SARAVI Tel: 662948 - 662954 mail: carlosb@construpar.com.py	Tel:	Certificado N°: 23 (Cincuenta y Seis) Mes/Año: Marzo/2022

DE CONTRATO:	24/04/2020
DE INICIO:	18/05/2020
CONTRACTUAL:	15 Meses
O CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 39.791.189.562
O CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 43.770.308.518
VIGENTE:	23 Meses
O VIGENTE (Sin IVA):	Gs 39.791.189.562
O VIGENTE (Con IVA):	Gs 43.770.308.518

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Prog. Contract.	0, 00 %	0, 00 %
A. Prog. Modif. Vig.	0, 98 %	120, 00 %
Avance ejecutado	3, 18 %	120, 00 %
Teórico	3, 18 %	160, 04 %

MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
1. Monto total de los trabajos a la fecha	52.524.369.323
2. Monto total del los trabajos al mes anterior	51.144.638.210
3. Monto de los trabajos del mes	1.379.731.113
1. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
2. Acopio de material (IVA incluido)	0
3. Certificado del mes	1.379.731.113

DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	1.379.731.113
2. Ajuste del mes (IVA incluido)	265.590.938
3. Regularización de reajuste (Certificado Nº:22 - Febrero/2022)	252.660.438
4. Total [illegible]co + ajustes (IVA incluido)	1.897.982.489
5. Devo[illegible]ón de anticipo (10%)	0
6. Retención de garantía (5%)	-94.899.124
7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	1.897.982.489
9. Son guaranies: Mil ochocientos noventa y siete millones novecientos ochenta y dos mil cuatrocientos ochenta y nueve	

ING. ALBERTO FRANCISCO NAVARRO VERGARA
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSTRUPAR S.A.

ING. JUAN FRANCISCO PINTOS VILLATE
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

000325 Trescientos veinte y cinco

CONTRATISTA CONSTRUPAR S.A. QUESADA 4493 ESQ. SARAVI Tel: 662948 - 662954 Email: carlosb@construpar.com.py	M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	FISCALIZACIÓN 51 (Cincuenta y Un) Tel:

ACTA DE MEDICION
Certificado de Trabajo N° 23 Marzo/2022

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado:
A. Prog. Contract.	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif. Vig.	0,98 %	120,00 %
Avance ejecutado	3,18 %	120,00 %
Teórico	3,18 %	160,04 %

localidad de LA PALOMA, Departamento de CANINDEYU, a los 1 dias del mes de Abril del año 2022, se reúnen, por una parte, el ALBERTO FRANCISCO NAVARRO VERGARA, INGENIERO JEFE DE OBRA, en representación de CONSTRUPAR S.A. y el ING. JUAN ICISCO PINTOS VILLATE, SUPERVISOR/A DE OBRA, en representación de MOPC; Obra: "OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO LTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y MBUCU. LOTE 9", que suscriben el presente Acta, han procedido a la verificación de los trabajos ejecutados en obra durante el de Marzo del año 2022.-

cuerdo a las C.G.C., las cantidades que figuran en el acta del presente certificado no tienen carácter definitivo, por lo tanto quier error u omisión serán rectificados en los próximos certificados. Los ítems ejecutados son los siguientes:

N°	Descripción de los trabajos	U/M	Cantidades		Cantidades ejecutadas			
			Contractual	C.M. 3	Anterior	Presente	Acumulado	% Ejecut.
	Nº 9: RIO KARAPA - PTO. ADELA (CANINDEYU) LONG: 18.774 KM - (DESDE KM 16+226 AL KM 35+000)							
9	Terraplenes	m3	207.886,38	259.798,85	227.711,23	32.087,621501586	259.798,85	100,000 %
10	Sub Rasante de suelo seleccionado (CBR=10%)	m3	36.103,47	55.133,13	55.133,13	0,004494250860911 69	55.133,13	100,000 %
35	Señalización Vertical	m2	34,06	34,06	0,00	34,06	34,06	100,000 %
40	Postes de Kilometraje	und	18,00	15,00	0,00	15,00	15,00	100,000 %

ING. ALBERTO FRANCISCO NAVARRO VERGARA
INGENIERO JEFE DE OBRA
CONSTRUPAR S.A.

ING. JUAN FRANCISCO PINTOS VILLATE
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC