CONSTRUCTORA ACARAY S.A. Supercarretera a Itaipú Teléfono: +595 61 574 462 - Fax: +595 61 570 245 Hernandarias - Alto Paraná	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Dirección de Vialidad Oliva esquina Alberdi - 2º Piso Teléfono: 4149000 (RA) Asunción - Paraguay	0000060

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 206/2021 – LPN Nº 109/2020 OBRA:
ACCESO AL 2º PUENTE SOBRE EL PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO – FOZ DE IGUAZU. CONEXIÓN A LA RED INTERURBANA EXISTENTE.

LIBRO DE OBRA

PARA: Fiscalización - M.O.P.C.
DE: Contratista - Constructora Acaray S.A.
FECHA: 13/12/2024
ASUNTO: REGISTRO DE LLUVIAS 2024

Por la presente presentamos como anexo la planilla oficial de registro de lluvias correspondiente al año 2024, hasta la fecha de hoy.-

Cuadro Resumen de días NO TRABAJADOS:

- Enero 15 días
- Febrero 10 días
- Marzo 8 días
- Abril 19 días
- Mayo 26 días
- Junio 15 días } ORDEN DE EJECUCIÓN Nº 14
- Julio 15 días
- Agosto 11 días
- Septiembre 12 días
- Octubre 13 días
- Noviembre 14 días

También comentamos que la última prórroga solicitada por inclemencias climáticas (ORDEN DE EJECUCION Nº 14), fue considerado hasta el 31 de julio del presente año.-

OBSERVACIONES: Se adjunta planilla de registro de lluvias del 2024 a la fecha.-

Ing. Laura C. Arévalo V. Fiscal Residente de Obra Firma de la Fiscalización M.O.P.C.	Ing. Julio Cesar Cabañas Constructora Acaray S.A. Firma de la Contratista
FECHA:	FECHA: 13/12/2024