NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 01

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 10 Acaray Barrio San Juan - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	06-12-2023

En el dia de la Fecha prevista con los representantes y Fiscales asignados por la Gobernación del Alto Parana se reunen a fin de coordinar actividades, para apertura de camino y así dar inicio a la construcción de pavimento tipo empedrado

Ya en el lugar con presencia de representantes tecnicos de empresa adjudicada y representantes de mencionada Gobernación proceden a realizar verificacion de medidas con planos y planillas de computometrico en manos, donde se definen cuales serian los planos a ser intervenidos

Tras definir detalles en mencionada reunion, se destaca la necesidad de contar con un libro de obra, la cual se encuentra estipulado en pliego de bases y condiciones, tambien en especificaciones tecnicas, dicho libro sera utilizado para tomar acta del avance de la semana de la obra en ejecución, como así tambien cualquier modificación que se pueda presentar durante la ejecución, como así tambien este sera el principal medio de comunicación entre ambas partes, cada hoja debera ser enumerada y deberá contar con datos del dia, este libro quedará a cargo de empresa contratista.

Las actividades culminan por lluvia.

Fiscal de Obras
SERVICON S.R.L
RUC: 80089144 - 7
Arq. Carolina Arias
Reg. M.O.P.C. Nº 2.043

Contratista
NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 02

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 10 Acaray Barrio San Juan - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

07/12/2023 → No se registron actividades por lluvia.

09/12/2023 → No se registron actividades por lluvia.

10/12/2023 → No se registron actividades por lluvia

.....
Fiscal de Obras
SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7
Arq. Carolina Arias
Reg. M O P C Nº 3.046

.....
Contratista
NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 03

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 10 Acaray Barrio San Juan - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	13-12-2023

En el dia de la Fecha llegan los obreros al sitio de obra, aprox. a las 06:50hs. los trabajos realizados son los siguientes:

Equipo asignado por empresa contratista proceden a realizar recorrido en sitio de obra. Inician trabajos de levantamiento planialtimetrico, replanteo y marcación con estacas de madera usando como referencia planos otorgados por encargados de la Gobernación, tambien asi planilla de computometrico y geolocalización descargados de la DNCP.

En el transcurso de la mañana proceden a la colocación del cartel de obras con datos detallados de adjudicación requeridos según especificaciones tecnicas.

A ultimas horas de la tarde grupos de obreros proceden a despejar el camino, limpieza y retiro de desechos previo a llegada de la motoniveladora para apertura de camino.

Proceden tambien a la colocación de señalización correspondiente al cierre de camino, Equipo tecnico encargado por parte de empresa contratista se acerca al sitio de obra para realizar verificación de los trabajos realizados.

Aprox. a las 17:30hs culminan las actividades.

.....
Fiscal de Obras

SERVICONS
RUC: 80085143
Arq. Carolina
Reg

.....
Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 04

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 10 Acaray Barrio San Juan - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	15-12-2023

En el dia de la fecha los obreros llegan al sitio de obra aprox. a las 06:40 hs. Los trabajos realizados son los sgtes.

A primeras horas de la mañana llega al lugar el maquinista con la motoniveladora para proceder a inicio de apertura de camino

A primera hora de la mañana (corroborar) todos los puntos de marcación inicia el trabajo de perfilación de terreno en tramo inicial posteriormente procede a preparación de caja para empedrado, limitar las marcaciones a fin de obtener el nivel necesario para la buena ejecución de la obra en cuestión.

En horas de la tarde representantes de la Gobernación llegan al lugar para realizar verificaciones de los trabajos realizados proceden a tomar capturas fotograficas sin Observaciones.

Aprox. a las 17:00hs culminan las actividades.

.....
Fiscal de Obras
SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7
Arq. Carolina Arias
Reg. M O P C Nº 3.045

.....
Contratista
NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 05

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 10 Acaray Barrio San Juan - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	18-12-2023

En el dia de la Fecha los obreros llegan al sitio de obra aprox. a las 06:55hs. Los trabajos realizados son los siguientes.

Acopio de Herramientas manuales, cordon y Hormigon pre-fabricado de 0,50 x 0,30 x 0,10, arena y cemento para colocación de la misma.

Motoniveladora procede a realizar apertura y preparación de terreno en tramos resaltantes.

Residente encargado por parte de la empresa adjudicada corrobora avance de obra, sin haber observaciones

Culminan las actividades a las 17:00hs.

Fiscal de Obras

SERVICON S.R.L
RUC: 80085144-7
Arq. Carolina Arias
Reg. M.O.P.C. Nº

Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 06

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 10 Acaray Barrio San Juan - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

20/12/2023 → Hasta la fecha 24/12/23
No se registran actividades por lluvia

27/12/2023 → Equipo tecnico a cargo de la empresa contratista llega al lugar de la obra a fin de verificar el estado humedo del terreno de los dias anteriores de lluvia

.....
Fiscal de Obras

SERVICON S.R.L.
RUC. 80085144
Arq. Carolina Arias
Reg. M.O.P.C. Nº 3.045

.....
Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 07

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 10 Acaray Barrio San Juan - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	02/01/2024

En el dia de la Fecha los obreros llegan al sitio de obra a las 06:30hs aprox. Los trabajos realizados son los siguientes.

Acopio de Herramientas manuales, cadon y hormigon prefabricado de 0,50x0,30x0,10, arena y cemento para colocación de los mismos

Motoniveladora procede apertura y preparación terreno en tramos restantes.

Residente encargado por parte de empresa adjudicada corrobora avance de obra, sin haber observaciones.

Culminan las actividades a las 17:00hs.

.....
Fiscal de Obras

SERVICON S.R.L.
RUC. 80085144-1
Arq. Carolina Arias
Reg. M O P C N° 3.045

.....
Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 08

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 10 Acaray Barrio San Juan - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

04/01/2024 -> No se registron actividades por lluvia

.....
Fiscal de Obras

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-7
Arq. Carolina Aria
Reg. M.O.P.C. Nº 3.045

.....
Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 09

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 10 Acaray Barrio San Juan - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	06-01-2024

Equipo tecnico a cargo de la empresa contratista llegar al lugar de la obra a fin de verificar por el estado humedo de terreno, de los dias de lluvias anteriores

Fiscal de Obras

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7
Arq. Carolina Arias
Reg. M O P C N° 3.045

Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 10

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 10 Acaray Barrio San Juan - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

08/01/2024 → No se registran actividades por lluvia.

11/01/2024 → Equipo tecnico a cargo de la empresa contratista llega al lugar de la obra a fin de verificar, el estado humedo de terreno de los dias de lluvias anteriores

Fiscal de Obras
SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7
Arq. Carolina Arias
Reg. M O P C Nº 3.045

Contratista
NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 11

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 10 Acaray Barrio San Juan - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	13/01/2024

En el dia de la Fecha los obreros llegan al lugar de obra aprox. a las 6:30 hs. Las actividades realizadas son las siguientes.

Acopio de herramientas manuales, cordon de hormigon prefabricado de 0,50 x 0,30 x 0,10 (arena y cemento para colocación de los mismos.

Motoniveladora procede a realizar apertura y preparación de terreno en tramos restantes.

Residente encargado por parte de empresa adjudicada corrobora avance de obra, sin haber observaciones

Las actividades culminan a las 17:15 hs.

Fiscal de Obras
SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7
Arq. Carolina Arias
Reg. M O P C Nº 3.045

Contratista
NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 12

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 10 Acaray Barrio San Juan - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

16/01/2024 → No se registran actividades por lluvia

17/01/2024 → No se registran actividades por lluvia

19/01/2024 → Equipo tecnico a cargo de la empresa contratista llegan al lugar a fin de verificar estado humedo del terreno de los dias de lluvia anteriores.

.....
Fiscal de Obras

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7
Arq. Carolina Arias
Reg. M O P C N° 3.045

.....
Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 13

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 10 Acaray Barrio San Juan - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	21-01-2024

En el dia de la Fecha los obreros llegan al sitio de obra a las 06:50 hs.
Los trabajos realizados son los siguientes:

Acopio de Herramienta manuales cordon de hamigon prefabricado de 0,50 x 0,30 x 0,10 arena y cemento para colocación de los mismos.

Motoniveladora procede a realizar apertura y perfilación de terreno en tramos restantes.

Residente encargado por parte de la empresa adjudicada corroborá avance de obra, sin haber Observaciones.

Las actividades culminan a las 17:15 hs.

Fiscal de Obras

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7
Arq. Carolina Arias
Reg. M.O.P.C. Nº 3.045

Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 14

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 10 Acaray Barrio San Juan - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

23-01-2024 Hasta 24-01-2024 → No se registran actividades por lluvia.

26/01/2024 → Equipo encargado de empresa contratista llega al lugar de la obra a fin de verificar, por el presente estado humedo del terreno de los dias de lluvias anteriores

.....
Fiscal de Obras
SERVICON S.R.L.
RUC 80085144 - 7
Arq. Carolina Arias
Reg. M O P C N° 3.045

.....
Contratista
NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 15

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 10 Acaray Barrio San Juan - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

En el dia de la fecha los obreros llegan al sitio de obra aprox. a las 06:40 hs. Los trabajos realizados son los sgtes.

A primera hora de la mañana llega al lugar el maquinista con la motoniveladora para proceder al inicio de obra y apertura de camino.

Una vez corroborado todos los puntos de marcación inicia el trabajo de perfilación de terreno en tramo inicial posteriormente se procede a la preparación de cajo para empedrado, limitar marcaciones a fin de obtener el nivel necesario para la buena ejecución de la obra en cuestión

En hs de la tarde representantes de la Gobernación llegan al lugar para realizar verificación de los trabajos realizados procediendo a tomar capturas fotograficas.

Aproximadamente a las 17:00 hs culminan actividades

Fiscal de Obras

SERVICIOS R.L.
RUC: 80085144 - 1
Arq. Carolina Arias
Reg. MOPC Nº 3.045

Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 16

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 10 Acaray Barrio San Juan - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	31-01-2024

En el dia de la fecha los obreros llegan al sitio de obra a las 07:00 hs. Las actividades realizadas son las siguientes:

Acopio de herramientas manuales cordon de hormigon prefabricados 0,50 x 0,30 x 0,10, arena y cemento para colocación de los mismos.

Motoniveladora procede a realizar apertura y preparación de terreno en tramos restantes.

Residente encargado por parte de empresa contratista corrobora avance de obra, sin haber observaciones
Culminan las actividades a las 17:00 hs aprox.

Fiscal de Obras

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144-
Arq. Carolina Arias
Reg. M O P C N° 3.045

Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 17

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 10 Acaray Barrio San Juan - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

03/02/2024 Hasta la Fecha 06/02/2024

No se registron actividades por lluvia.

Fiscal de Obras

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144
Arq. Carolina Ariel
Reg. M O P C N° 3.045

Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 18

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 10 Acaray Barrio San Juan - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

09/02/2024

En el dia de la Fecha las actividades inician aprox. a las 06:30hs. Las actividades realizadas son las sigtes.

Acopio de materiales varios
Colocación de cordones de hormigon
Asentamiento de piedra para empedrado

Aproximadamente a las 17:00 culminan actividades.

10/02/2024

No se registran actividades por lluvia

11/02/2024

Por humedad generada por dias de lluvia no se registran actividades.

.....
Fiscal de Obras

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7
Arq. Carolina Arias
Reg. M O P C N° 3.045

.....
Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4

Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 19

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 10 Acaray Barrio San Juan - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

13-02-2024 Hasta la Fecha 17-02-2024 → No se registron actividades por lluvia.

19/02/2024

En el dia de la Fecha equipo tecnico de la entidad contratante visita obra para verificar avance tras no haber actividades por el barro por lluvias por dias anteriores toman capturas fotograficas y culminan la verificación.

21/02/2024

Por humedad generada a consecuencia de lluvia en dias anteriores no se registran avances.

Fiscal de Obras
SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144 - 7
Arq. Carolina Arias
Reg. M O P C N° 3.045

Contratista
NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 20

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2023
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 10 Acaray Barrio San Juan - Ciudad del Este

OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

27/02/2024

A consecuencia de lluvia caida el domingo se encuentra agua acumulada en el area de trabajo tras imposibilitar trabajos, No se registran actividades en la Fecha.

28/02/2024

Sin actividad por lluvia.

29/02/2024

Sin actividad por lluvia

.....
Fiscal de Obras

SERVICON S.R.L.
RUC: 80085144
Arq. Carolina Arias
Reg. M.O.P.C. Nº 3.045

.....
Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 21

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2024
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo Empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 10 Acaray Barrio San Juan - Ciudad del Este

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

1-03-24 Sin actividad por lluvia
2-03-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia
3-03-24 Domingo
4-03-24 Sin actividad por lluvia
5-03-24 Sin actividad por lluvia
6-03-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia
7-03-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia
8-03-24 Sin actividad por lluvia.
9-03-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia
10-03-24 Domingo.
11-03-24 Acopio de piedra y asentamiento de la misma para empe
12-03-24 Colocación de cordones de Hormigón.
13-03-24 Relleno de tierra en sectores requeridos, para colchón de tierra colorada para empedrado.
14-03-24 Acopio de cordón, cemento y arena para morizada
15-03-24 Asentamiento de piedra para empedrado.
16-03-24 Sin actividad por lluvia.
17-03-24 Domingo.
18-03-24 Sin actividad por lluvia
19-03-24 Sin actividad por lluvia.
20-03-24 Sin actividad por lluvia
21-03-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia.
22-03-24 Sin actividad por lluvia.
23-03-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia.
24-03-24 Domingo
25-03-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia
26-03-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia.
27-03-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia
28-03-24 Asentamiento de piedra para empedrado

.....
Fiscal de Obras

SERVICON S.R.L. RUC: 80085164-7 ARQ. GUILLERMO ARCES Reg. M.O.P.C. Nº 3345

.....
Contratista

NSV II SRL RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y Servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 22

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2024
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo Empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 10 Acaray Barrio San Juan - Ciudad del Este

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

29-03-24 Colocación de cordones de hormigón
30-03-24 Acopio de materiales varios.
31-03-24 Domingo
01-04-24 Asentamiento de piedra para empedrado, visita del fiscal de obra para verificar avance.
02-04-24 Acopio de piedra y asentamiento de las mismas para empedrado
03-04-24 Colocación de cordones de hormigon.
04-04-24 Sin actividad por lluvia
5-04-24 Sin actividad por lluvia
6-04-24 Sin actividad por lluvia
7-04-24 Domingo
8-04-24 Sin actividad por lluvia
9-04-24 Sin actividad por lluvia
10-04-24 Sin actividad por lluvia
11-04-24 Sin actividad por lluvia
12-04-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia.
13-04-24 Sin actividad por lluvia
14-04-24 Domingo.
15-04-24 Sin actividad por lluvia
16-04-24 Sin actividad por lluvia
17-04-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia
18-04-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia
19-04-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia
20-04-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia
21-04-24 Domingo.
22-04-24 Sin actividad por lluvia
23-04-24 Sin actividad genera humedad generada por lluvia.
24-04-24 Sin actividad por lluvia.
25-04-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia

Fiscal de Obras

Contratista

NSV II SRL
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 23

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2024
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo Empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 10 Acaray Barrio San Juan - Ciudad del Este

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

26-04-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia
27-04-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia
28-04-24 Domingo
29-04-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia
30-04-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia
1-05-24 Colocación de cordones y asentamiento de piedra para empedrado
2-05-24 Colocación de cordones y asentamiento de piedra para empedrado.
3-05-24 Sin actividad por lluvia.
4-05-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia.
5-05-24 Domingo.
6-05-24 Sin actividad por lluvia
7-05-24 Sin actividad por lluvia
8-05-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia
9-05-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia
10-05-24 Acopio de materiales requeridos para avance de obra, Colocación de cordones y mazizada de las mismas. Asentamiento de piedra para empedrado. En horas de la tarde equipo técnico a cargo de fiscalización llega al sitio de la obra para realizar verificación tomar registro de avance de obra
11-05-24 Sin actividad por lluvia
12-05-24 Domingo
13-05-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia.
14-05-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia
15-05-24 Colocación de cordones, esparcida de tierra para colchón de tierra colorada. Asentamiento de piedra.
16-05-24 Colocación de cordones y asentamiento de piedras para empedrado

SERVICON S.R.L. RUC: 80068144-7 Ciudad del Este Alto Paraná Reg. MOPC N°0336

NSV II SRL RUC: 80078995-4

Fiscal de Obras

Contratista

NSV II SRL
Construcciones y servicios

RUC Nº 80078995-4
Dirección: Avenida Campo Vía, Ballivian
Correo: newsonyvaiosrl@hotmail.com
Ciudad del Este – Alto Paraná

Nº 24

LIBRO DE OBRA

CONTRATO DE OBRAS Nº:	37/2024
OBRA:	Construccion de Pavimento tipo Empedrado
CONTRATANTE:	Gobernacion del Alto Parana
UBICACIÓN:	Km 10 Acaray Barrio San Juan - Ciudad del Este

ESTADO DEL TIEMPO:	
FECHA:	

17-05-24 Colocación de cordones y asentamiento de piedra para empedrado
18-05-24 Colocación de cordones y asentamiento de piedra para empedrado
19-05-24 Domingo.
20-05-24 Colocación de cordones y asentamiento de piedra para empedrado
21-05-24 Colocación de cordones y asentamiento de piedra para empedrado
22-05-24 Acopio de materiales requeridos para avance de obra. Colocación de cordones y mazizada de la misma. Asentamiento de piedra para empedrado. En horas de la tarde equipo técnico a cargo de la fiscalización llega al sitio de la obra para realizar verificación y tomar registro de avance de obra.
23-05-24 Sin actividad por lluvia.
24-05-24 Sin actividad por humedad generada por lluvia

Fiscal de Obras

Contratista