LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 11/2022 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADOS PROYECTO COLINAS - AURORA TERCERA ETAPA - PLURIANUAL - PRIMERA PARTE con ID 419.940 CONTRATO Nº 47/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: I.C. CONSTRUCCIONES

ACTA DE MEDICION

PLANILLA DE CERTIFICADO Nº 03 - INCLUIDO EL CONVENIO MODIFICATORIO Nº 01/2023

En el lugar de la obra, distrito de Pilar, Departamento de Ñeembucú, a los 16 días del mes de marzo del año 2023, se reúnen la empresa contratista I.C. CONSTRUCCIONES del Sr. INOCENCIO CABALLERO FERREIRA, la fiscalización de obras en representación de la Municipalidad de Pilar, con el objeto de proceder a la verificación de los items de la presente ACTA DE MEDICION, a continuación, se detalla las medidas correspondientes.

Nº	Descripción	Unid. de Medida	Cantidad Contratual	Cant. Disminuida s/ Convenio Mod.	Total disminución	Anterior	Actual	Acumulado
	TRABAJO PRELIMINARES							
1	Replanteo de obra, fijación de eje y estacionamiento de cota	M2	2.456,44	499,94	1.956,50	1.956,50	0,00	1.956,50
2	Desmonte, perfilado Y nivelación con suelo compactado	M2	2.456,44	499,94	1.956,50	1.956,50	0,00	1.956,50
	INSTALACION DE ADOQUINES							
3	Fabricación y colocación de adoquin	M2	2.456,44	499,94	1.956,50	1.015,00	941,50	1.956,50
	SERVICIO DE COLOCACION DE CORDON DE HORMIGON							
4	Construccion de cordon de H° S°	ML	637,84	35,84	602,00	209,5743	392,43	602,00
5	Pintura de cordon a la cal	ML	637,84	35,84	602,00	0,00	602,00	602,00
	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA							
6	Cartel de Obra	GL	1	0	1,00	1,00	0,00	1,00
7	Limpieza final	GL	1	0	1,00	0,00	1,00	1,00
	RUBROS ADICIONALES - CONVENIO MODIFICATORIO/AMPLIATORIO N° 01/23							
1	Replanteo de obra	M2	9,75	0	0	0	9,75	9,75
2	Excabación	M3	6	0	0	0	6,00	6,00
3	Base de Hormigón Simple	M2	11	0	0	0	11,00	11,00
4	Mampostería de 0,30 con Revoque interior tipo loneado	M2	12	0	0	0	12,00	12,00
5	Tapa de H° A° doble parrilla	M3	1,65	0	0	0	1,65	1,65
6	Limpieza de obra	GL	1	0	0	0	1	1,00

I.C. Construcciones
Inocencio Caballero
RUC: 2349244-2
Contratista

Fiscal de Obras
Desiderio López Alvarez
INGENIERO CIVIL

Escaneado con CamScanner