ATENCION : DIRECCION ADMINISTRATIVA - SNPP

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MÁQUINA DE COSER DEL SNPP – PLURIANUAL

CONTRATO : 50/19

FECHA: DEL 20-03-2020 AL 21-03-2020

DIAGNOSTICO

TRABAJOS A REALIZAR

De las verificaciones técnicas hechas en cada una de las Sedes del SNPP según cronograma, el resultado del diagnostico es el siguiente:

UNIDADES OPERATIVAS VISITADAS:

1. C.F.C. SAN LORENZO
2. REGIONAL SAN PEDRO
3. C.F.C. REMANCITO – CDE

Servicio que requiere cada una de las maquinas:

Item	Descripcion	Cant.
1.1	MÁQUINAS DE COSER RECTAS - Mantenimiento General Preventivo (lubricación de todas las piezas, verificación de aceite, aire y limpieza total de la máquina)	2
1.2	Máquinas de coser rectas – Cambio de Croché	2
1.3	M áquina de coser rectas – Cambio de Porta bobina	2
1.4	Máquinas de coser rectas -Cambio de Tapa diente	2
1.5	Máquinas de coser rectas – Cambio de Diente	2
1.6	Máquinas de coser rectas – Cambio de Prensa tela	2
1.7	Máquinas de coser rectas – Cambio de Barra de aguja	2
1.8	Máquinas de coser rectas – Cambio de Tensor completo	2
1.9	Máquinas de coser rectas – Cambio de Cargador de bobina	2
1.10	Máquinas de coser rectas – Cambio de Corcho para embrague	2
1.11	Máquinas de coser rectas – Cambio de Rulemanes	2
1.12	Máquinas de coser rectas – Cambio de Capacitor	2
1.13	Máquinas de coser rectas – Cambio de Correa	2
1.14	Máquinas de coser rectas – Cambio de Tira pedal	2
1.15	Máquinas de coser rectas – Cambio de Polea	2

DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
DESPASA
RUC: 80001799-4