Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

GERENCIA TÉCNICA

ACTA DE RECEPCIÓN N° 34/2023

00000050

Contratista: "PROEL INGENIERÍA" **Contrato N° 64/2021**

L.P.N. N°10/2021 "SERVICIOS DE CAMBIOS DE TUBERÍA DE RED DE AGUA POTABLE, EXTENSIONES PARA ANILLADOS DE RED Y SECTORIZACIÓN DE RED, RAMALES DOMICILIARIOS Y TAREAS AFINES EN ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN CON PROVISIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS" ID N° 390962.

Ubicación:

Luis de Granada entre Avda. Venezuela y Tte. Virgilio Molas.
Tte. Virgilio Molas entre Sta. Rosa y Luis de Granada.
Cap. Rivas Ortellado entre Tte. 1° Horacio Gini y Tte. Virgilio Molas
Tte. Virgilio Molas entre Venezuela y Luis de Granada.
Luis de Granada entre Tte. Virgilio Molas y Sgto. Gauto.
Santa Rosa entre Sgto. Gauto y Miguel Ángel Soler

Orden de Trabajo N° 34/2023.

Fecha: 27/03/2023

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS	CANT	UNID.
1	CAMBIO DE CAÑERÍA Ø2"		
1.1	ASFALTO, H°A°, ADOQUIN	605,00	ml
2	CAMBIO DE CAÑERÍA Ø4"		
2.1	ASFALTO, H°A°, ADOQUIN	652,00	ml
8	CAMBIO DE RAMAL DE Ø 3/4SOBRE CAÑERIA DE 4 realizados pavimento empedrado	853,10	ml
11	REPARACIÓN DE VEREDA		
11.1	VEREDITA COMUN (AMARILLO, NEGRO KA'A)	61,20	m2
11,4	ALISADO e=0,02 m.	4,80	m2
11.6	BALDOSAS CANTO RODADO	66,00	m2
11,7	BALDOSONES DE HORMIGON	18,00	m2
11.9	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	1538,08	m2
11.10	REPOSICIÓN DE ASFALTO	1978,10	m2
14	Tubería de Polipropileno Tricapa color rojo de 3/4	853,10	ml
19	Tubería PVC-PBA 10 kg/cm2 color marron de 2	605,00	ml
20	Tubería PVC-O de 16 kg/cm color azul de 4	652,00	ml
21	ABRAZADERA Ø 60 MM X 3/4 (p/ PVC-PBA) JUNTA DE GOMA Y ROSCA. PN 16. NBR 11821.	47,00	unidad
23	ABRAZADERA Ø 110 MM X 3/4 (p/ PVC-O) JUNTA DE GOMA Y ROSCA. PN 16. NBR 11821.	78,00	unidad
26	UNIÓN A COMPRESIÓN SIN TOPE DE Ø 3/4. PN 10/16.	125,00	unidad
31	ENLACE UNIVERSAL/MANGUITO DE 2 (RANGO 60 A 64 MM) TRANSICIÓN. PN16.	6,00	unidad
32	TAPÓN COMPRESIÓN DE 3/4 POLIPROPILENO. PN 16.	125,00	unidad
35	ADAPTADOR ROSCA MACHO a COMPRESIÓN ø 3/4 PLASTICO. PN 16. ISO 17885.	125,00	unidad
39	VÁLVULA DE HIERRO DUCTIL P/ PVC 60 PVC-PBA MM BOLSA-BOLSA (CIERRE HORARIO)	6,00	unidad
40	VÁLVULA DE HIERRO DUCTIL P/ PVC-O 110 MM BOLSA-BOLSA (CIERRE HORARIO)	3,00	unidad
41	Caja de válvulas Cuerpo corto de 4 H°F° - ALTURA REGULABLE, SECCIÓN CIRCULAR.	9,00	unidad

Jesús Medina
Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica - essap

Ing. Civil Víctor Ortellado
Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

INGENIEROS REGISTRO GERENTE TECNICO essap sa