93

## CERTIFICADO Nº 2

### LPN Nº 14/19 – CONTRATO Nº 31/20 CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS, SANITARIOS SEXADOS, SECRETARIA Y DIRECCION DE VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Obra: LOTE 4 REPARACION DE 3 AULAS

FECHA: 16/ 07/ 2021

Ubicación: ESCUELA BASICA Nº 5441 - SAN MARCOS, KM 5 1/2 Bº LA BLANCA.-

| | | ADJUDICACIÓN | | | | RUBROS NO EJECUT. A | | CERT. 1 | CERTIFICADO Nº 2 | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | DESCRIPCION | U. MED. | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CANT. | MONTO | CANT. | CANT. | TOTAL MONTO | CANT. |
| 1 | Cartel de Obras | GL | 1,00 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0,00 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | Desarrollo de Calculos Estructurales | GL | 1,00 | 2.968.250 | 2.968.250 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1,00 | 2.968.250 | 0,00 |
| 3 | Demolición de paredes | M2 | 17,25 | 13.125 | 226.406 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17,25 | 226.406 | 0,00 |
| 4 | Demolición de pisos existentes , carpetas | M2 | 237,46 | 10.625 | 2.523.013 | 0,00 | 0 | 0,00 | 237,46 | 2.523.012 | 0,00 |
| 5 | Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion | M3 | 7,50 | 1.865.581 | 13.991.858 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7,50 | 13.991.858 | 0,00 |
| 6 | Estructura de H° A°-Pilares de H° A° | M3 | 5,70 | 2.103.260 | 11.988.582 | 0,00 | 0 | 0,73 | 4,97 | 10.453.202 | 0,00 |
| 7 | Estructura de H° A°-Vigas cumbrera de H° | M3 | 7,18 | 2.167.411 | 15.562.011 | 4,33 | 9.384.890 | 2,21 | 0,64 | 1.387.143 | 0,00 |
| 8 | Encadenados de H° A° en paredes y galeria | ML | 86,10 | 195.908 | 16.867.679 | 46,50 | 9.109.722 | 0,00 | 39,60 | 7.757.957 | 0,00 |
| 9 | Muros de Elevacion-Pared de 0,15 para revocar - Hasta Alcanzar Tejuelones Nuevos | M2 | 73,70 | 103.644 | 7.638.563 | 43,37 | 4.495.040 | 30,33 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | Techo nuevo de tejas y tejuelones, tirantes de HºAº y aislación c/membrana 2mm | M2 | 282,26 | 275.000 | 77.621.500 | 0,00 | 0 | 282,26 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | Demolición de techo existente | M2 | 282,26 | 21.875 | 6.174.438 | 0,00 | 0 | 0,00 | 282,26 | 6.174.438 | 0,00 |
| 12 | Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo - Hasta Alcanzar Tejuelones Nuevos | M2 | 78,40 | 40.603 | 3.183.275 | 0,00 | 0 | 78,40 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | Revoques-De viga cumbrera y de galeria de HºAº | M2 | 160,72 | 40.603 | 6.525.714 | 87,32 | 3.545.454 | 73,40 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | Pisos-Piso ceramico tipo PI4 | M2 | 237,46 | 92.625 | 21.994.733 | 0,00 | 0 | 237,46 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | Piso-Zocalo ceramico | ML | 152,37 | 25.000 | 3.809.250 | 0,00 | 0 | 152,37 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | Piso baldozon guarda obras incluye base, contrapiso | M2 | 44,67 | 145.344 | 6.492.516 | 0,00 | 0 | 44,67 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | Aberturas metálicas-Vidrios dobles - Reemplazar vidrios Rotos | M2 | 12,00 | 115.000 | 1.380.000 | 0,00 | 0 | 12,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | Mantenimiento de ventana tipo balancín | UN | 12,00 | 150.000 | 1.800.000 | 0,00 | 0 | 12,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | Mantenimiento de aberturas de madera ,incluye cambio de cerraduras | UN | 4,00 | 250.000 | 1.000.000 | 4,00 | 1.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas | M2 | 349,28 | 31.900 | 11.142.032 | 0,00 | 0 | 349,28 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico | M2 | 282,26 | 39.325 | 11.099.875 | 0,00 | 0 | 282,26 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | Pintura-De ladrillos vistos con resina acrilica incoloro | M2 | 200,26 | 18.714 | 3.747.666 | 0,00 | 0 | 200,26 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23 | Desague Pluvial-Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. | ML | 92,40 | 40.250 | 3.719.100 | 0,00 | 0 | 92,40 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | Desague Pluvial-Pintura de canaletas y bajadas en sintetico | ML | 92,40 | 30.849 | 2.850.448 | 0,00 | 0 | 92,40 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25 | Alimentación Nueva a Tableros, Circuitos de Luces y Tomas con Cambio de Llaves s/planos | GL | 1,00 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0,00 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26 | Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rigido | UN | 18,00 | 193.750 | 3.487.500 | 0,00 | 0 | 18,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería | UN | 8,00 | 106.250 | 850.000 | 0,00 | 0 | 8,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | Ventiladores de Techo de 56" con Caja Metálica | UN | 6,00 | 450.000 | 2.700.000 | 0,00 | 0 | 6,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas | UN | 3,00 | 500.000 | 1.500.000 | 0,00 | 0 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 30 | Limpieza gral | GL | 1,00 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0,00 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL MONTO - I.V.A. INCLUIDO | | | | | 250.844.406 | | 27.535.106 | | | 45.482.266 | |

27 AGO 2021

000388

Ciudad del Este Municipio Div. Obras Municipales

Claudio Aguilar
Fiscal de Obras

Ciudad del Este Municipio CIUDAD DEL ESTE Dirección de Área Urbana

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

Richard Lopez
San Francisco Emprendimientos S.A.
RUC 80039267-1

94

CERTIFICADO Nº 2

LPN Nº 14/19 – CONTRATO Nº 31/20 CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS, SANITARIOS SEXADOS, SECRETARIA Y DIRECCION DE VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Obra: LOTE 4 REPARACION DE 3 AULAS

Ubicación: ESCUELA BASICA Nº 5441 - SAN MARCOS, KM 5 1/2 Bº LA BLANCA.-

FECHA: 16/ 07/ 2021

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACIÓN S/ ACTA DE ACUERDO

| | | SEGÚN ACTA DE ACUERDO | | | | RUBROS EJECUT. A MAS | | CERT. 1 | CERTIFICADO Nº 2 | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | DESCRIPCION | U. MED. | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CANT. | MONTO | CANT. | | TOTAL MONTO | CANT. |
| 3 | Demolición de paredes | M2 | 80,00 | 13.125 | 1.050.000 | 0,00 | 0 | 80,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | Techo nuevo de tejas y tejuelones, tirantes de HºAº y aislación c/membrana 2mm | M2 | 15,00 | 275.000 | 4.125.000 | 0,00 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo - Hasta Alcanzar Tejuelones Nuevos | M2 | 170,41652 | 40.603 | 6.919.422 | 0,00 | 0 | 170,41652 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas | M2 | 190,00 | 31.900 | 6.061.000 | 0,00 | 0 | 190,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico | M2 | 16,99 | 39.325 | 668.132 | 0,00 | 0 | 16,99 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31 | Puertas, marcos y cerraduras nuevas | un | 4,00 | 2.177.888 | 8.711.552 | 0,00 | 0 | 4,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL MONTO - RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION | | | | | 27.535.106 | | 0 | | | 0 | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 2 | 45.482.266 | 18% |
| DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20% | -9.096.453 | |
| RETENCIÓN CAUCIONAL 5% | -2.274.113 | |
| **MONTO NETO A PERCIBIR** | **34.111.700** | |

Son Guaraníes: TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS .....

Ciudad del Este Municipalidad Dpto. Obras Municipales

CLAUDIO AGUILAR
Fiscal de Obra

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

Ciudad del Este CIUDAD DEL ESTE (PER.CONSTRUYENDO) Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

Richard Lopez
San Francisco Emprendimientos S.A.
RUC 80039267-1

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
27 AGO 2021
TESORERIA
PAGADO

000387

**SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.**
Sociedad Anonima

IMPORTACIONES - EXPORTACIONES - REPRESENTACIONES
COMERCIO DE PRODUCTOS DIVERSOS - COMPRA - VENTA DE MERCADERÍAS
CONSTRUCCIONES - SERVICIOS EN GENERAL

Calle Sin Nombre Casi Avda Republica de Colombia - Fracciona Vista del Lago
Tel.:(061) 575 038 - Ciudad del Este - Alto Paraná

TIMBRADO N°.: 14033848
**FACTURA**
R.U.C.: 80039267 -1
Fecha Inicio Vigencia: 20/04/2020
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2021

N° 001-001 0000782

FECHA DE EMISIÓN: 03 DE DICIEMBRE DE 20 20 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO | CRÉDITO [X]

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

R.U.C / C.I.: 8000 8881-6 NOTA DE REMISIÓN:

DIRECCIÓN: TEL:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario | VALOR DE VENTAS EXENTAS | 5% | 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | POR ANTICIPO FINANCIERO | | | | |
| | 20% DE LA OBRA - LPN. Nº | | | | |
| | 14/19 - CONTRATO Nº 31/20 | | | | |
| | CONSTRUCCION Y REPARA- | | | | |
| | CION DE AULAS, SANITARIOS | | | | |
| | SEXADOS, SECRETARIA Y | | | | |
| | DIRECCION DE VARIAS INS | | | | |
| | TITUCIONES EDUCATIVAS - | | | | |
| | MONTO ADJUDICADO ₲ 1.590.067.855 | | | | |
| | ANTIC. FINANC. 20% ₲ 318.013.570 | | | | |
| | RET. 5% s/ANTICIPO ₲. 15.900.678 | | | | |
| | NETO A COBRAR ₲ 302.112.892 | | | | 318.013.570 |

000106

SUB-TOTALES 318.013.570

TOTAL A PAGAR GS. [X] US [ ] (EN LETRAS) TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA -E 318.013.570

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) ——— (10%) 28.910325 TOTAL IVA: 28.910325 T. DE CAMBIO:

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
27 AGO 2021
TESORERIA
PAGADO

FIEL COPIA DEL ORIGINAL
Abog. Antonio Ruben Velázquez
Secretario General
MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE ¡RECONSTRUYAMOS!

Gráfica NV - Victor Miranda AVDA SAN BLAS C/ AVDA COLOMBIA A 50 MTS DEL DIARIO VANGUARDIA - Tel.: (0983) 253 218 (061) 575 892 - Ciudad del Este - R.U.C. 3687065-0

# SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.

Sociedad Anonima

IMPORTACIONES - EXPORTACIONES - REPRESENTACIONES
COMERCIO DE PRODUCTOS DIVERSOS - COMPRA - VENTA DE MERCADERÍAS
CONSTRUCCIONES - SERVICIOS EN GENERAL

Calle Sin Nombre Casi Avda Republica de Colombia - Fracciona Vista del Lago
Tel.:(061) 575 038 - Ciudad del Este - Alto Paraná

R.U.C.: 80039267 - 1
Nº de Timbrado: 14707086

**FACTURA**

Fecha Inicio Vigencia: 08/03/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2022

001-001 0000845

Fecha de Emisión: 16 de Junio de 20 21 Condición de Venta: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE R.U.C. y/o C.I. Nº: 80008881-6

Dirección: Tel.:

Nota de Remisión Nº: Fecha: Condición de Pago:

| Cant. | Descripción | Precio Unitario | VALOR DE VENTAS Exentas | IVA 5% | IVA 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| | Por Certif. Nº 1 de la obra - Lote 4: Reparación de 3 aulas, Esc. Bas. Nº 5441 | | | | |
| | San Marcos - Km 5 1/2 Bo. La Blanca, s/ Contrato | | | | |
| | Nº 31/20 - LPN Nº 14/19. | | | | |
| | Certificado Nº 1 ₲ 205.362.140 | | | | |
| | Dev. Anticipo 20% ₲ 41.072.428 | | | | |
| | Ret. Caucional 5% ₲ 10.268.107 | | | | 164.289.712 |
| SUB-TOTALES | ₲ 154.021.605 | | | | 164.289.712 |

TOTAL A PAGAR: GS. (X) US. ( ) (En Letras): Ciento Sesenta y Cuatro Millones, Doscientos Ochenta y Nueve Mil, Setecientos Doce = 164.289.712

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 14.935.428, TOTAL IVA: 14.935.428=

Gráfica NV - Victor Miranda AVDA SAN BLAS C/ AVDA COLOMBIA A 50 MTS DEL DIARIO VANGUARDIA -Tel.: (0973) 555 089 (061) 575 832 - Ciudad del Este - RUC: 3687065-0
HABILITACIÓN Nº: 1818 - Numeración: 801 al 900 - 50x3 - 03/21

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo tributario
TRIPLICADO : No válido para fines tributarios

Abog. Antonio Rubén Velázquez
Secretario General

27 AGO 2021

# SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.

Sociedad Anonima

*IMPORTACIONES - EXPORTACIONES - REPRESENTACIONES*
*COMERCIO DE PRODUCTOS DIVERSOS - COMPRA - VENTA DE MERCADERÍAS*
*CONSTRUCCIONES - SERVICIOS EN GENERAL*

Calle Sin Nombre Casi Avda Republica de Colombia - Fracciona Vista del Lago
Tel.:(061) 575 038 - Ciudad del Este - Alto Paraná

R.U.C.: 80039267 - 1
Nº de Timbrado: 14707086
**FACTURA**
Fecha Inicio Vigencia: 08/03/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2022

001-001 0000875

Fecha de Emisión: 6 de Agosto de 20 21 — Condición de Venta: CONTADO ◯ CRÉDITO (X)

Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE — R.U.C. y/o C.I. Nº: 8000 8881-6

Dirección: ..... Tel.: .....

Nº de Remisión Nº: ..... Fecha: ..... Condición de Pago: .....

| Descripción | Precio Unitario | VALOR DE VENTAS Exentas | IVA 5% | IVA 10% |
|---|---|---|---|---|
| POR CERTIF. Nº 2 DE LA OBRA LOTE 4 REPARACION DE 3 AULAS, ESC. BAS. Nº 5441 - SAN MARCOS | | | | |
| Km 5 1/2 BR. LA BLANCA - S/ CONTRATO Nº 31/20 | | | | |
| LPN Nº 14/19 - CERTIF. Nº 2 ₲ 45.482.266 | | | | |
| DEV. ANTICIPO 20% ₲ 9.096.453 | | | | |
| RET. CAUCIONAL 5% ₲ 2.274.113 | | | | |
| NETO A COBRAR ₲ 34.111.700 | 000204 | | | 36.385.813 |
| **TOTALES** | | | | 36.385.813 |

Total a Pagar: GS. (X) U$ ( ) (En Letras): TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE. — 36.385.813

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) — (10%) 3.307.801 — TOTAL IVA: 3.307.801

Impresión: Victor Miranda AVDA SAN BLAS C/ AVDA COLOMBIA A 50 MTS DEL DIARIO VANGUARDIA -Tel.: (0973) 595 089 (061) 575 892 - Ciudad del Este - RUC: 3687065-0
AUTORIZACIÓN Nº: 1618 - Numeración: 801 al 900 - 50x3 - 03/21

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo tributario
TRIPLICADO : No válido para fines tributarios

COPIA DEL ORIGINAL

Abogado Antonio Rubén Velázquez
Secretario General

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
27 AGO 2021
TESORERIA
PAGADO

Lote 4088482250 , Cons.: 1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270118950792

FECHA 16/08/2021

FORM.427-1

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

3

DATOS DEL SOLICITANTE

| | | |
|---|---|---|
| RUC | 80039267 | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL |
| DV | 1 | SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A. |

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 15/09/2021

NÚMERO DE CONTROL : 82E1085D

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427180039267 82E1085D

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
27 AGO 2021
TESORERIA
PAGADO

000408

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

# INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
## DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
### CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

7 Sies

12

USUARIO EMISION: 1975626

NRO. CERTIFICADO: 304399

FECHA EMISION: 15-07-2021

VENCIMIENTO: 14-08-2021

**DATOS DEL EMPLEADOR**

Nro. Ruc: 80039267

Nro. Certificado: 304399

Razon Social: SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS SA

Actividad(es): COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

Fecha de Inscripcion: 11-01-2010

Cantidad de Asegurados: 26

Nro. Patronal(es): 0515-61-0092 -

CIUDAD MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE 27 AGO 2021 ENTRADA

000399

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

8

# Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

13

**Proveedor Adjudicado**

SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.

**RUC**

80039267-1

**Entidad Contratante**

Municipalidad de Ciudad del Este

**Descripción del llamado / Contrato**

ID: 355686 / CONSTRUCCIONES DE AULAS, SANITARIOS SEXADOS, SECRETARIA Y DIRECCIÓN DE VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

**Monto del contrato**

1.590.067.855

**Año:** 2021 **Periodo:** Agosto

**Empleados vinculados al contrato**

| Nro. | Nombres | Apellidos | Funciones Exclusivas | Remuneración | Relación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCIDES | PAREDES FERNANDEZ | Cumplio | 2192839 | Contratista | Activo |
| 2 | ARIEL JAVIER | ZARATE VILLALBA | Cumplio | 2192839 | Contratista | Activo |
| 3 | TEOVALDO | ESCOBAR IBARRA | Cumplio | 2192839 | Contratista | Activo |
| 4 | JULIO CESAR | ZARACHO SOSA | Cumplio | 2192839 | Contratista | Activo |

000398

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
27 AGO 2021
SECRETARIA
PASADO

Usuario Impresión: sanfrancisco001

Fecha Impresión: 09/08/2021