OBRA: PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE PARALELO A LA CALLE YBYCUI - MARAMBURE, DE LA CIUDAD DE LUQUE.

CONTRATISTA: C.O.G. Emprendimientos S.A.

ZONA: MARAMBURE - CIUDAD DE LUQUE

Fecha de Certificacion: 04/08/ 2022

AVANCE DE OBRA CONTRACTUAL	100%
AVANCE DE ADDENDA AMPLIATORIA	0%

CERTIFICADO DE OBRA N° 1 - CONTRATO N°39/2022.

RUBROS CONTRATO N° 39/2022						MEDICION			MONTO		
N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	ANTE.	ACTUAL	ACUMU	ANTE.	ACTUAL	ACUM.
1.1	Cartel de Obra Estandar	M2	1,92	450.150	864.288	0,00	1,92	1,92	₲ 0	₲ 864.288	₲ 864.288
1.2	Marcacion y replanteo	M2	896,00	1.201	1.076.096	0,00	896,00	896,00	₲ 0	₲ 1.076.096	₲ 1.076.096
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	268,80	33.330	8.959.104	0,00	268,80	268,80	₲ 0	₲ 8.959.104	₲ 8.959.104
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	896,00	53.154	47.625.984	0,00	896,00	896,00	₲ 0	₲ 47.625.984	₲ 47.625.984
1.5	Cordones de HºAº pre fabricados (10x40x50)	ML	250,00	33.611	8.402.750	0,00	236,35	236,35	₲ 0	₲ 7.943.960	₲ 7.943.960
1.6	Enripiado de piedra	M2	896,00	1.730	1.550.080	0,00	896,00	896,00	₲ 0	₲ 1.550.080	₲ 1.550.080
1.7	Limpieza Final de obra 0,8% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	1,00	1.021.934	1.021.934	0,00	1,00	1,00	₲ 0	₲ 1.021.934	₲ 1.021.934
				TOTAL GENERAL CONTRATO	69.500.236			TOTAL GENERAL	₲ 0	₲ 69.041.446	₲ 69.041.446
								PORCENTAJE DE PAGO	0%	99%	99%
								NETO A COBRAR		₲ 69.041.446	

OBS.: SUMAN UN TOTAL DE SESENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS GUARANIES.

FISCAL DE OBRAS
Jefe de Obras Públicas

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Elaborado por: Dpto. Tecnico de Obras Publicas - Sr. Mauro Fernandez

PROCESADO