DELTA Importaciones

Venta, Montaje, Mantenimiento de Sistemas Electrónicos, Señalización
Semáforos - Cartelería - Señalética
Batalla de Ytororó 175 - Ñemby - RUC: 3639539-0
(021)960373 - (0981)590132 - (0981)953304 - cfiguere@hotmail.com

Informe de ejecución de trabajos conforme al contrato de Mantenimiento de Semáforos de la Ciudad de Luque
Año 2022
Fecha entre 02/05/2022 al 04/05/2022

CRUCE CAP. INSFRAN Y BRITEZ BORGES (TAIGA)

RECLAMO: NO FUNCIONA

1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	61.000
1.2	REPOSICION DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN	1.000.000
1.9	REPOSICION DE CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE PICO (ENTRADA 220 VOLTS)	1.310.000
3.7	REPOSICION DE CABLE 4X4 TIPO TALLER POR METRO (30 M) (30 M)	285.000
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1.080.000

CRUCE ROSARIO Y MAESTRO FELIX

RECLAMO: NO FUNCIONA, CABLEADO SUELTO, EQUIPO AVERIADO

1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	61.000
1.2	REPOSICION DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN	1.000.000
1.9	REPOSICION DE CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE PICO (ENTRADA 220 VOLTS)	1.310.000
3.7	REPOSICION DE CABLE 4X4 TIPO TALLER POR METRO (30 M)	285.000
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1.080.000

CRUCE CAP. INSFRÁN Y BRÍTEZ BORGES (TAIGA)

RECLAMO: NO FUNCIONA, EQUIPO AVERIADO

1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	61.000
1.5	REPOSICION DE MEMORIA DE RELOJ	1.330.000
1.6	REPOSICION DE MICROPROCESADOR	1.620.000
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1.080.000

CRUCE LAS RESIDENTAS Y SGTO. JOAQUÍN ESPÍNOLA

RECLAMO: NO FUNCIONA, EQUIPO AVERIADO

1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	61.000
1.2	REPOSICION DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN	1.000.000
1.5	REPOSICION DE MEMORIA DE RELOJ	1.330.000
1.6	REPOSICION DE MICROPROCESADOR	1.620.000
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1.080.000

CRUCE CAP INSFRÁN Y S6 LAURELTY

RECLAMO: NO FUNCIONA, EQUIPO DAÑADO POR DESCARGA ELÉCTRICA

1.10	REPOSICION DE PLACA DE CONTROLADOR COMPLETO (TECNOTRANS), CASO DE QUEMA TOTAL	10.110.000

CRUCE GRAL AQUINO Y SAN MARTIN, BRISTOL

RECLAMO: NO FUNCIONA, CABLEADO EN CORTOCIRCUITO

1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	61.000
1.2	REPOSICION DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN	1.000.000
1.7	REPOSICION DE OUTO ACOPLADOR DE SALIDA A LÁMPARAS	615.000
1.8	REPOSICION DE TRIAC DE SALIDA A LÁMPARAS	632.000
3.7	REPOSICION DE CABLE 4X4 TIPO TALLER POR METRO (30 M) (30 M)	285.000
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1.080.000

PROCESADO

DELTA Importaciones RUC 3639539-0 080 373 5331.5941

MUNICIPALIDAD DE LUQUE DIRECCIÓN DE TRANSITO

DELTA Importaciones

Venta, Montaje, Mantenimiento de Sistemas Electrónicos, Señalización
Semáforos - Cartelería - Señalética
Batalla de Ytororó 175 - Ñemby - RUC: 3639539-0
(021)960373 - (0981)590132 - (0981)953304 - cfiguere@hotmail.com

CRUCE LAS RESIDENTAS Y SGTO JOAQUIN ESPINOLA

RECLAMO: NO FUNCIONA, CABLEADO EN CORTOCIRCUITO Y BAJADA DE 220 V DAÑADA

1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	61.000
1.2	REPOSICION DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN	1.000.000
1.9	REPOSICION DE CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE PICO (ENTRADA 220 VOLTS)	1.310.000
3.7	REPOSICION DE CABLE 4X4 TIPO TALLER POR METRO (30 M)	285.000
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1.080.000

CRUCE: GRAL AQUINO Y LOS JARDINES

RECLAMO: NO FUNCIONA, EQUIPO NO RESPONDE

1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	61.000
1.5	REPOSICION DE MEMORIA DE RELOJ	1.330.000
1.6	REPOSICION DE MICROPROCESADOR	1.620.000
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1.080.000

CRUCE: LAS RESIDENTAS Y LAPACHAL

RECLAMO: CABEZAL EN MAL ESTADO, LUCES SUELTAS

3.3	REPOSICIÓN DE VICERAS DE 200 MM.	317.000
3.3	REPOSICIÓN DE VICERAS DE 200 MM.	317.000
3.8	REPOSICION DE OPTICA LED DE 200 MM	715.000
3.8	REPOSICION DE OPTICA LED DE 200 MM	715.000
3.11	REPOSICION DE CARCACHA DE POLICARBONATO X SECCION	625.000
3.11	REPOSICION DE CARCACHA DE POLICARBONATO X SECCION	625.000
4.3	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CABEZALES	825.000

CRUCE: CORONEL MARTINEZ Y PROF LEOZ (ESQ IPS)

RECLAMO: CABEZAL NO SE VISUALIZA CORRECTAMENTE LAS LUCES

1.13	REPOSICION DE SOPORTE LATERAL SIMPLE	508.000
4.2	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE COLUMNAS	1.000.000
4.3	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CABEZALES	825.000

CRUCE: CAP. INSFRAN Y TREBOL

RECLAMO: NO FUNCIONA, VANDALISMO A CABEZAL, PEATONAL NO FUNCIONA

1.7	REPOSICION DE OUTO ACOPLADOR DE SALIDA A LÁMPARAS	615.000
1.8	REPOSICION DE TRIAC DE SALIDA A LÁMPARAS	632.000
3.11	REPOSICION DE CARCACHA DE POLICARBONATO X SECCION	625.000
3.3	REPOSICIÓN DE VICERAS DE 200 MM.	317.000
3.8	REPOSICION DE OPTICA LED DE 200 MM	715.000
4.3	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CABEZALES	825.000

CRUCE GRAL AQUINO Y AVDA SUDAMERICANA (KM 12)

RECLAMO: NO FUNCIONA, EQUIPO AVERIADO

1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	61.000
1.2	REPOSICION DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN	1.000.000

PROCESADO

DELTA Importaciones RUC 3639539-0 980.273 5331.5301

MUNICIPALIDAD DE LUQUE DIRECCIÓN DE TRANSITO

DELTA Importaciones

Venta, Montaje, Mantenimiento de Sistemas Electrónicos, Señalización
Semáforos - Cartelería - Señalética
Batalla de Ytororó 175 - Ñemby - RUC: 3639539-0
(021)960373 - (0981)590132 - (0981)953304 - cfiguere@hotmail.com

1.5	REPOSICION DE MEMORIA DE RELOJ	1.330.000
1.6	REPOSICION DE MICROPROCESADOR	1.620.000
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1.080.000

Fecha: desde 07/06/2022 al 09/06/2022

CRUCE ROSARIO Y TROCHE (AFTER SIX)

RECLAMO: LUCES QUEMADAS, CABEZAL AVERIADO

3.11	REPOSICION DE CARCACHA DE POLICARBONATO X SECCION	625.000
3.3	REPOSICIÓN DE VICERAS DE 200 MM.	317.000
3.8	REPOSICION DE OPTICA LED DE 200 MM	715.000
3.8	REPOSICION DE OPTICA LED DE 200 MM	715.000
4.3	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CABEZALES	825.000

CRUCE GRAL AQUINO Y ROSARIO

RECLAMO: LUCES QUEMADAS, REPOSICION DE CABEZAL

3.2	REPOSICION DE CABEZAL DE 3 X 200 MM	3.997.500
3.3	REPOSICIÓN DE VICERAS DE 200 MM.	317.000
3.8	REPOSICION DE OPTICA LED DE 200 MM	715.000
3.9	REPOSICION DE OPTICA DE 300 MM	980.000
4.3	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CABEZALES	825.000

CRUCE: RODRIGUEZ DE FRANCIA Y 14 DE MAYO

RECLAMO: NO FUNCIONA, AVERIA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	61.000
1.2	REPOSICION DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN	1.000.000
3.7	REPOSICION DE CABLE 4X4 TIPO TALLER POR METRO (30 M)	285.000
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1.080.000

CRUCE: GRAL AQUINO Y LOS JARDINES

RECLAMO: LUCES AVERIADAS

3.5	REPOSICION DE ÓPTICA DE GIRO DE 300 MM.	3.637.000
3.8	REPOSICION DE OPTICA LED DE 200 MM	715.000
3.9	REPOSICION DE OPTICA DE 300 MM	980.000
4.3	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CABEZALES	825.000

CRUCE: CAP INSFRAN Y CLUB 29 DE SETIEMBRE

RECLAMO: BRAZO PESCANTE GIRADO, LUCES QUEMADAS

1.13	REPOSICION DE SOPORTE LATERAL SIMPLE	508.000
3.3	REPOSICIÓN DE VICERAS DE 200 MM.	317.000
3.8	REPOSICION DE OPTICA LED DE 200 MM	715.000
4.2	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE COLUMNAS	1.000.000
4.3	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CABEZALES	825.000

PROCESADO

DELTA Importaciones RUC 3639539-0 960.373 5931.5911

CRUCE: LAS RESIDENTAS Y LAPACHAL

RECLAMO: NO FUNCIONA, AVERÍA DEL CONTROLADOR

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO

DELTA Importaciones

Venta, Montaje, Mantenimiento de Sistemas Electrónicos, Señalización
Semáforos - Cartelería - Señalética
Batalla de Ytororó 175 - Ñemby - RUC: 3639539-0
(021)960373 - (0981)590132 - (0981)953304 - cfiguere@hotmail.com

1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	61.000
1.2	REPOSICION DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN	1.000.000
1.5	REPOSICION DE MEMORIA DE RELOJ	1.330.000
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1.080.000

CRUCE: CORONEL MARTINEZ Y PROF LEOZ (ESQ IPS)

RECLAMO: NO FUNCIONA, CABLEADO EN CORTOCIRCUITO, AVERÍA DEL CONTROLADOR

1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	61.000
1.2	REPOSICION DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN	1.000.000
1.7	REPOSICION DE OUTO ACOPLADOR DE SALIDA A LÁMPARAS	615.000
1.8	REPOSICION DE TRIAC DE SALIDA A LÁMPARAS	632.000
3.7	REPOSICION DE CABLE 4X4 TIPO TALLER POR METRO (30 M)	285.000
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1.080.000

CRUCE CAP. INSFRAN Y BRITEZ BORGES (TAIGA)

RECLAMO: NO FUNCIONA, AVERÍA DEL CONTROLADOR

1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	61.000
1.5	REPOSICION DE MEMORIA DE RELOJ	1.330.000
1.7	REPOSICION DE OUTO ACOPLADOR DE SALIDA A LÁMPARAS	615.000
1.8	REPOSICION DE TRIAC DE SALIDA A LÁMPARAS	632.000
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1.080.000

CRUCE: CORONEL MARTINEZ Y PROF LEOZ (ESQ IPS)

RECLAMO: NO FUNCIONA, CABLEADO EN CORTOCIRCUITO, AVERÍA DEL CONTROLADOR

1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	61.000
1.8	REPOSICION DE TRIAC DE SALIDA A LÁMPARAS	632.000
3.7	REPOSICION DE CABLE 4X4 TIPO TALLER POR METRO (30 M)	285.000
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1.080.000

CRUCE GRAL AQUINO Y AVDA SUDAMERICANA (KM 12)

RECLAMO: NO FUNCIONA, EQUIPO AVERIADO

1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	61.000
1.5	REPOSICION DE MEMORIA DE RELOJ	1.330.000
1.7	REPOSICION DE OUTO ACOPLADOR DE SALIDA A LÁMPARAS	615.000
1.8	REPOSICION DE TRIAC DE SALIDA A LÁMPARAS	632.000
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1.080.000

DELTA Importaciones RUC 3639539-0

Fecha desde 05/07/2022 al 07/07/2022

CRUCE CAP. INSFRAN Y BRITEZ BORGES (TAIGA)

RECLAMO: NO FUNCIONA, EQUIPO AVERIADO

1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	61.000
1.7	REPOSICION DE OUTO ACOPLADOR DE SALIDA A LÁMPARAS	615.000
1.9	REPOSICION DE CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE PICO (ENTRADA 220 VOLTS)	1.310.000
3.7	REPOSICION DE CABLE 4X4 TIPO TALLER POR METRO (30 M)	285.000
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1.080.000

PROCESADO

MUNICIPALIDAD DE LUQUE DIRECCIÓN DE TRÁNSITO

DELTA Importaciones

Venta, Montaje, Mantenimiento de Sistemas Electrónicos, Señalización
Semáforos - Cartelería - Señalética
Batalla de Ytororó 175 - Ñemby - RUC: 3639539-0
(021)960373 - (0981)590132 - (0981)953304 - cfiguere@hotmail.com

CRUCE CAP. INSFRAN Y BRITEZ BORGES (TAIGA)

RECLAMO: NO FUNCIONA, EQUIPO AVERIADO, POR SUMINISTRO DE 220V

1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	61.000
1.9	REPOSICION DE CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE PICO (ENTRADA 220 VOLTS)	1.310.000
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1.080.000

CRUCE GRAL AQUINO Y ROSARIO

RECLAMO: NO FUNCIONA, EQUIPO AVERIADO, CABLEADO SUELTO

1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	61.000
1.8	REPOSICION DE TRIAC DE SALIDA A LÁMPARAS	632.000
1.9	REPOSICION DE CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE PICO (ENTRADA 220 VOLTS)	1.310.000
3.7	REPOSICION DE CABLE 4X4 TIPO TALLER POR METRO (30 M)	285.000
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1.080.000

CRUCE: YEGROS Y TTE ROJAS SILVA

RECLAMO: NO FUNCIONA, CABLEADO EN CORTOCIRCUITO

1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	61.000
1.9	REPOSICION DE CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE PICO (ENTRADA 220 VOLTS)	1.310.000
3.7	REPOSICION DE CABLE 4X4 TIPO TALLER POR METRO (30 M)	285.000
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1.080.000

CRUCE: ROSARIO Y MAESTRO FELIX

RECLAMO: NO FUNCIONA, CABLEADO SUELTO

1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	61.000
1.8	REPOSICION DE TRIAC DE SALIDA A LÁMPARAS	632.000
1.9	REPOSICION DE CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE PICO (ENTRADA 220 VOLTS)	1.310.000
3.7	REPOSICION DE CABLE 4X4 TIPO TALLER POR METRO (30 M)	285.000
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1.080.000

CRUCE: GRAL AQUINO Y LOS JARDINES

RECLAMO: NO FUNCIONA, EQUIPO AVERIADO

1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	61.000
1.9	REPOSICION DE CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE PICO (ENTRADA 220 VOLTS)	1.310.000
3.7	REPOSICION DE CABLE 4X4 TIPO TALLER POR METRO (30 M)	285.000
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1.080.000

DELTA Importaciones RUC 3639539-0

CRUCE: YEGROS Y TTE ROJAS SILVA

RECLAMO: ROJO Y VERDE SIMULTANEO, CABLEADO EN CORTOCIRCUITO

1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	61.000
1.8	REPOSICION DE TRIAC DE SALIDA A LÁMPARAS	632.000
3.7	REPOSICION DE CABLE 4X4 TIPO TALLER POR METRO (30 M)	285.000
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1.080.000

CRUCE: RODRIGUEZ DE FRANCIA Y SPORTIVO LUQUEÑO (ESTADIO)

PROCESADO

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE TRANSITO

DELTA Importaciones

Venta, Montaje, Mantenimiento de Sistemas Electrónicos, Señalización
Semáforos - Cartelería - Señalética
Batalla de Ytororó 175 - Ñemby - RUC: 3639539-0
(021)960373 - (0981)590132 - (0981)953304 - cfiguere@hotmail.com

RECLAMO: CABEZAL AVERIADO

1.13	REPOSICION DE SOPORTE LATERAL SIMPLE	508.000
3.10	REPOSICION DE CABEZAL DE POLICARBONATO AMARILLO 1X300+2X200 MM	4.445.000
3.8	REPOSICION DE OPTICA LED DE 200 MM	715.000
3.8	REPOSICION DE OPTICA LED DE 200 MM	715.000
4.3	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CABEZALES	825.000

CRUCE: LAS RESIDENTAS Y LAPACHAL

RECLAMO: CABEZAL AVERDIADO POR TORMENTA

1.12	REPOSICION DE SOPORTE BASCULANTE	615.000
3.10	REPOSICION DE CABEZAL DE POLICARBONATO AMARILLO 1X300+2X200 MM	4.445.000
4.3	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CABEZALES	825.000

CRUCE: RODRIGUEZ DE FRANCIA Y SPORTIVO LUQUEÑO (ESTADIO)

RECLAMO: COLUMNA PESCANTE AVERIADA

2.1	REEMPLAZO DE PARTES CON PINTURA	1.560.000
4.2	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE COLUMNAS	8.000.000

CRUCE: CORONEL MARTINEZ Y PROF LEOZ (ESQ IPS)

RECLAMO: NO FUNCIONA, EQUIPO AVERIADO, CABLEADO SUELTO

1.1	REPOSICION DE FUSIBLES	61.000
1.6	REPOSICION DE MICROPROCESADOR	1.620.000
1.8	REPOSICION DE TRIAC DE SALIDA A LÁMPARAS	632.000
1.9	REPOSICION DE CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE PICO (ENTRADA 220 VOLTS)	1.310.000
3.7	REPOSICION DE CABLE 4X4 TIPO TALLER POR METRO (30 M)	285.000
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1.080.000

Fecha desde 07/09/2022 al 09/09/2022

CRUCE: CAP INSFRAN Y CLUB 29 DE SETIEMBRE

RECLAMO: LUCES AVERIADAS

1.2	REPOSICION DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN	1.000.000
3.3	REPOSICIÓN DE VICERAS DE 200 MM.	317.000
3.8	REPOSICION DE OPTICA LED DE 200 MM	715.000
4.3	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CABEZALES	825.000

DELTA Importaciones RUC 3639539-0 960 373 0981.590132

CRUCE: GRAL AQUINO Y LOS JARDINES

RECLAMO: NO FUNCIONA, LUCES AVERIADAS

3.8	REPOSICION DE OPTICA LED DE 200 MM	715.000
3.8	REPOSICION DE OPTICA LED DE 200 MM	715.000
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1.080.000
4.3	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CABEZALES	825.000

CRUCE: LAS RESIDENTAS Y LAPACHAL

RECLAMO: LUZ ROJA Y VERDE SIMULTANEAS

PROCESADO

MUNICIPALIDAD DE LUQUE DIRECCIÓN DE TRÁNSITO

DELTA Importaciones

Venta, Montaje, Mantenimiento de Sistemas Electrónicos, Señalización
Semáforos - Cartelería - Señalética
Batalla de Ytororó 175 - Ñemby - RUC: 3639539-0
(021)960373 - (0981)590132 - (0981)953304 - cfiguere@hotmail.com

4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1.080.000
1.7	REPOSICION DE OUTO ACOPLADOR DE SALIDA A LÁMPARAS	615.000
1.8	REPOSICION DE TRIAC DE SALIDA A LÁMPARAS	632.000
3.7	REPOSICION DE CABLE 4X4 TIPO TALLER POR METRO (30 M)	285.000

CRUCE: ROSARIO Y MAESTRO FÉLIX

RECLAMO: NO FUNCIONA, EQUIPO AVERIADO

1.5	REPOSICION DE MEMORIA DE RELOJ	1.330.000
1.6	REPOSICION DE MICROPROCESADOR	1.620.000
1.9	REPOSICION DE CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE PICO (ENTRADA 220 VOLTS)	1.310.000
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1.080.000

CRUCE: CAP. INSFRAN Y S6 LAURELTY

RECLAMO: NO FUNCIONA, LED AVERIADO, CABEZAL AVERIADO

3.11	REPOSICION DE CARCACHA DE POLICARBONATO X SECCION	625.000
3.11	REPOSICION DE CARCACHA DE POLICARBONATO X SECCION	625.000
3.8	REPOSICION DE OPTICA LED DE 200 MM	715.000
3.8	REPOSICION DE OPTICA LED DE 200 MM	715.000
4.3	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CABEZALES	825.000

CRUCE: CAP. INSFRAN Y S6 LAURELTY

RECLAMO: NO FUNCIONA, PROBLEMAS CON EL SUMINISTRO ELECTRICO DEBIDO A TRABAJOS DE FO

1.2	REPOSICION DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN	1.000.000
1.5	REPOSICION DE MEMORIA DE RELOJ	1.330.000
1.9	REPOSICION DE CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE PICO (ENTRADA 220 VOLTS)	1.310.000
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1.080.000

CRUCE: CAP. INSFRAN Y S6 LAURELTY

RECLAMO: NO FUNCIONA, EQUIPO AVERIADO

1.2	REPOSICION DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN	1.000.000
1.6	REPOSICION DE MICROPROCESADOR	1.620.000
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1.080.000

CRUCE: GRAL AQUINO Y LADISLAO ORREGO

RECLAMO: NO FUNCINOA, EQUIPO AVERIADO

1.5	REPOSICION DE MEMORIA DE RELOJ	1.330.000
1.6	REPOSICION DE MICROPROCESADOR	1.620.000
4.1	SERVICIO TECNICO, MANO DE OBRA POR HORA POR REPARACION DE CONTROLADOR	1.080.000

TOTAL IVA INCLUIDO	169.981.500

Es mi informe

Ing. Fernando Figueredo
Gerente Técnico

DELTA Importaciones
RUC 3639539-0
080 273 0331.5331

PROCESADO

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO