CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE PÚBLICA EXISTENTE, DE LA COMPAÑÍA 6TA. POSTA YBYCUA BARRIO KOE PYAHU - LOTE Nº 1.-

CONTRATO: Nº 91/2022

Fecha: 22/12/2022	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 15/12/2.022	al: 22/12/2.022
Avance de obra: 100 %	

1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE PÚBLICA EXISTENTE, DE LA COMPAÑÍA 6TA. POSTA YBYCUA BARRIO KOE PYAHU - LOTE Nº 1

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				**UNIT.**	**TOTAL**							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	784,00	2.000	1.568.000	0	784,00	784,00	0	1.568.000	1.568.000	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	UN	EVENTO	1	900.000	900.000	0	1,00	1,00	0	900.000	900.000	100%
1.3	72131701-002	DESMONTE DE SUELO NATURAL	M3	EVENTO	390	19.000	7.410.000	0	390,00	390,00	0	7.410.000	7.410.000	100%
1.4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	196,00	32.000	6.272.000	0	196,00	196,00	0	6.272.000	6.272.000	100%
1.5	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO, LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIDRICA QUE NO MAYOR A 0,15 x 0,15 + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	784,00	54.500	42.728.000	0	784,00	784,00	0	42.728.000	42.728.000	100%
1.6	72131701-002	DESTRONQUE DE ARBOL	M2	EVENTO	1,00	1.000.000	1.000.000	0	1,00	1,00	0	1.000.000	1.000.000	100%
1.7	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LAOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	784,00	2.500	1.960.000	0	784,00	784,00	0	1.960.000	1.960.000	100%
1.8	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	49,00	7.500	367.500	0	49,00	49,00	0	367.500	367.500	100%
1.9	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	784	1.000	784.000	0	784,00	784,00	0	784.000	784.000	100%
		TOTAL					**62.989.500**						**62.989.500**	

Arq. José Benítez C.
Director Infr. Pública y Servicios
Municipalidad de Capiatá

S.R. Construcciones
de Cástulo Gamarra Rolón
RUC: 1.391.240 - 9

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**62.989.500**
5% Retención	**3.149.475**
Neto a cobrar	**59.840.025**