GFEN CONSTRUCCIONES

PRIMERA CERTIFICACION

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO VALE DO MEL

CONTRATO Nº 219/2022 - ID Nº 419211

FECHA: 23/12/2022

	DESCRIPCION DE OBRA	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Porcentajes			Cantidades Certificadas			Monto Certificado		
						% Anterior	% Presente	% Acumul.	Anterior	Presente	Acumulado	Presente	Anterior	Acumulado
1	Cartel identificación de Obra	Un	1	1.903.600	1.903.600	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
2	Marcación y replanteo	M2	3.910	1.160	4.535.600	0%	80%	80%	0	3.128	3.128	3.628.480	0	3.628.480
3	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,50	Ml	510	40.000	20.400.000	0%	80%	80%	0	408	408	16.320.000	0	16.320.000
4	Relleno y compactación para soporte de cordones	M3	75	50.000	3.750.000	0%	80%	80%	0	60	60	3.000.000	0	3.000.000
5	Badén de HºAº a= 1,40 mts. Esp 18 cm	M3	2,6	1.300.000	3.380.000	0%	46%	46%	0	1	1	1.569.941	0	1.569.941
6	Pavimento tipo empedrado	M2	3.780	50.000	189.000.000	0%	60%	60%	0	2.268	2.268	113.400.000	0	113.400.000
7	Piedra triturada VI	M2	3.780	5.000	18.900.000	0%	50%	50%	0	1.890	1.890	9.450.000	0	9.450.000
8	Compactación mecánica	M2	3.780	3.860	14.590.800	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
9	Señalización vertical para lomada y badén	Un	4	900.000	3.600.000	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
	TOTAL				260.060.000							147.368.421	0	147.368.421

TOTAL CERTIFICACION	147.368.421
FONDO DE REPARO (5%)	7.368.421
TOTAL A COBRAR	140.000.000
SON GUARANIES: CIENTO CUARENTA MILLONES.-	

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
Fiscal de Obras

Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya
Fiscal de Obras de la Municipalidad de Nueva Esperanza

Ing. Giovanni Fabrizio Elizaur N.
Contratista
RUC 3182269-0

GFEN CONSTRUCCIONES
RUC: 3.182.269 - 0

A : **ESCR. SERGIO GODOY AYALA**

INTENDENTE MUNICIPAL

DE : **ING. ANA GABRIELA DURÉ ZELAYA**

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Asunto: Informe sobre la Primera Certificación de la Obra **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO VALE DO MEL,** del distrito de Nueva Esperanza, según **Contrato Nº 219/2022 - ID Nº 419211**. Adjudicado a la Firma **GFEN Construcciones de Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia - RUC: 3182269-0.**

Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.

RUBROS	AVANCES %
Rubro Nº 1: Cartel de identificación de Obra	0%
Rubro Nº 2: Marcación y replanteo	80%
Rubro Nº 3: Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,50	80%
Rubro Nº 4: Relleno y compactación para soporte de cordones	80%
Rubro Nº 5: Badén de HºAº A=1,40 mts. Esp 20 cm	46%
Rubro Nº 6: Pavimento tipo empedrado	60%
Rubro Nº 7: Triturada IV	50%
Rubro Nº 8: Compactación mecánica	0%
Rubro Nº 9: Señalización vertical para lomada y badén	0%

Se observa que los trabajos se realizaron con total normalidad y en cumplimiento con todas las exigencias de las especificaciones técnicas y planos aprobados.

La fiscalización cree justa la solicitud de la Primera Certificación y autoriza el pago de la misma.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor al 23 día del mes de diciembre del año 2022.

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
Fiscal de Obras

.....

Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya.
Dirección y Fiscalización de Obras
Municipalidad de Nueva Esperanza

OK
Autorizo
28/12/22