MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

Construcción de Pavimento tipo empedrado con cordón cuneta entre la Calle República Argentina y Calle Aviación del Barrio Arroyo Pora con ID: 398.365

Contrato N° 29/2021

Certificado de Avance de Obra N° 1

CONTRATISTA	**Los Andes Ingeniería SRL**
FECHA DE PRESENTACIÓN	24/01/2022
FECHA DE INICIO	20/08/2021
PLAZO INICIAL	120
PLAZO DE ADENDA	----------
DIAS DE LLUVIA	----------
PLAZO PRORROGADO	----------
DIAS TRANSCURRIDOS	119
RECEPCIÓN PROVISORIA	17/12/2021

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**Construccion de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**155.677.888**	**155.677.888**							97%
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2.489	1.275	3.173.475	-	2.489,00	2.489,00	-	3.173.475	3.173.475	100%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	2.489	28.396	70.677.644	-	2.431,26	2.431,26	-	69.038.059	69.038.059	98%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	611	101.134	61.792.874	-	595,00	595,00	-	60.174.730	60.174.730	97%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	49	294.489	14.429.961	-	46,00	46,00	-	13.546.494	13.546.494	94%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	53	48.485	2.569.705	-	31,20	31,20	-	1.512.732	1.512.732	59%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones	Metro lineal	611	2.830	1.729.130	-	595,00	595,00	-	1.683.850	1.683.850	97%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1	580.800	580.800	-	1,00	1,00	-	580.800	580.800	100%
1.8	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2.489	291	724.299	-	2.489,00	2.489,00	-	724.299	724.299	100%
				TOTAL	**155.677.888**							

Total certificado	-	**150.434.439,00**	150.434.439
Fondo de reparo 5%:	-	**7.521.722**	**7.521.722**
Neto a cobrar Gs.:	-	**142.912.717**	142.912.717

Son Gs: Ciento cuarenta y dos millones novecientos doce mil setecientos diecisiete.-

Ing. Jacob Oda
Contratista
Los Andes Ingeniera SRL

LOS ANDES INGENIERÍA S.R.L.
RUC: 80083[illegible]

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapúa

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá