GOBERNACION DEL TERCER DEPATAMENTO DE CORDILLERA

CERTIFICADO BÁSICO Nº 03

CONTRATISTA: E. A. H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES DE ING. ELIO ACOSTA HERRERA

MONTO DEL CONTRATO : GS. 811.923.699 CONTRATO N° 141/2020

OBRA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 03/2020 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" –PLURIANUAL - ID: 386.697 - CONTRATO Nº 141/2020

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: MAYO - JUNIO FECHA: 08 - 06 - 2021

ÍTEM	DISTRITO	UBICACIÓN	OBRA	MONTOS	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
						ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	CAACUPE	CABAÑAS PUNTA	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	187.019.476	100,00%	133.085.627	53.932.514	187.018.141
2	CAACUPE	KENNEDY	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	105.777.007	80,45%	18.365.949	66.732.556	85.098.505
3	CAACUPE	LOMA	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	149.163.330	100,00%	24.356.648	124.805.603	149.162.251
4	CAACUPE	Bº SAN MIGUEL	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	119.379.112	100,00%	101.879.824	17.498.422	119.378.246
5	CARAGUATAY	BETHANIA - CIA COSTA YBATE	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	186.286.969	0,00%	0	0	0
6	TOBATI	SAN ANTONIO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	64.297.808	0,00%	0	0	0
TOTAL CON IVA				811.923.699	66,59%	277.688.048	262.969.095	540.657.143
TOTAL CERTIFICADO ACUMULADO						*277.688.048*	*262.969.095*	540.657.143
DESCUENTO ANTICIPO (15 %)				*121.788.555*		*41.653.207*	*39.445.364*	81.098.571
VALOR CERTIFICADOS						*236.034.841*	*223.523.731*	459.558.572
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BASICO N° 03								223.523.731

Son Guaraníes: DOSCIENTOS VEINTITRE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO.----------

Porcentaje de avance Finaciero 66,59%
Monto Actual 223.523.731

Ing. Marcos Frutos
Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

ING. ELIO ACOSTA HERRERA
E. A. H. Construcciones civiles y viales
CONTRATISTA

Ing. Elio Acosta Herrera
E.A.H. Construcciones

Lic. Denis Braulio Roa Le
Secretario Interino de
Obras Públicas