2

CERTIFICADO N° 2

C.E. N° 02/21 CONTRATO N° 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID N° 398204

OBRA: LOTE 04: REPARACION DE 10 AULAS **FECHA: 23 / 11 / 2021**

UBICACIÓN: ESCUELA BASICA N° 823 SOLDADO PARAGUAYO.

		ADJUDICADO				CERT. N° 1	CERTIFICADO N° 2		SALDOS
ÍTEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	MONTO	SALDO
1	Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital	un	1,000	880.000	880.000		1,000	880.000	0,000
2	Bloque A - Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	m2	341,631	21.000	7.174.251	341,631		0	0,000
3	Bloque A - Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	4,000	25.000	100.000	4,000		0	0,000
4	Bloque A - Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo	un	14,000	25.000	350.000	14,000		0	0,000
5	Bloque A - Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	267,867	10.500	2.812.604	267,867		0	0,000
6	Bloque A - Demolición de muros y acarreo de escombros	m2	0,600	13.125	7.875	0,600		0	0,000
7	Bloque A - Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	346,810	390.000	135.255.900	280,000	66,810	26.055.900	0,000
8	Bloque A - Revoques de paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	17,040	40.000	681.600		17,040	681.600	0,000
9	Bloque A - Carpeta nueva	m2	267,867	25.000	6.696.675	267,867		0	0,000
10	Bloque A - Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	267,867	92.000	24.643.764		267,867	24.643.764	0,000
11	Bloque A - Piso-Zocalo ceramico	ml	147,550	25.000	3.688.750		147,550	3.688.750	0,000
12	Bloque A - Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	4,000	2.176.000	8.704.000			0	4,000
13	Bloque A - Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	27,930	115.000	3.211.950			0	27,930
14	Bloque A - Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	27,930	406.000	11.339.580		9,000	3.654.000	18,930
15	Bloque A - Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - incluye aberturas	m2	718,283	31.500	22.625.915			0	718,283
16	Bloque A - Pintura de baranda metalica en sintetico (baranda existente h:0,94m)	m2	38,568	31.500	1.214.892			0	38.568
17	Bloque A - Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	un	4,000	500.000	2.000.000			0	4,000
18	Bloque A - Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado	un	4,000	1.000.000	4.000.000	0,80		0	3,200
19	Bloque A - Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	16,000	193.750	3.100.000			0	16,000
20	Bloque A - Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	9,000	106.250	956.250			0	9,000
21	Bloque B - Desarrollo de Calculo Estructural	m2	151,600	10.000	1.516.000	151,600		0	0,000
22	Bloque B - Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	m2	185,572	21.000	3.897.012	185,572		0	0,000
23	Bloque B - Desmonte de aberturas y acarreo	un	3,000	25.000	75.000	3,000		0	0,000
24	Bloque B - Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo	un	14,000	25.000	350.000	14,000		0	0,000
25	Bloque B - Demolición de pilares y acarreo de escombros	un	5,000	10.000	50.000	5,000		0	0,000
26	Bloque B - Demolición de rampa existente y acarreo de escombros	m2	2,250	10.500	23.625	2,250		0	0,000
27	Bloque B - Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	208,558	10.625	2.215.929	208,558		0	0,000
28	Bloque - Relleno y apisonado de interiores	m2	2,358	75.000	176.850		2,358	176.850	0,000
29	Bloque B - Estructura de H° A°- Zapatas de 1,20x1,20 de H° A°, incluye excavacion	m3	1,296	1.850.000	2.397.600			0	1,296
30	Bloque B - Estructura de H° A°- Zapatas de 0,80x0,80 de H° A°, incluye excavacion, en galeria	m3	0,960	1.850.000	1.776.000	0,960		0	0,000

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
03 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

Ciudad del Este Municipio Div. Obras Municipales
Ruth Cáceres
Fiscal de Obras
M.C.D.E.

CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Ciudad del Este Municipio
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

CERTIFICADO Nº 2

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204

OBRA: LOTE 04: REPARACION DE 10 AULAS **FECHA: 23 / 11 / 2021**

UBICACIÓN :ESCUELA BASICA Nº 823 SOLDADO PARAGUAYO.

		ADJUDICADO				CERT. Nº 1	CERTIFICADO Nº 2		SALDOS
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	MONTO	SALDO
31	Bloque B - Estructura de H° A°- Pilares de H° A°	m3	2,340	2.100.000	4.914.000	0,710		0	1,630
32	Bloque B - Estructura de H° A° Vigas cumbrera	m3	1,578	2.150.000	3.392.700			0	1,578
33	Bloque B - Estructura de H° A° Vigas de galeria y paredes	ml	15,780	195.000	3.077.100	15,780		0	0,000
34	Bloque B - Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	185,572	385.000	71.445.220	145,00	40,572	15.620.220	0,000
35	Bloque B - Revoque de pilares, vigas, encadenados	m2	48,253	40.000	1.930.120	11,00	37,253	1.490.120	0,000
36	Bloque B - Carpeta nueva	m2	203,612	25.750	5.243.009	140,250	21,000	540.750	42,362
37	Bloque B - Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	203,612	92.625	18.859.562		161,250	14.935.781	42,362
38	Bloque B - Piso-Zocalo ceramico	ml	107,500	25.000	2.687.500		107,500	2.687.500	0,000
39	Bloque B - Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	133,524	153.000	20.429.172		72,100	11.031.300	61,424
40	Bloque B - Provision y colocación de puerta Metalica de 1,10x2,10 . Incluye marco, contramarco y herrajes	m²	2,310	284.000	656.040			0	2,310
41	Bloque B - Provision y colocación de puerta Metalica de 1,20x2,10 . Incluye marco, contramarco y herrajes	m²	2,520	284.000	715.680			0	2,520
42	Bloque B - Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	31,200	115.000	3.588.000			0	31,200
43	Bloque B - Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	31,200	406.000	12.667.200			0	31,200
44	Bloque B - Mantenimiento de aberturas tipo balancin, incluye reparacion de los mismos	un	4,000	150.000	600.000			0	4,000
45	Bloque B - Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	587,235	31.000	18.204.285			0	587,235
46	Bloque B - Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares	m2	48,253	31.000	1.495.843			0	48,253
47	Bloque B - Pintura polideportiva para rampa	m2	3,750	35.000	131.250			0	3,750
48	Bloque B - Rampa de Hº p/salvar nivel	un	1,000	950.000	950.000			0	1,000
49	Bloque B- Baranda Metalica	ml	5,400	300.000	1.620.000			0	5,400
50	Bloque B - Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	10,800	31.000	334.800			0	10,800
51	Bloque B - Mantenimiento de pizarrones Incluye bordes de madera y portatizas	un	2,000	500.000	1.000.000			0	2,000
52	Bloque B - Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado	un	2,000	1.000.000	2.000.000	0,60	1,400	1.400.000	0,000
53	Bloque - Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rigido	un	8,000	193.000	1.544.000			0	8,000
54	Bloque B - Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galeria	un	4,000	106.000	424.000			0	4,000
55	Bloque C - Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	m2	229,762	21.000	4.825.002	229,762		0	0,000
56	Bloque C - Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	3,000	25.000	75.000	3,000		0	0,000
57	Bloque C - Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	176,373	10.625	1.873.963	176,373		0	0,000
58	Bloque C - Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	229,762	390.000	89.607.180	190,00	39,762	15.507.180	0,000

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
03 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

Ciudad del Este Municipio
Div. Obras Municipales

Ruth Cáceres
Fiscal de Obras
M.C.D.E

CONSORCIO ITAIPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Ciudad del Este Municipio
Dirección de Área Urbana

Mariene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

CERTIFICADO N° 2

C.E. N° 02/21 CONTRATO N° 44/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID N° 398204

OBRA: LOTE 04: REPARACION DE 10 AULAS — FECHA: 23 / 11 / 2021

UBICACIÓN :ESCUELA BASICA N° 823 SOLDADO PARAGUAYO.

ÍTEM N°	DESCRIPCION	ADJUDICADO				CERT. N° 1	CERTIFICADO N° 2		SALDOS
		UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	MONTO	SALDO
59	Bloque C - Revoques de paredes interior y exterior con hidrofugo	m2	7,200	40.000	288.000	7,20		0	0,000
60	Bloque C - Carpeta nueva	m2	176,373	25.000	4.409.325	176,373		0	0,000
61	Bloque C - Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	176,373	92.000	16.226.316		176,373	16.226.316	0,000
62	Bloque C - Piso-Zocalo ceramico	ml	98,790	25.000	2.469.750		98,790	2.469.750	0.000
63	Bloque C - Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	54,212	153.000	8.294.436	5,40	48,812	7.468.236	0.000
64	Bloque C - Provision y colocación de Puerta madera 1,00x2,10 s/diseño	un	3,000	2.750.000	8.250.000			0	3,000
65	Bloque C - Mantenimiento de aberturas tipo balancin, Incluye reparacion de los mismos	un	6,000	150.000	900.000			0	6,000
66	Bloque C - Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	504,436	31.500	15.889.734			0	504,436
67	Bloque C - Pintura al latex de viga cumbrera	m2	27,084	31.500	853.146			0	27,084
68	Bloque C - Rampa de Hº p/salvar nivel	un	1,000	950.000	950.000			0	1,000
69	Bloque C - Pintura polideportiva para rampa	m2	4,000	35.000	140.000			0	4,000
70	Bloque C - Baranda Metalica	ml	4,000	300.000	1.200.000			0	4,000
71	Bloque C - Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	8,000	31.500	252.000			0	8,000
72	Bloque C - Mantenimiento de pizarrones Incluye bordes de madera y portatizas	un	3,000	500.000	1.500.000			0	3,000
73	Bloque C - Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado	un	3,000	1.000.000	3.000.000	0,60		0	2,400
74	Bloque C - Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	un	12,000	193.750	2.325.000			0	12,000
75	Bloque C - Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galeria	un	8,000	106.000	848.000			0	8,000
76	Limpieza gral	gl	1,000	2.000.000	2.000.000			0	1,000
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				596.008.353			149.158.017	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 2	149.158.017	25%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-29.831.603	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-7.457.901	
MONTO NETO A PERCIBIR	111.868.513	

Son Guaraníes: CIENTO ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE.

Municipalidad de Ciudad del Este — Div. Obras Municipales — Arq. Raúl Cáceres — Jefe de Obras — M.C. 8.0...

POR LA EMPRESA CONSULTORA

CONSORCIO ITAIPU
Cristian Ramón [illegible]
Ofe[illegible]

ITAIPU
ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Municipalidad de Ciudad del Este — Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección de Área Urbana

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
03 DIC 2021
TESORERÍA
PAGADO

CONSORCIO ITAIPU
de Cristian Ramón Martínez Fernández

ELABORACIÓN, FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION N.C.P.
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA N.C.P.
consorcioitaipu@gmail.com

Cnel. Bogado e/ Colón y Ruiz Díaz de Melgarejo
Villarrica
Tel.: (0572) 212 321 - (0984) 700 638
Guairá - Py

TIMBRADO Nº 14812102
Fecha Inicio Vigencia: 27/ 04/ 2021
Fecha fin Vigencia: 30/ 04/ 2022
RUC: 2142222 - 2

FACTURA

Nº 001-002 0001810

3

Villarrica, 25 de Noviembre de 202

Cond. de Venta Contado ☐ Crédito ☒

Señor(es): Municipalidad Ciudad del Este. RUC: 8000 8881-6

Dirección: Nota de Remisión Nº:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5 %	10 %
	Por Certificado N°2 de la Obra Lote 4: Re				
	parac. de 10 Aulas, Esc. Bás. N°823 Soldado				
	Paraguayo, s/Cont. N°44/21 - C.E. N°02/21. -				
	Certificado N°2 Gs. 149.158.017				
	Dev. Anticipo 20% Gs. 29.831.603				
	Ret. Caucional 5% Gs. 7.457.901				
	Neto a Cobrar Gs. 111.868.513				119.326.414.
SUBTOTALES					119.326.414.

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
03 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

TOTAL A PAGAR (en letras) Guaranies Ciento diez y nueve millones, tres-cientos veinte y seis mil, cuatrocientos catorce. — 119.326.414.

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 10.847.856. Total del IVA: 10.847.856.#

IMPRENTA EVOLUCION Samuel Peña M. R.U.C.: 2.552.534 - 4
Hernandarias e/ Carlos A. López y Natalicio Talavera Nº 821 - Vca.
Telefax: (0541) 44 639 Hab. Nº 1655
05 Tal. 50 x 3 del 1776 al 2025
Original: Blanco - Cliente Copia: Color - Arch. Tributario
Tripl. Color - Contabilidad "No Válido para Crédito Fiscal"

SET
MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION
FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270125128890

FECHA 02/12/2021

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	2142222	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	2	MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN RAMON

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 01/01/2022

NÚMERO DE CONTROL : 91B308C7

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427121422229 1B308C7

CIUDAD DEL ESTE
MUNICIPALIDAD
CIUDAD DEL ESTE
03 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 2142222 NRO. CERTIFICADO: 321049

FECHA EMISION: 02-12-2021 VENCIMIENTO: 14-12-2021

8

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 2142222 Nro. Certificado: 321049

Razon Social: MARTINEZ FERNANDEZ CRISTIAN RAMON

Actividad(es): OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION

Fecha de Inscripcion: 12-08-2013 Cantidad de Asegurados: 5

Nro. Patronal(es): 0201-40-0107 -

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
03 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

4 cuatro

Proveedor Adjudicado

CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ

RUC

2142222-2

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398204 / OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE

Monto del contrato

5.300.599.288

Año: 2021 **Periodo:** Diciembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	BENIGNO	IRALA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
2	OSCAR RAMON	ROLON VILLALBA	Cumplio	1518120	Contratista	Activo
3	FULVIA	VALENZUELA ESPINOLA	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
4	PABLO FEDERICO	VILLALBA ALFONSO	Cumplio	1366308	Contratista	Activo
5	HERNANDO JOSE	VILLALBA ALFONSO	Cumplio	1366308	Contratista	Activo

Usuario Impresión: crismar499@

Fecha Impresión: 02/12/2021