Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón
Telefax (0336) 271.322
e-mail inghugoromero@hotmail.com
RUC Nº 1228759-8
Pedro Juan Caballero
Paraguay

Ítems del llamado Construccion de Pavimento Tipo Empedrado con ID: 417841

CERTIFICADO DE OBRA Nº 07 - MES JUNIO 2.023

CONTRATO Nº 33/2022 - LOTE NRO: 02

BARRIO GENERAL GENES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1	Replanteo y Marcacion	M2	42.037	2.200	92.481.400	70%	20%	18.496.280
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	M3	12.011	5.100	61.256.100	70%	20%	12.251.220
3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	ML	11.317	38.500	435.704.500	60%	25%	108.926.125
4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	M3	1.584	56.000	88.704.000	60%	25%	22.176.000
5	Colchón de arena	M3	10.509	50.500	530.704.500	60%	25%	132.676.125
6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	M2	42.037	47.000	1.975.739.000	60%	25%	493.934.750
7	Compactación con medios mecanicos	M2	42.037	13.000	546.481.000	60%	25%	136.620.250
8	Pintura de Cordones a la cal	ML	11.317	3.600	40.741.200	40%	10%	4.074.120
9	Cartel de Obra 2 x 1 m	UN	6	1.800.000	10.800.000	50%	0%	-
10	Limpieza final	M2	42.037	450	18.916.650	0%	0%	-
				Precio Total	3.801.528.350			929.154.870
Retención del 5% por fondo de reparo								46.457.744
Total a cobrar del Certificado Nº 07								882.697.127
Son guaraníes: Ochocientos ochenta y dos millones, seiscientos noventa y siete mil ciento veintisiete								

Fiscal de Obras

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Opto. de Obras y Bienes Municipales

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay

Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón
Telefax (0336) 271.322
e-mail inghugoromero@hotmail.com
RUC Nº 1228759-8
Paraguay
Pedro Juan Caballero

Ítems del llamado Construccion de Pavimento Tipo Empedrado con ID: 417841

CERTIFICADO DE OBRA Nº 07 - MES JUNIO 2.023

CONTRATO Nº 33/2022 - LOTE NRO: 01

BARRIO SAN JUAN NEUMAN, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1	Replanteo y marcación	M2	11.908	2.200	26.197.600	80%	20%	5.239.520
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	M3	3.402	5.100	17.350.200	80%	20%	3.470.040
3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	ML	3.235	38.500	124.547.500	80%	15%	18.682.125
4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	M3	453	56.000	25.368.000	80%	15%	3.805.200
5	Colchón de arena	M3	2.977	50.500	150.338.500	80%	15%	22.550.775
6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	M2	11.908	47.000	559.676.000	80%	15%	83.951.400
7	Compactación con medios mecanicos	M2	11.908	13.000	154.804.000	80%	15%	23.220.600
8	Pintura de Cordones a la cal	ML	3.235	3.600	11.646.000	65%	0%	-
9	Cartel de Obra 2 x 1 m	UN	2	1.800.000	3.600.000	100%	0%	-
10	Limpieza final	M2	11.908	450	5.358.600	0%	0%	-
				Precio Total	1.078.886.400			160.919.660
Retención del 5% por fondo de reparo								8.045.983
Total a cobrar del Certificado Nº 07								152.873.677
Son guaraníes: Ciento cincuenta y dos millones, ochocientos setenta y tres mil seiscientos setenta y siete.-								

Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Fiscal de Obras

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay