GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

CERTIFICADO N°1

CONTRATO Nº 027/2020

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS EDUCATIVAS EN LA ESCUELA BASICA N° 2361 SAN BLAS DE LA COMPAÑIA SAN GABRIEL DEL DISTRITO DE SANTA ROSA con ID: 385897

CONTRATISTA: EDGAR MEZA

FECHA: 28 DE DICIEMBRE DE 2020

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADO			AVANCE %
Ítem	Descripción del Bien	de Medida	Cantidad	unitario (IVA incluído)	Precio total	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1	CONSTRUCCION DE CERCADO Y MURALLA CON REJAS PARA LA ESCUELA BASICA 2361 SAN BLAS DE LA COMPAÑÍA SAN GABRIEL DEL DISTRITO DE											
1.1	Cerca de tejido y postes de hormigón armado											
1.1.1	Dados de Hº (para base de pilares de Hº prefabricado)0,30 X 0,30	UN	100	37.400	3.740.000		85,00	85,00	0	3.179.000	3.179.000	85,00%
1.1.2	Muro de piedra bruta colocada	M3	39,38	414.000	16.303.320		27,57	27,57	0	11.412.324	11.412.324	70,00%
1.1.3	Nivelaciòn de ladrillos	M2	72	178.500	12.852.000		57,60	57,60	0	10.281.600	10.281.600	80,00%
1.1.4	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 mts.	UN	100	73.900	7.390.000		20,00	20,00	0	1.478.000	1.478.000	20,00%
1.1.5	Refuerzo de postes de hormigon cada 20 metros don doble postes	UN	13	73.900	960.700			-	0	0	0	0,00%
1.1.6	Tejido de alambre (Malla metàlica de 2")	M2	500	16.500	8.250.000			-	0	0	0	0,00%
1.1.7	Alambre de pua, tres hieras	ML	750	1.020	765.000			-	0	0	0	0,00%
1.1.8	Alambre liso galvanizado Nº 9, tres lineas	ML	750	1.020	765.000			-	0	0	0	0,00%
1.1.9	Mano de Obra	ML	191,9	52.800	10.132.320		57,57	57,57	0	3.039.696	3.039.696	30,00%
1.2	**Cerco perimetral de mamposteria, pilares de hormigón y rejas metalicas**											
1.2.1	Zapatita de 0,60 x0,60x0,20 de Hº Ao. (para base de pilares de Hº Ao, de 0,20 x 0,20	M3	1,44	2.225.000	3.204.000		0,72	0,72	0	1.602.000	1.602.000	50,00%
1.2.2	Pilares de hormigon 0,20 x0,20, hasta una altura de 1,00	M2	1,2	2.560.000	3.072.000		0,54	0,54	0	1.382.400	1.382.400	45,00%
1.2.3	Muro de piedra bruta colocada,	M3	7,88	414.600	3.267.048		7,0132	7,01	0	2.907.673	2.907.673	89,00%
1.2.4	Nivelaciòn de ladrillos armada	M2	13,8	178.500	2.463.300		11,73	11,73	0	2.093.805	2.093.805	85,00%
1.2.5	Aislacion hidrofuga	M2	6,9	106.500	734.850		5,865	5,87	0	624.623	624.623	85,00%
1.2.6	Envarillado de mamposteria	ML	46	25.700	1.182.200		25,3	25,30	0	650.210	650.210	55,00%
1.2.7	Rejas metalicas con caños de 10 x 10 metalico cargado con hormigon y sellado en la parte superior según plano. Rejas de 2x2 cm	M2	96,6	597.000	57.670.200			-	0	0	0	0,00%
1.2.8	Mamposteria de elevacion de 0,15 con refuerzo d evarillas sobre nivelacion y terminacion superior, con revoque y pintado	UN	96,6	180.824	17.467.598			-	0	0	0	0,00%
1.2.9	Porton peatonal de 2 x 2 metalico , de dos hojas mismo material de las	UN	2	1.775.700	3.551.400			-	0	0	0	0,00%
1.2.10	Porton vehicular de 4 x 2 metalico , de dos hojas mismo material de las	UN	1	3.450.000	3.450.000			-	0	0	0	0,00%
1.2.11	Contrapiso de caminero	M2	16,8	37.500	630.000			-	0	0	0	0,00%
1.2.12	Piso de piedra rompecabeza	M2	16,8	88.039	1.479.055			-	0	0	0	0,00%
				Precio Total	**159.329.991**				**0**	**38.651.330**	**38.651.330**	**24,26%**

EDGAR ATILIO MEZA ENCISO.-
CONTRATISTA

ARQ. NORMA MEDINA
FISCALIZACION

Arq. Norma Medina
Consultora & Constructora

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Secretaría de Obras Públicas

EDGAR MEZA
CONSTRUCCIONES
RUC: 3.796.846-7
Santa Rosa - Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

CERTIFICADO N°1

CONTRATO Nº 027/2020

OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS EDUCATIVAS EN LA ESCUELA BASICA N° 2361 SAN BLAS DE LA COMPAÑIA SAN GABRIEL DEL DISTRITO DE SANTA ROSA con ID: 385897

CONTRATISTA: EDGAR MEZA

FECHA: 28 DE DICIEMBRE DE 2020

RESUMEN DE LOS CERTIFICADOS - CONTRATO Nº 27/2019

"CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO (AD REFERENDUM) con ID: 367318"

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CERTIFICADO 1	CERTIFICADO 2	ACUMULADO	AVANCE %
1	CONSTRUCCION DE CERCADO Y MURALLA CON REJAS PARA LA ESCUELA BASICA 2361 SAN BLAS DE LA COMPAÑÍA SAN GABRIEL DEL DISTRITO DE SANTA ROSA	GL	1	159.329.991	159.329.991	38.651.330		38.651.330	24,26%
	PRECIO TOTAL EN GUARANIES	**I.V.A. INCLUIDO**			**159.329.991**	**38.651.330**	**-**	**38.651.330**	**24,26%**

RESUMEN GENERAL DEL CERTIFICADO N° 1	
MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	159.329.991
MONTO DEL PRIMER CERTIFICADO	38.651.330
DESCUENTO FONDO DE REPARO (5% DE LA CERTIFICACIÓN)	1.932.567
TOTAL A PAGAR	36.718.764

EDGAR MEZA
CONSTRUCCIONES
RUC: 3.796.846-7
Santa Rosa - Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES ★ Fiscalización de Obras ★

Ara Verna Medina
nmm
Consultora & Constructora

GOBERNACION DE MISIONES ★ REPUBLICA DEL PARAGUAY ★ SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Lic. Agustín Barreto
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

MEMORANDUM

A: ING. CARLOS ARRECHEA, Gobernador de Misiones

PARA: LIC. AGUSTIN BARRETO, SECRETARIO DE OBRAS

Referencia: Certificación de Obras –CERTIFICADO 01

FECHA< 28 DE DICIEMBRE DE 2020

CC: Lic. MIGUEL LOPEZ

Adjunto van las planillas de certificación de obra 01, CONTRATO NO. 27/2020 Informe mensual de obra, registro ejecutadas por la empresa CONTRATISTA EDGAR MEZA;
OBRA: CONSTRUCCION DE OBRAS EDUCATIVAS EN LA ESCUELA BASICA N° 2361 SAN BLAS DE LA COMPAÑIA SAN GABRIEL DEL DISTRITO DE SANTA ROSA con ID: 385897

Hemos verificado y constatado el avance de las obras, según las especificaciones técnicas y encontramos un avance acumulado del 24.26 %. Se adjuntan informe 01 y planillas.

La fiscalización recomienda la aprobación de la certificación de este lote para el pago correspondiente.

Arq. Norma Medina