República del Paraguay
**Gobernación del II Departamento San Pedro**
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

# ACTA DE INICIO

**CONTRATO N° 19 -2021– ID Nº 402349**

**OBJETO DEL CONTRATO:** Construcción de Empedrado Royalties Plurianual LCO Nº 04/2021, Lote Nº 2 y 3". ----------

**MONTO ADJUDICADO:** NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL(Gs.99..491.000) .----------

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

**CONTRATANTE**: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En la Cuidad de Chore, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 09:20 horas del día cuatro de noviembre del año dos mil veintiuno, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz,** el **Secretario de Obras Publicas Sr. Fredy Silva Ferreira** y el **Arq. Alcides Renault** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Cesar Daniel Ramírez Duarte,** representante de la empresa **RAMÍREZ CONSTRUCCIONES** , con el fin de dar INICIO a la ejecución de obra denominada **Construcción de Empedrado Royalties Plurianual LCO Nº 04/2021, Lote Nº 2 -CALLE FRANCISCO SOLANO LOPEZ - DISTRITO DE CHORE** según contrato.-

Verificadas las áreas en las que serán ejecutados los trabajos y no existiendo objeción alguna firma el **Acta de Inicio** las personas anteriormente mencionadas en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

GOBERNACION DE SAN PEDRO · Segundo Departamento · Secretaría de Obras Públicas

---
**SR. FREDY RAUL SILVA**
**SRIO. DE OBRAS PUBLICAS**

GOBERNACION DE SAN PEDRO · Segundo Departamento · Gobernación

---
**DR. CARLOS A. GIMENEZ**
**GOBERNADOR**

---
**ARQ. ALCIDES RENAULT**
**FISCAL DE OBRAS**

Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

---
**SR. CESAR DANIEL RAMIREZ**
**CONTRATISTA**

Ramírez Construcciones
de Cesar Daniel Ramírez
RUC 2003482-2
Cel. 0984 856 019
Choré - Dpto. de San Pedro Py

República del Paraguay
**Gobernación del II Departamento San Pedro**
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

# ACTA DE AVANCE DE OBRA N° 01/2021

**CONTRATO N° 19 -2021– ID N° 402349**

**OBJETO DEL CONTRATO:** Construcción de Empedrado Royalties Plurianual LCO Nº 04/2021, Lote Nº 2 y 3". ----------

**CONTRATISTA: RAMÍREZ CONSTRUCCIONES**

**MONTO ADJUDICADO:** NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL(Gs.99..491.000) .----------

**CONTRATANTE**: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En la Cuidad de Chore, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, a los dieciocho, días del mes de noviembre de 2.021, siendo las 10:00 horas, se reúne por una parte el **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz,** el **Secretario de Obras Publicas Sr. Fredy Silva Ferreira** y el **Arq. Alcides Renault** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Cesar Daniel Ramírez Duarte,** representante de la empresa **RAMÍREZ CONSTRUCCIONES** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

**Construcción de Empedrado Royalties Plurianual LCO Nº 04/2021, Lote Nº 2 -CALLE FRANCISCO SOLANO LOPEZ - DISTRITO DE CHORE.** ----------

*POR EL IMPORTE DE GUARANIES:* ***GUARANIES SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y SEIS (Gs. 71.752.076).*** --------

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **setenta y dos por cientos (72%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

---
**SR. FREDY RAUL SILVA**
**SRIO. DE OBRAS PUBLICAS**

---
**DR. CARLOS A. GIMENEZ**
**GOBERNADOR**

---
**ARQ. ALCIDES RENAULT**
**FISCAL DE OBRAS**
Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

---
**SR. CESAR DANIEL RAMIREZ**
**CONTRATISTA**
Ramírez Construcciones
de Cesar Daniel Ramirez
Ruc: 2003482-2
Cel.: 0984 856 019
Choré - Dpto. de San Pedro Py

República del Paraguay

**Gobernación del II Departamento San Pedro**

Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

# COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

**OBRAS: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ROYALTIES PLURIANUAL LCO N° 04/2021 LOTE N° 2 Y 3**
**CONTRATO N° 19/2021 ID: 402349**

**EMPRESA: RAMIREZ CONSTRUCCIONES RUC. N°2003482-2**
**UBICACION: CALLE FRANCISCO SOLANO LOPEZ - DISTRITO DE CHORE**

| N° | RUBROS | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | CONSTRUCCIÓN | | | | |
| Itemns | Descripcion | | | | |
| 13 | Cartel de Obra | Unidad | 1 | 1.164.000 | 1.164.000 |
| 14 | Replanteo y Marcacion de Obra | Metros cuadrados | 763 | 1.000 | 763.000 |
| 15 | Perfilado y Nivelacion de terreno | Metros cuadrados | 763 | 4.500 | 3.433.500 |
| 16 | Compactación de suelo | Metros cuadrados | 763 | 6.000 | 4.578.000 |
| 17 | Provision y Colocacion de Cordon-Cuneta | Metro lineal | 109 | 190.000 | 20.710.000 |
| 18 | Provision y Colocacion de Cordon-H | Metro lineal | 109 | 35.000 | 3.815.000 |
| 19 | Badén de H° (ancho = 1,50 mts.) | Metro lineal | 7 | 190.000 | 1.330.000 |
| 20 | Pavimento tipo Empedrado | Metros cuadrados | 763 | 70.000 | 53.410.000 |
| 21 | Compactación de pavimento | Metros cuadrados | 763 | 6.000 | 4.578.000 |
| 22 | Recubrimiento con triturada de 6ta. | Metros cuadrados | 763 | 6.500 | 4.959.500 |
| 23 | Limpieza final de Obra | Metros cuadrados | 500 | 1.500 | 750.000 |
| | | | | **1.674.500** | **99.491.000** |

GOBERNACION DE SAN PEDRO · Segundo Departamento · Secretaria de Obras Públicas

Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

Ramírez Construcciones
de Cesar Daniel Ramírez
Ruc: 2003482-2
Cel.: 0984 856 019
Choré - Dpto. de San Pedro Py

República del Paraguay

**Gobernación del II Departamento San Pedro**

Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

# CERTIFICADO Nº 1

**OBRAS: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ROYALTIES PLURIANUAL LCO Nº 04/2021 LOTE Nº 2 Y 3**
**CONTRATO Nº 19/2021 ID: 402349**

**EMPRESA: RAMIREZ CONSTRUCCIONES RUC. Nº2003482-2**
**UBICACION: CALLE FRANCISCO SOLANO LOPEZ - DISTRITO DE CHORE**

| Nº | RUBROS | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL | CANTIDAD CERTIFICADA | | | MONTO DE CERTIFICADO | | | Porcentaje de la obra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | |
| Items | Descripcion | | | | | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado | % |
| 13 | Cartel de Obra | Unidad | 1 | 1.164.000 | 1.164.000 | 0,00 | 1,00 | 1,0 | - | 1.164.000,00 | 1.164.000 | 100% |
| 14 | Replanteo y Marcadon de Obra | Metros cuadrados | 763 | 1.000 | 763.000 | 0,00 | 763,00 | 763,0 | - | 763.000,00 | 763.000 | 100% |
| 15 | Perfilado y Nivelacion de terreno | Metros cuadrados | 763 | 4.500 | 3.433.500 | 0,00 | 763,00 | 763,0 | - | 3.433.500,00 | 3.433.500 | 100% |
| 16 | Compactación de suelo | Metros cuadrados | 763 | 6.000 | 4.578.000 | 0,00 | 763,00 | 763,0 | - | 4.578.000,00 | 4.578.000 | 100% |
| 17 | Provision y Colocacion de Cordon-Cuneta | Metro lineal | 109 | 190.000 | 20.710.000 | 0,00 | 76,00 | 76,0 | - | 14.440.000,00 | 14.440.000 | 70% |
| 18 | Provision y Colocacion de Cordon-H | Metro lineal | 109 | 35.000 | 3.815.000 | 0,00 | 105,00 | 105,0 | - | 3.675.000,00 | 3.675.000 | 96% |
| 19 | Badén de Hº (ancho = 1,50 mts.) | Metro lineal | 7 | 190.000 | 1.330.000 | 0,00 | 7,00 | 7,0 | - | 1.330.000,00 | 1.330.000 | 100% |
| 20 | Pavimento tipo Empedrado | Metros cuadrados | 763 | 70.000 | 53.410.000 | 0,00 | 565,00 | 565,0 | - | 39.550.000,00 | 39.550.000 | 74% |
| 21 | Compactación de pavimento | Metros cuadrados | 763 | 6.000 | 4.578.000 | 0,00 | 297,00 | 297,0 | - | 1.782.000,00 | 1.782.000 | 39% |
| 22 | Recubrimiento con triturada de 6ta. | Metros cuadrados | 763 | 6.500 | 4.959.500 | 0,00 | 140,00 | 140,0 | - | 910.000,00 | 910.000 | 18% |
| 23 | Limpieza final de Obra | Metros cuadrados | 500 | 1.500 | 750.000 | 0,00 | 84,38 | 0,0 | - | 126.576,00 | 126.576 | 17% |
| | | | | | **99.491.000** | | | | - | **71.752.076** | **71.752.076** | **72%** |

| | | % | Monto Cert. | % Descuento | Descuento | Certif. a Cobrar | Saldo | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | **99.491.000** | | | | | | | |
| Anticipo 20% | | | | | | | | |
| Cert. 1 | | 72% | 71.752.076 | 0% | 0 | 71.752.076 | 27.738.924 | 18/11/2021 |
| Cert. 2 | | | | | | | | |
| Cert. 3 | | | | | | | | |
| Cert. 4 | | | | | | | | |
| TOTAL | | 72% | **71.752.076** | **0%** | **0** | 71.752.076 | 27.738.924 | |

**Son Guaranies a Cobrar Gs.: Setenta y un millones setecientos cincuenta y dos mil setenta y seis**

**ARQ. ALCIDES RENAULT**
**FISCAL DE OBRAS**
Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

**SR. FREDY RAUL SILVA**
**SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS**

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernación

**DR. CARLOS A. GIMENEZ**
**GOBERNADOR**

**SR. CESAR. D.RAMIREZ**
**CONTRATISTA**

Ramírez Construcciones
de César Daniel Ramírez
Ruc: 2003482-2
Cel.: 0984 856 019
Choré - Dpto. de San Pedro Py

República del Paraguay
**Gobernación del II Departamento San Pedro**
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

# ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 01/2021

**CONTRATO N° 19 -2021– ID Nº 402349**

**OBJETO DEL CONTRATO:** Construcción de Empedrado Royalties Plurianual LCO Nº 04/2021, Lote Nº 2 y 3". ----------

**CONTRATISTA: RAMÍREZ CONSTRUCCIONES**

**MONTO ADJUDICADO:** CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVENCIENTOS OCHENTA Y UN MIL (Gs.125.981.000) .----------

**CONTRATANTE**: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En la Cuidad de Chore, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, a los dieciocho, días del mes de noviembre de 2.021, siendo las 11:00 horas, se reúne por una parte el **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz,** el **Secretario de Obras Publicas Sr. Fredy Silva Ferreira** y el **Arq. Alcides Renault** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Cesar Daniel Ramírez Duarte**, representante de la empresa **RAMÍREZ CONSTRUCCIONES** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

**Construcción de Empedrado Royalties Plurianual LCO Nº 04/2021, Lote Nº 2 -CARLOS ANTONIO LOPEZ ENTRE FRANCISCO S. LOPEZ Y 11 DE DICIEMBRE - DISTRITO DE CHORE**

*POR EL IMPORTE DE GUARANIES:* ***Guaraníes CIEN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS (Gs.100.286.500).*** ----------

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **Ochenta por cientos (80%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

---
**SR. FREDY RAUL SILVA**
**SRIO. DE OBRAS PUBLICAS**

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernación

---
**DR. CARLOS A. GIMENEZ**
**GOBERNADOR**

---
**ARQ. ALCIDES RENAULT**
**FISCAL DE OBRAS**

Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

---
**SR. CESAR DANIEL RAMIREZ**
**CONTRATISTA**

Ramírez Construcciones
de Cesar Daniel Ramírez
Ruc. 2003482-2
Cel.: 0984 856 019
Choré - Dpto. de San Pedro Py

República del Paraguay
**Gobernación del II Departamento San Pedro**
Tel. (0342) 222 495 – E-mail. gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

# ACTA DE INICIO

**CONTRATO N° 19 -2021– ID Nº 402349**

**OBJETO DEL CONTRATO:** Construcción de Empedrado Royalties Plurianual LCO Nº 04/2021, Lote Nº 2 y 3". ----------

**MONTO ADJUDICADO:** CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVENCIENTOS OCHENTA Y UN MIL (Gs.125.981.000) .----------

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

**CONTRATANTE**: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En la Cuidad de Chore, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 08:30 horas del día cuatro de noviembre del año dos mil veintiuno, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz,** el **Secretario de Obras Publicas Sr. Fredy Silva Ferreira** y el **Arq. Alcides Renault** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Cesar Daniel Ramírez Duarte**, representante de la empresa **RAMÍREZ CONSTRUCCIONES** , con el fin de dar INICIO a la ejecución de obra denominada **Construcción de Empedrado Royalties Plurianual LCO Nº 04/2021, Lote Nº 2 -CARLOS ANTONIO LOPEZ ENTRE FRANCISCO S. LOPEZ Y 11 DE DICIEMBRE - DISTRITO DE CHORE** según contrato.----------

Verificadas las áreas en las que serán ejecutados los trabajos y no existiendo objeción alguna firma el **Acta de Inicio** las personas anteriormente mencionadas en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

---
**SR. FREDY RAUL SILVA**
**SRIO. DE OBRAS PUBLICAS**

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernación

---
**DR. CARLOS A. GIMENEZ**
**GOBERNADOR**

---
**ARQ. ALCIDES RENAULT**
**FISCAL DE OBRAS**
Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

---
**SR. CESAR DANIEL RAMIREZ**
**CONTRATISTA**
Ramírez Construcciones
de Cesar Daniel Ramírez
Ruc: 2003482-2
Cel.: 0984 856 019
Choré - Dpto. de San Pedro Py

| | | % | Monto Cert. | % Descuento | Descuento | Certif. a Cobrar | Saldo | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | **125.981.000** | | | | | | | |
| Anticipo 20% | | | | | | | | |
| Cert. 1 | | 80% | 100.286.500 | 0% | 0 | 100.286.500 | 25.694.500 | 18/11/2021 |
| Cert. 2 | | | | | | | | |
| Cert. 3 | | | | | | | | |
| Cert. 4 | | | | | | | | |
| TOTAL | | 80% | **100.286.500** | 0% | **0** | 100.286.500 | 25.694.500 | |
| **Son Guaranies a Cobrar Gs.: Cien millones doscientos ochenta y seis mil quinientos. ----------** | | | | | | | | |

**ARQ. ALCIDES RENAULT**
**FISCAL DE OBRAS**

Arq. Alcides Renault Barrios
Registro MOPC Nº 2210
Fiscal de Obras

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

**SR. FREDY RAUL SILVA**
**SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS**

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernación

**DR.CARLOS A. GIMENEZ**
**GOBERNADOR**

**SR. CESAR. D.RAMIREZ**
**CONTRATISTA**
**Ramírez Construcciones**
de Cesar Daniel Ramírez
Ruc: 2003482-2
Cel.: 0984 856 019
Choré - Dpto. de San Pedro Py