CERTIFICADO DE OBRA Nº: 3 -

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ACCESO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

CONTRATISTA: DM INGENIERIA — CONTRATO Nº: 511/2020

MONTO TOTAL DEL CONTRATO: 491.550.000 — FECHA:

ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CERTIFICADOS ANTERIORES	CERTIFICADO 3	ACUMULADO	ACUMULADO	PRESENTE	
1	Marcación y replanteo Limpieza	Metros cuadrados	7.000	1.800	12.600.000	7.000	0,00	7000,00	12.600.000	0	100,00%
2	Señalizacion de Obra	Unidad medida global	2	800.000	1.600.000	2	0,00	2,00	1.600.000	0	100,00%
3	Compactacion.Terraplenado para corrección de rasante, conformación de pista.	Unidad medida global	1	11.850.000	11.850.000	1	0,00	1,00	11.850.000	0	100,00%
4	Movimiento de suelo	Metros cuadrados	7.000	10.500	73.500.000	7.000	0,00	7000,00	73.500.000	0	100,00%
5	Preparación de terreno para caja Empedrado	Metros cuadrados	7.000	3.800	26.600.000	7.000	0,00	7000,00	26.600.000	0	100,00%
6	Colocación de cordón de 0,10x 0,40x 0,50m.	Metro lineal	2.000	15.000	30.000.000	2.000	0,00	2000,00	30.000.000	0	100,00%
7	Relleno para soporte de cordones.	Metros cubicos	800	7.500	6.000.000	800	0,00	800,00	6.000.000	0	100,00%
8	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	7.000	29.000	203.000.000	3.151	3848,77	7000,00	203.000.000	111.614.474	100,00%
9	Colchón de arena lavada	Metros cuadrados	7.000	8.000	56.000.000	-	7000,00	7000,00	56.000.000	56.000.000	100,00%
10	Compactación con plancha compactadora	Metros cuadrados	7.000	4.900	34.300.000	-	7000,00	7000,00	34.300.000	34.300.000	100,00%
11	Enripiado de empedrado	Metros cuadrados	7.000	3.900	27.300.000	-	7000,00	7000,00	27.300.000	27.300.000	100,00%
12	Limpieza final y entrega	Unidad medida global	1	8.800.000	8.800.000	-	1,00	1,00	8.800.000	8.800.000	100,00%
										238.014.474	
									FONDO DE REPARO 5%	11.900.724	
									CERTIFICADO Nº 1 DE AVANCE DE OBRA	226.113.750	
									PORCENTAJE DEL CERTIFICADO Nº 3	48,42%	
									PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE LA OBRA	100,00%	

Contratista

Ruc. 3.858.240-6

Fiscal de Obras

Emanuel Placeres
Arquitecto
Fiscal de Obras
Gobernación del Guairá