MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

CONTRATISTA: Los Andes Ingeniería SRL

CONTRATO N° 11/2023

OBRA: Construcción de pavimento tipo empedrado con cordón cuneta en la Calle Sagrado Corazón de Jesús y Calle 8 de Diciembre - Barrio Jardín - ID N° 418.722

FECHA DE PRESENTACION:	21/8/2023
FECHA DE INICIO:	16/6/2023
PLAZO INICIAL:	120
PLAZO DE ADENDA:	0
DIAS DE LLUVIA	0
PLAZO PRORROGADO:	0
DÍAS TRANSCURRIDOS:	66
RECEPCIÓN PROVISORIA:	----------

Certificado de Avance de Obra N° 02

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**Construcción de empedrado**	**Gl**	**1**	**158.021.619**	**158.021.619**							**46%**
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	m2	2.394	663	1.587.222	1.197	-	1.197	793.611	-	793.611	50%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	m2	2.394	31.735	75.973.590	-	234	234	-	7.425.990	7.425.990	10%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	ml	570	99.621	56.783.970	100	419	519	9.962.100	41.741.199	51.703.299	91%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	ml	39	314.938	12.282.582	-	21	21	-	6.613.698	6.613.698	54%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	ml	9	47.942	431.478	-	-	-	-	-	-	0%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	ml	570	2.821	1.607.970	-	-	-	-	-	-	0%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	un	2	586.850	1.173.700	-	-	-	-	-	-	0%
1.8	Provisión y colocación de tubos de hormigón. Diámetro 0,50 m. No Incluye excavación	ml	30	211.000	6.330.000	-	27	27	-	5.697.000	5.697.000	90%
1.9	Losa de H° A° para registro. No incluye excavación	m3	0,45	1.730.210	778.595	-	-	-	-	-	-	0%
1.10	Limpieza final de obra.	m2	2.394	448	1.072.512	-	-	-	-	-	-	0%
				TOTAL	**158.021.619**	**Total certificado**			**10.755.711**	**61.477.887**	**72.233.598**	
						Fondo de reparo 5%:			537.786	3.073.894	3.611.680	
						Neto a cobrar Gs.:			10.217.925	**58.403.993**	**68.621.918**	

Son Guaraníes: CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES .----------

Ing. Aarón Mellid
Contratista
Los Andes Ingeniera SRL

Ing. Aarón Mellid
Los Andes Ingeniería S.R.L.
RUC: 80083861 - 0

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapúa Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá