LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 09/2022 PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADOS EN LOS BARRIOS YATAITY, YTORORO Y GRAL. DIAZ DE LA CIUDAD DE PILAR con ID: 415849 Contrato Nº 37/2022 - Lote Nº 3 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN ITURBE Y MAYOR GARDEL

LOTE NRO: 3

CERTIFICADO DE OBRA Nº 1

CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN ITURBE Y MAYOR GARDEL, , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

							Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	72131601-9974	Replanteo de obra, fijación de eje y estacionamiento de cota.	Metros cuadrados	462	3.630	1.677.060		462	462		1.677.060	1.677.060	100
2	72131601-002	PREPARACION DE SUELO PARA ADOQUINADO									-	-	
2.1		Desmoste, perfilado y nivelación con suelo compactado	Metros cuadrados	462	10.600	4.897.200		462	462		4.897.200	4.897.200	100
2.2		Fabricación y Colocación de adoquín.	Metros cuadrados	462	99.300	45.876.600		420	420		41.706.000	41.706.000	90,91
2.3		Construcción de cordon de H° S°	Metro lineal	168	35.000	5.880.000		168	168		5.880.000	5.880.000	100
2.4		Pintura de cordón a la cal	Metro lineal	168	7.000	1.176.000			0		-	-	0
2.5		Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	833.000	833.000		1	1		833.000	833.000	100
2.6		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	583.000	583.000			0		-	-	0
					Precio Total	60.922.860					54.993.260	54.993.260	90,27

I.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 3340244-2

Desiderio López Alvarez
INGENIERO CIVIL

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	54.993.260
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	60.922.860
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	90,27

Escaneado con CamScanner