HOLLER INGENIERÍA S.R.L.
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055 c/ Cmte. Caballero
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687/8
E-mail: holler@holler.com.py

Asunción, 11 de setiembre de 2023

Informe Técnico

Ref: Trabajos realizados en el Hospital de Trauma "Manuel Giagni" Contrato N° 29/2021.

De acuerdo con lo estipulado en el contrato oportunamente suscripto entre el Hospital de Trauma "Manuel Giagni" y Holler Ingeniería S.R.L., cumplimos en brindar a ustedes el informe técnico acerca de los trabajos realizados trabajos a la fecha:

Orden de Servicio Nº 01-01-37

Ascensor Marca ATLAS Nº 36.889 Código Patrimonial Nº 011-22-69-0203

En este ascensor se realizaron los siguientes trabajos: reparo

Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción
2.30	12	Unidad	Provisión de rulemanes de motor excitatriz.
2.31	12	Unidad	Mano de Obra para el cambio de rulemanes de motor excitatriz.
2.36	8	Unidad	Provisión de carbón de regulador y excitatriz.
2.37	8	Unidad	Mano de obra para el cambio de carbón de regulador y excitatriz.
2.50	4	Unidad	Provisión de relay de tablero de comando y selector.
2.51	4	Unidad	Mano de obra para cambio de relay de tablero de comando y selector.
2.56	1	Unidad	Suministro de materiales para la rectificación de frenos electromagnéticos.
2.57	1	Unidad	Mano de obra para la rectificación de frenos electromagnéticos.
2.64	1	Unidad	Provisión de amortiguadores de goma para cadena de motor de puertas.
2.65	1	Unidad	Mano de obra para el cambio de amortiguadores de goma para cadena de motor de puertas.
2.68	4	Unidad	Provisión de porta carbón para MG45.
2.69	4	Unidad	Mano de obra para el cambio de porta carbón para MG45.
2.98	8	Unidad	Provisión de guiador inferior para hoja de puerta.
2.99	8	Unidad	Mano de obra para el cambio de guiador inferior para hoja de puerta.

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de los servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, el marco del Sistema Nacional de Salud.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

INFORME TECNICO

FECHA: 11/09/2023
EMPRESA: HOLLER INGENIERIA S.R.L.
CONTRATO N° 29/2021
LCO N° 06/2021
DESCRIPCION: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS – MARCA ATLAS Y MP.
ID N° 401.265
ORDEN DE SERVICIO N° 01-01-37

DETALLE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

EQUIPO ASCENSOR MARCA ATLAS N° 38.689. CODIGO PATRIMONIAL : 011-22-69-0203

LOTE	ITEN	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2	30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISTA DE REPUESTOS A DEMANDA DE ASCENSORES MARCA ATLAS MARCA ATLAS	PROVISION DE RULEMANES DE MOTOR EXITATRIZ	UNIDAD	2
	31		MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE RULEMANES DE MOTOR EXCITATRIZ	UNIDAD	2
	36		PROVISION DE CARBON DE REGULADOR Y EXITATRIZ	UNIDAD	8
	37		MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE CARBON DE REGULADOR Y EXCITATRIZ	UNIDAD	8
	50		PROVISION DE RELAY DE TABLERO DE COMANDO Y SELECTOR	UNIDAD	4
	51		MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE RELAY DE TABLERO DE COMANDO Y SELECTOR	UNIDAD	4
	56		SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA RECTIFICACION DE FRENOS ELECTROMAGNETICOS	UNIDAD	1
	57		MANO DE OBRA PARA LA RECTIFICACION DE FRENOS ELECTROMAGNETICOS	UNIDAD	1
	64		PROVISION DE AMORTIGUADORES DE GOMA PARA CADENA DE MOTOR DE PUERTAS	UNIDAD	1
	65		MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE AMORTIGUADORES DE GOMA PARA CADENA DE MOTOR DE PUERTAS	UNIDAD	1
	68		PROVISION DE PORTA CARBON PARA MG45	UNIDAD	4
	69		MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE PORTA CARBON PARA MG45	UNIDAD	4
	98		PROVISON DE GUIA INFERIOR PARA HOJA DE PUERTA	UNIDAD	8
	99		MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE GUIADOR INFERIOR PARA HOJA DE PUERTA.	UNIDAD	8

TSB. MARCELO MANZUR
JEFE DPTO. DE MANTENIMIENTO
HOSPITAL DE TRAUMA