Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
RUC N° 1228759-8
e-mail inghugoromero@hotmail.com
Paraguay
CIP/RPI N° 1.228.759
Calle 12 de Junio N° 770 e/ Alberdi y colón
Telefax (0336) 271.322
Pedro Juan Caballero

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PETREO (EMPEDRADO)

Calle Bernardino Caballeroo y Juan B. Gil - Barrio San Juan Neuman

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio. Unitario	Precio Total IVA incluido	% Avance	Total
2,0	Construcción de Empedrado						
2,1	Replanteo y Marcación	m2	2.328,00	1.700	3.957.600	100%	3.957.600
2,2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	2.328,00	4.000	9.312.000	100%	9.312.000
2,3	Cordones de Ho pre-fabricado 10x30x80cm	ml	614,00	34.000	20.876.000	100%	20.876.000
2,4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	105,00	47.000	4.935.000	100%	4.935.000
2,5	Colchón de arena	m3	350,00	40.000	14.000.000	100%	14.000.000
2,6	Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	2.328,00	41.000	95.448.000	100%	95.448.000
2,7	Apisonado con medios mecánicos	m2	2.328,00	9.000	20.952.000	100%	20.952.000
2,8	Pintura de cordones a la cal	ml	614,00	3.200	1.964.800	100%	1.964.800
2,9	Cartel de obra de 2m x 1m	un	1,00	2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000
2,10	Limpieza final	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000
2,11	TOTAL				174.945.400		174.945.400
	Retención del 5% por fondo de Reparo						8.747.270
	Total a cobrar del Certificado Nº 01						166.198.130

Son guaraníes: Ciento sesenta y seis millones, ciento noventa y ocho mil ciento treinta.-

Carlos E. Ortiz Rivas
Secretario de Obras
Gobernación Xiii Dpto. de Amambay

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC:1228759-8
Telefax:(0336)271322
P.J.C. Paraguay

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY