CALTEC S.R.L.
CONVERSION ESTATICA DE ENERGIA
ELECTRONICA INDUSTRIAL

Nicasio Villalba 441 c/ Centerio de la Epopeya
Tel: 677-562 - Cel: 0981-422-612
E-mail: jcalcena@click.com.py
Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TÉCNICO

Fecha:	12/10/2021		
Cliente:	**Congreso Nacional**	**Teléfono:**	021- 414-5890
Atención:	Ing. Sebastián Romero	**Email:**	mantenimiento.congreso.py@gmail.com

Se realizó el siguiente servicio de mantenimiento a dos equipos de UPS de la marca RIELLO de 100 KVA en el Edificio del Congreso Nacional:

- Soporte técnico de diagnóstico, prevención y solución de fallas.
- Inspección visual del equipo en busca de conexiones sueltas, aislamiento quemado o cualquier otro signo de desgaste.
- Comprobar visualmente la contaminación de líquidos de las baterías y condensadores.
- Limpieza de los recintos del equipo de UPS.
- Se realizó exploraciones térmicas en las conexiones eléctricas y se verificó que todas están apretadas y no generan calor.
- Reajuste de los bornes de cada terminal y conexionado.
- Verificación de los interruptores de transferencia del UPS, los interruptores automáticos y los bypass de mantenimiento.
- Medición de corriente: tensión de salida 3x390V, tensión de entrada 3x385V, corriente de salida UPS 1: 30 A, UPS 2: 28 A.

Jorge Rodríguez
CI 2.837.117

Ing. Jorge Cálcena
CI 1.407.672

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional
12/oct/2021

CALTEC S.R.L.
CONVERSIÓN ESTÁTICA DE ENERGÍA
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Nicasio Villalba e/ Libertad y Waldino Lovera
Cel.: (0981) 422 612
E-mail: jcalcena@click.com.py - Fdo. de la Mora, Paraguay

CONTROL DE SERVICIO TÉCNICO

NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA

N°0001086

San Lorenzo, 12 de octubre de 2021

☐ Retiro de Equipo ☐ Entrega ☐ Puesto en funcionamiento ☐ Instalación ☒ Otros

Cliente: Congreso Nacional Dirección:

Solicitante: Equipo: 2 UPS Delta S/N: 1006K4

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	MATERIALES UTILIZADOS	
	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Mantenimiento preventivo de 2 UPS Delta de 1000KVA.	OK	
NOTA: Dejamos constancia que el A/A no funciona, queda pendiente dicad para las UPS		

Ing. Sebastián Romero
Dirección
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional
12/10/2021

GRAFISUR
Zavala Cué y 11 de Setiembre -Fndo. de la Mora Tel./Fax. 528 - 663 - e-mail. grafisur@hotmail.com
Habilitado Nº 2116 - RUC.: 4731308-0 - 1 Tal. 50x3 - ~~001-001 — 0001051/0001100~~ - 16/06/2021 - es

ORIGINAL: CLIENTE / DUPLICADO: ARCHIVO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD