MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

OBRA: ***Construcción de pavimento tipo empedrado***

DISTRITO: Minga Guazú **DEPTO:** Alto Paraná

UBICACIÓN: Km 31 Acaray, frente a Esc. Acosta Ñu

CERTIFICADO DE OBRAS N° 01						CERTIFICADOS ACTUAL		
Nº	Descripción	Un	Cant.	P.Unit	Total	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO
	Trabajos Preliminares							
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	m2	3,60	399.466	1.438.078	3,60	100	1.438.078
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	m2	2.877,98	1.946	5.600.549	2.877,98	100	5.600.549
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	m2	2.877,98	2.560	7.367.629	2.877,98	100	7.367.629
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				0			
4	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	m3	345,35	21.066	7.275.143	345,35	100	7.275.143
5	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	m2	2.877,98	29.600	85.188.208	2.877,98	100	85.188.208
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	m2	2.877,98	3.080	8.864.178	2.877,98	100	8.864.178
	Cordón de Hº				0			
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	ml	886,00	31.734	28.116.324	886,00	100	28.116.324
8	Cordón cuneta	ml	30,00	88.000	2.640.000	30,00	100	2.640.000
	Compactación				0			
9	Compactación preliminar	m2	2.877,98	2.374	6.832.325	2.877,98	100	6.832.325
10	Compactación final	m2	2.877,98	2.560	7.367.629	2.877,98	100	7.367.629
	Limpieza final				0			
11	Limpieza final	m2	2.877,98	1.280	3.683.814	2.877,98	100	3.683.814
TOTAL SEGÚN CONTRATO SEGÚN CONTRATO N° 43/2023				Total	₲ 164.373.877	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO		₲ 164.373.877

un unidad
m metro
m2 metro cuadrado
m3 metro cúbico

Monto de Certificado	164.373.877
Descuento de Anticipo	
Fondo de Reparo	8.218.694
Total a Pagar por Certificado	156.155.183

Miguel Cáceres
Director de Obras

NORESTE S.A.
Lic. Jorge G. Romero

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

OBRA: ***Construcción de pavimento tipo empedrado***

DISTRITO: Minga Guazú **DEPTO:** Alto Paraná

UBICACIÓN: Km 31 Acaray, frente a Esc. Acosta Ñu

ACTA DE MEDICION

En la ciudad de Minga Guazú, a los 28 dias del mes de Diciembre, siendo las 08:30 hs se constituye desde la Direccion de Obras y Servicios de la Municipalidad de Minga Guazú, el Arq. Miguel Caceres en su carácter de Fiscal y Director de Obra, a los efectos de realizar las medicones del Certificado N° 01, correspondiente a la Obra: Construccion de Pavimento tipo Km 31 Acaray, frente a Esc. Acosta Ñu - CONTRATO N° 43 /2023-ID: N° 434.829., firmado entre la Municipalidad de Minga Guazú y la Empresa Noreste S.A.

Nº	Descripción	Un	Cant.	Cant.ACUMULADA
	Trabajos Preliminares			
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	m2	3,60	3,60
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	m2	2.877,98	2.877,98
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	m2	2.877,98	2.877,98
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada			
4	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	m3	345,35	345,35
5	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	m2	2.877,98	2.877,98
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	m2	2.877,98	2.877,98
	Cordón de Hº			
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	ml	886,00	886,00
8	Cordón cuneta	ml	30,00	30,00
	Compactación			
9	Compactación preliminar	m2	2.877,98	2.877,98
10	Compactación final	m2	2.877,98	2.877,98
	Limpieza final			
11	Limpieza final	m2	2.877,98	2.877,98

un unidad
m metro
m2 metro cuadrado
m3 metro cúbico

Miguel Cáceres
Director de Obras

NORESTE S.A.
Lic. Jorge G. Romero

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras

Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA.

VERIFICACION Y CUMPLIMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACTA Nº 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 31 ACARAY FRENTE DE ESCUELA BASICA N° 4025 ACOSTA ÑU DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 43 /2.023-ID: N° 434.829

.

CONTRATISTA: SR. JORGE GUILLERMO ROMERO – NORESTE S.A.-RUC: 80024870-8

En la ciudad de Minga Guazú, Decimo Departamento de Alto Paraná, a los Veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés, siendo las nueve horas. Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista me constituyo en el sitio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 31 ACARAY FRENTE DE ESCUELA BASICA N° 4025 ACOSTA ÑU DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 43 /2.023-ID: N° 434.829"** para la RECEPCION PROVISORIA de los trabajos previstos en las especificaciones de obras de la empresa contratista del **SR. JORGE GUILLERMO ROMERO – NORESTE S.A.-RUC: 80024870-8.**

Por tanto, la Municipalidad a través de esta Fiscalización RECIBE EN FORMA PROVISORIA en todo de acuerdo a las especificaciones y calidades de obra requeridas, quedando todavía bajo la responsabilidad del contratista los vicios ocultos que puedan surgir a posterior.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

NORESTE S.A.
Lic. Jorge G. Romero

NORESTE S.A.

Capital Social Gs. 2.500.000.000.-

CONSTRUCTORA

Construcción de edificios / Comercio al por mayor de materiales de construcción
Otras actividades de servicios de apoyo a empresas n.c.p.

Ernesto Báez c/ Teodoro S. Mongelós, Barrio San José
Tel.: (061) 574 473 - Ciudad del Este - Dpto. Alto Paraná - Paraguay

Nº de Timbrado: 16435299
RUC: 80024870 - 8
Inicio de vigencia 29 de Mayo de 2023
Válido hasta 31 de Mayo de 2024

FACTURA

Nº 001-001- 0001220

Fecha de Emisión: 28 de DICIEMBRE de 2023

Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: Municipalidad de Minga Guazú

R.U.C.: 80010478-1

Teléfono: —

Dirección: Minga Guazu

Nota de Remisión Nº: —

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	Por Certificado Nº 1 s/Contrato Nº 43/23 "Construcción de Pavimento tipo Empedrado KM. 31 Acaray frente a Esc. Básica Nº 4025 Acosta Ñu - LCD Nº 41/23	156.155.183			156.155.183.-
SUB-TOTALES					156.155.183.-

TOTAL A PAGAR GS. ☑ USD ☐ (En letras): Ciento Cincuenta y Seis millones Ciento Cincuenta y Cinco mil Ciento Ochenta y tres.- 156.155.183.-

LIQUIDACION DEL IVA: (5%) — (10%) 14.195.926.- TOTAL IVA: 14.195.926.-

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad
(No valido para crédito fiscal)

GRAFICOLOR DE GENNY BARRIENTOS RUC. 4124698 - 5 - Av. San José casi Avda. Monday a 100 mts del Colegio San José - C.D.E. - Telefax: (061) 574 462
02 Tal. (50X3) 0001.151 al 0001.250 - C. H. I. Nº 2139

NORESTE S.A.

Capital Social Gs. 2.500.000.000.-

CONSTRUCTORA

Construcción de edificios / Comercio al por mayor de materiales de construcción
Otras actividades de servicios de apoyo a empresas n.c.p.

SUCURSAL: Calle Carlos Antonio López 1958 - Pedro Juan Caballero - Amambay - Paraguay

RECIBO DE DINERO

RUC: 80024870 - 8

Nº 0000092

28 de DICIEMBRE de 2023

Recibimos de: MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU

R.U.C.: 80010478-1

La Suma de Guaraníes ☑ Dólares ☐ CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CIN-CUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES.

En concepto de: Cancelación de la factura Nº 1220, referente al Contrato Nº 43/23 - LCD. Nº 41/23 - CERT. Nº 1 - ID. 434.829.

☐ Efectivo ☑ Cheque Nº: 90449. c/ Banco: CONTINENTAL

Gs./U$S #156.155.183#

Firma y Sello

NORESTE S.A.
Lic. Jorge G. Romero

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo
TRIPLICADO: Contabilidad

GRAFICOLOR de Geny Barrientos
RUC. 4124698-5 - Av. San José - C.D.E. - Telefax: (061) 574 462
05 Tal. (50X3) 000051 al 000300 - MARZO/2023 - C. H. I. Nº 2139

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 800248708 NORESTE SA

Teléfono/s : 061-574473 **Website** :

Fax : 061-574473 **Email Corp.:** noresteconstrucciones@hotmail.com

Dirección : CALLE ERNESTO BÁEZ C/ TEODORO S. MONGELÓS, BARRIO SAN JOSÉ, CIUDAD DEL ESTE, DPTO. ALTO PARANÁ

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 000389

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 04/09/2024

Otorgado en Asunción, el 05/09/2014

Renovado el 16/09/2022

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

800248708

19092022 1147 800248708 800248708

000389

NORESTE S.A.

Lic. Jorge G. Romero

Lote 5668511040 , Cons.: 1

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270167574782

FORM.427-1

FECHA 18/12/2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80024870		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	8	NORESTE SA	

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 17/01/2024

NÚMERO DE CONTROL : 8C160870

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

4271800248708C160870

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

NORESTE S.A.

RUC

80024870-8

Entidad Contratante

Municipalidad de Minga Guazú

Descripción del llamado / Contrato

ID: 434829 / CONTRATACION DIRECTA Nº 41/23 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO KM31 ACARAY FRENTE A LA ESCUELA BASICA Nº 4025 ACOSTA ÑU DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU

Monto del contrato

164.373.877

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	GERMAN	GAUTO LEZCANO	4102942	PARCIAL	LABORAL	
2	CESAR AUGUSTO	MARECOS CANTERO	311004	PARCIAL	LABORAL	

NORESTE S.A.
Lic. Jorge G. Romero

Usuario Impresión: 508759-80024870

Fecha Impresión: 18/12/2023

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

NORESTE S.A.

RUC

80024870-8

Entidad Contratante

Municipalidad de Minga Guazú

Descripción del llamado / Contrato

ID: 434829 / CONTRATACION DIRECTA Nº 41/23 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO KM31 ACARAY FRENTE A LA ESCUELA BASICA Nº 4025 ACOSTA ÑU DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU

Monto del contrato

164.373.877

Año: 2023 **Periodo:** Diciembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	GERMAN	GAUTO LEZCANO	Cumplio	89346	Contratista	Activo
2	CESAR AUGUSTO	MARECOS CANTERO	Cumplio	89346	Contratista	Activo

NORESTE S.A.
Lic. Jorge G. Romero

Usuario Impresión: 508759-80024870

Fecha Impresión: 18/12/2023

NORESTE S.A. - Construcciones

Ernesto Báez c/ Teodoro S. Mongelós, Bº San José. - Cel: (0983) 692293
Ciudad del Este - Paraguay - e-mail: noresteconstrucciones@hotmail.com

Contrato N° 43/23 – LCD N° 41/23 - Construcción de Pavimento Tipo Empedrado, Km 31 Acaray frente a la Escuela Básica N° 4025 Acosta Ñu.- ID 434829.-

Contratista: NORESTE S.A.
Contratante: Municipalidad de Minga Guazu.

NORESTE S.A.
Lic. Jorge G. Romero

NORESTE S.A. - Construcciones

Ernesto Báez c/ Teodoro S. Mongelós, Bº San José. - Cel: (0983) 692293
Ciudad del Este - Paraguay - e-mail: noresteconstrucciones@hotmail.com

Contrato N° 43/23 – LCD N° 41/23 - Construcción de Pavimento Tipo Empedrado, Km 31 Acaray frente a la Escuela Básica N° 4025 Acosta Ñu.- ID 434829.-

Contratista: NORESTE S.A.
Contratante: Municipalidad de Minga Guazu.

NORESTE S.A.
Lic. Jorge G. Romero

LIBRO DE OBRA

0000178

CONTRATO Nº	43/2023 - LCD Nº 41/2023.-
OBRA:	Const. de Pavimento Tipo Empedrado Km. 31 Acaray frente a la Escuela Básica Nº 4025 Acosta Ñu de Dist. de Minga Guazú - ID Nº 434829.-
CONTRATANTE:	Municipalidad de Minga Guazú
FISCALIZACIÓN:	
CONTRATISTA:	Noreste S.A. - Jorge Guillermo Romero Ozuna.
UBICACIÓN DE LA OBRA:	Distrito de Minga Guazú.

DESCRIPCION

El presente libro de Obra, que consta de páginas triplicadas y numeradas correlativamente desde el hasta el inclusive, queda oficialmente habilitado a partir de la fecha para las comunicaciones entre la Municipalidad de Minga Guazú (Fiscalización) Dpto. de Obras) y Contratista (Responsable), dando inicio así a los trabajos objeto del contrato.

En el mismo serán registrados todos los trabajos realizados semanalmente, como así también las novedades y recomendaciones relacionadas con las Obras de la Contratación mencionada.

Fecha: Martes 27 de Noviembre de 2023.-

Por la Contratista NORESTE S.A.	Por el Contratante
FECHA:	FECHA:

1ra. Vía:Contratante - 2da. Vía: Contratista - 3ra. Vía: Talonario

[illegible]

[illegible]

[illegible]

LIBRO DE OBRA

0000179

CONTRATO Nº	43 / 2023 - LCD Nº 41 / 2023.-
OBRA:	Const. de Pavimento tipo Empedrado Km. 31 Acaray frente a la Escuela Básica Nº 4025 Acosta Ñu del Dist. de Minga Guazú - ID Nº 434329.-
CONTRATANTE:	Municipalidad de Minga Guazú.
FISCALIZACIÓN:	
CONTRATISTA:	Noreste S.A.- Jorge Guillermo Romero Ozuna.-
UBICACIÓN DE LA OBRA:	Distrito de Minga Guazú.

DESCRIPCION

Construcción de Empedrado Km 31. Acaray - Frente a Escuela Básica Nº 4025 Acosta Ñú.

Semana del 27/11 al 02/12/23.

En la semana se procede a la marcación y replanteo. Se manda confeccionar el cartel de Obra. Se acopian Piedras y Cordones. Lluvias abundantes en la semana.

Semana del 04/12 al 09/12/23.

Se procede a la Apertura de Parcial de la Caja para empedrado y Preparación de terreno con maquinarias. Se acopian Piedras y Cordones de Hormigón. Se procede a la colocación del Cartel de Obra. Lluvia en todos los días de la Semana.

Semana del 11/12 al 16/12/23.-

En la semana se procede a la terminación de la Apertura de la Caja para Empedrado y la Preparación total del Terreno con maquinarias. Se prepara el Colchón de tierra colorada, como asimismo el inicio del asentamiento de las piedras basálticas, y tambien la colocación de los cordones de hormigón. Se acopian piedras y Cordones, sin lluvias en la semana.

Por la Contratista NORESTE S.A.	Por el Contratante
FECHA:	FECHA:

1ra. Via:Contratante - 2da. Via: Contratista - 3ra. Via: Talonario

[illegible]

[illegible]

[illegible]

LIBRO DE OBRA

0000181

CONTRATO Nº	43/2023 - LCD Nº 47/2023.-
OBRA:	Const. de Pavimento tipo empedrado Km. 31 Acaray frente a la Esc. Básica Nº 4025 Acosta Ñu del Distrito de Minga Guazú ID Nº 434829.
CONTRATANTE:	Municipalidad de Minga Guazú
FISCALIZACIÓN:	
CONTRATISTA:	Noreste S.A - Jorge Guillermo Romero Ozuna.
UBICACIÓN DE LA OBRA:	Distrito de Minga Guazú.

DESCRIPCION

Semana del 18/12 al 23/12/23.-

En la semana continúa el asentamiento de las piedras y cordones. Se procede además al Enripiado parcial con Triturada 6ª. Comienza la Construcción del Cordón Cuneta previsto en un tramo. Lluvias abundantes en fecha 20/12/23.-

Semana del 25/12 al 30/12/23

En la semana se procede a la culminación del asentamiento de las piedras, como también de los cordones, en el esparcido total del enripiado en toda el área. tambien culmina la construcción del Cordón Cuneta y se procede a la compactación preliminar y final en toda extensión de la calzada, con máquinas compactadoras. Lluvias en la semana.

Finalmente se procede a la limpieza final y retiro de escombros.

Por la Contratista	Por el Contratante
NORESTE S.A.	
FECHA:	FECHA:

1ra. Vía:Contratante - 2da. Vía: Contratista - 3ra. Vía: Talonario

LIBRO DE OBRA

0000182

CONTRATO Nº	43/2023 - LCD Nº 41/2023.-
OBRA:	Const. de Pavimento tipo Empedrado Km 31 Acaray frente a la Esc. Básica Nº 4025 Acosta Ñu del Dist. de Minga Guazú ID Nº 434829.-
CONTRATANTE:	Municipalidad de Minga Guazú.
FISCALIZACIÓN:	
CONTRATISTA:	Noreste S.A - Jorge Guillermo Romero Ozuna.
UBICACIÓN DE LA OBRA:	Distrito de Minga Guazú.

DESCRIPCION

En fecha 28/12/23, en vista de la culminación total de los trabajos, se solicita a la Fiscalización la medición de los trabajos ejecutados para la certificación correspondiente. Se elabora un Acta de Medición Nº 01 en donde constan las cantidades y firman las partes en prueba de conformidad.

Por la Contratista

NORESTE S.A.

Por el Contratante

FECHA:

FECHA:

1ra. Via:Contratante - 2da. Via: Contratista - 3ra. Via: Talonario