OBRA: DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DINATRAN - ID N° 417368

CERTIFICADO N° 9 **CORRESPONDIENTE AL MES DE Mayo 2024**

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad			Precio unitario (IVA incluído)	Totales (IVA incluido)		
			Anterior	Actual	Acumulado		Anterior	Actual	Acumulado
1	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad				13.800.000.000			
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES	Global	1,0000	0,0000	1,0000	155.112.500	155.112.500	0	155.112.500
1.2	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURA EXISTENTE	Global	0,9000	0,0000	0,9000	260.784.300	234.705.870	0	234.705.870
1.3	MOVIMIENTO DE SUELOS	Global	1,0000	0,0000	1,0000	117.645.700	117.645.700	0	117.645.700
1.4	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO EN EDIFICIO	Global	1,0000	0,0000	1,0000	2.300.061.900	2.300.061.900	0	2.300.061.900
1.5	AISLACIONES	Global	0,1398	0,0000	0,1398	88.429.500	12.359.926	0	12.359.926
1.6	ALBAÑILERÍA	Global	0,2760	0,0000	0,2760	729.514.200	201.317.110	0	201.317.110
1.7	ESTRUCTURA METÁLICA	Global	0,5512	0,1696	0,7208	592.645.400	326.665.737	100.512.531	427.178.268
1.8	REVOQUES	Global	0,7885	0,2115	1,0000	262.987.500	207.375.502	55.611.998	262.987.500
1.9	CONTRAPISOS	Global	0,9796	0,0169	0,9965	245.139.700	240.143.397	4.142.363	244.279.019
1.10	PISOS	Global	0,0000	0,4811	0,4811	566.390.400	0	272.492.566	272.492.566
1.11	ZÓCALOS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	20.785.300	0	0	0
1.12	REVESTIMIENTOS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	86.569.100	0	0	0
1.13	CIELORRASOS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	390.256.300	0	0	0
1.14	CARPINTERÍA DE MADERA	Global	0,0000	0,0000	0,0000	155.172.600	0	0	0
1.15	CARPINTERÍA METÁLICA	Global	0,0000	0,0000	0,0000	604.505.400	0	0	0
1.16	CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE	Global	0,0000	0,0000	0,0000	22.159.600	0	0	0
1.17	VIDRIOS, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	Global	0,0000	0,0000	0,0000	375.336.600	0	0	0
1.18	PINTURAS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	284.512.500	0	0	0
1.19	SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS	Global	0,0731	0,0366	0,1097	164.744.600	12.050.662	6.025.331	18.075.993
1.20	RED HIDRAULICA BIE,BIS,ROCIADORES	Global	0,4443	0,1133	0,5576	291.117.700	129.341.423	32.987.685	162.329.108
1.21	SEÑALES DEBILES	Global	0,2203	0,0860	0,3063	480.984.800	105.951.945	41.376.311	147.328.256
1.22	CLIMATIZACION Y EXTRACCIÓN	Global	0,0646	0,4677	0,5323	1.346.042.400	86.998.879	629.521.763	716.520.642
1.23	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Global	0,3717	0,0400	0,4117	2.696.806.800	1.002.465.692	107.921.802	1.110.387.494
1.24	ASCENSORES	Global	0,5988	0,0000	0,5988	448.265.600	268.412.800	0	268.412.800
1.25	BLOQUE DE AUDITORIO	Global	0,5633	0,0828	0,6461	977.798.400	550.837.442	80.931.748	631.769.190
1.26	VARIOS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	105.024.400	0	0	0
1.27	TRABAJOS FINALES	Global	0,0000	0,0000	0,0000	31.206.800	0	0	0
	TOTALES					**13.800.000.000**	**5.951.446.484**	**1.331.524.098**	**7.282.963.841**
						100%	**43,13%**	**9,65%**	**52,78%**

Ing. Daniel Alsina
P/ Contratista

Ing. Aníbal Aguilar
Fiscalización

Aníbal Aguilar
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3.982