C.I.V.S.A.

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A

RUC: 80025961-0
Avda. Defensores del Chaco N° c/Incas
Telefonos (525-21) 520 653
FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY

Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

DIRECCION GENERAL DE OBRAS

Licitacion Publica Nacional ID N° 405915

MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO

CERTIFICADO N° 03

MES: ABRIL

Año: 2023

Resolucion Municipal N°:	2167/22 I
Fecha del Contrato:	16/12/2022
Monto Máximo:	Gs 7,000,000,000
Plazo contractual:	180 Días
Fecha de Orden de Inicio:	31/1/2023

AVANCE DE LA OBRA:	
a) AVANCE EJECUTADO DEL MES:	27.54%
b) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO:	54.68%
C) AVANCE PROYECTADO DEL MES :	

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDADES				MONTOS			
			CONTRACTUAL	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO HASTA CERTIFICADO ANTERIOR	TOTAL CERTIFICADO	PRECIO UNITARIO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL ACUMULADO
							Gs.	Gs.	Gs.	Gs.
	MOVIMIENTO DE SUELOS									
1	Excavación	Metros cúbicos	1	1,368.050	1,845.140	3,213.190	70,507	130,095,286	96,457,101	226,552,387
2	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	1	663.240	775.500	1,438.740	95,977	74,430,163	63,655,785	138,085,948
3	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	Unidad	1	5.000	5.000	10.000	429,345	2,146,725	2,146,725	4,293,450
4	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	Unidad	1	-	-	-	348,453	-	-	-
5	Remoción y reposición con cordones nuevos prefabricados de H°	Metro lineal	1	415.000	-	415.000	82,463	-	34,222,145	34,222,145
6	Fresado de pavimento asfáltico	Tonelada	1	-	-	-	319,535	-	-	-
7	Remoción de pavimento asfáltico	Metros cuadrados	1	1,777.940	2,587.365	4,365.310	133,515	345,452,038	237,381,659	582,833,697
8	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	1	-	-	-	116,937	-	-	-
9	Base Telford E=0.25m	Metros cuadrados	1	2,210.820	2,584.985	4,795.810	140,198	362,409,727	309,952,542	672,362,269
10	Pavimento de H° hidráulico, con aditivo de alta dureza inicial - E= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	Metros cuadrados	1	2,440.050	2,355.750	4,795.800	402,329	947,786,542	981,702,876	1,929,489,418
11	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260 Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	Metro lineal	1	76.000	63.600	139.600	392,478	24,961,601	29,828,328	54,789,929
12	Cunetas de hormigón hidráulico A= 0,60 m e= 0,12 m Fck= 260 Kg/cm2	Metro lineal	1	232.700	80.300	313.000	159,136	12,778,621	37,030,947	49,809,568
13	Riego de liga para regularizacion y para carpeta asfaltica	Litros	1	-	-	-	10,977	-	-	-
14	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - tasa 120 Kg/m2	Tonelada	1	-	-	-	1,191,357	-	-	-
15	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	1	2,158.110	-	2,158.110	62,609	-	135,117,109	135,117,109
								1,900,060,703	1,927,495,217	3,827,555,920
							MONTOS TOTALES, IVA incluido	1,900,060,703	1,927,495,217	3,827,555,920

ING FEDERICO GONZÁLEZ
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A
RESIDENTE DE OBRA

Ing. Diego Vázquez
Fiscal de Obra
Municipalidad de Asunción

ING DIEGO VAZQUEZ
FISCALIZACION
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

GUSTAVO SERVIN
FISCALIZACION
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

CONTRATISTA

C.I.V.S.A.

CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A

RUC: 80025961-0
Avda. Defensores del Chaco N° 767 c/ Incas
Telefonos (525-21) 520 653
FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY

Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

DIRECCION GENERAL DE OBRAS

Licitacion Publica Nacional ID N° 405914

MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO

CERTIFICADO N° 03

MES: ABRIL

Año: 2023

Resolucion Municipal N°:	2167/22 I		
Fecha del Contrato:	16/12/2022	Fecha de Orden de Inicio:	31/1/2023
Monto Máximo:	Gs 7,000,000,000	Plazo contractual:	180 Dias

AVANCE DE LA OBRA:	
a) AVANCE EJECUTADO DEL MES:	27.54%
b) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO:	54.68%
C) AVANCE PROYECTADO DEL MES :	

A	**MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES**	
A.1	MONTO DE LOS TRABAJOS AL PRESENTE CERTIFICADO	1,927,495,217
A.2	MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL CERTIFICADO ANTERIOR	1,900,060,703
A.3	**MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO**	**3,827,555,920**
B	**DETALLE DE LA FACTURA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS**	
B.1	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	1,927,495,217
B.2	SUBTOTAL	1,927,495,217
B.3	DEVOLUCION DE ANTICIPO DEL MES	385,499,043
B.4	**MONTO DE LA FACTURA IVA INCLUIDO**	1,541,996,174
C	**DESCRIPCION DE LOS VALORES ESTADISTICOS**	
C.1	**ANTICIPO**	
C.1.a	MONTO DEL ANTICIPO	1,400,000,000
C.1.b	DEVOLUCION DE ANTICIPO HASTA LA FECHA DEL CERTIFICADO ANTERIOR	380,012,140
C.1.c	DEVOLUCION DE ANTICIPO DEL PRESENTE CERTIFICADO	385,499,043
C.1.d	DEVOLUCION DE ANTICIPO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO	765,511,183
C.1.e	SALDO DE ANTICIPO AL PRESENTE CERTIFICADO	634,488,817
C.2	**RETENCION DE FONDO DE REPARO**	
C.2.a	RETENCIONES DEL CERTIFICADO	96,374,761
C.2.b	RETENCIONES ACUMULADAS AL CERTIFICADO ANTERIOR	95,003,036
C.2.c	RETENCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO	191,377,797
C.3	**RESUMEN**	
C.3.a	SALDO DEL ANTICIPO	634,488,817
C.3.b	RETENCIONES DE FONDO DE REPARO ACUMULADAS	191,377,797
C.3.c	MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO	3,827,555,920
C.3.d	**MONTO PAGADO A LA FECHA**	**4,270,666,940**

ING FEDERICO GONZALEZ
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A
RESIDENTE DE OBRA

Ing. Diego Vázquez
Director de Obras
Municipalidad de Asunción

ING DIEGO VAZQUEZ
FISCALIZACION
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

GUSTAVO SERVIN
FISCALIZACION
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

CONTRATISTA	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION	CERTIFICADO N° 03
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. RUC: 80025961-0 Avda. Defensores del Chaco N° 767 c/Incas Telefonos (525-21) 520 653 FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY	DIRECCION GENERAL DE OBRAS **Licitacion Publica Nacional ID N° 405914** **MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO**	MES: ABRIL

Resolucion Municipal N°:	2167/22 I	AVANCE DE LA OBRA:	
Fecha del Contrato:	16/12/2022	a) AVANCE EJECUTADO DEL MES:	27.54%
Monto Máximo:	Gs 7,000,000,000	b) AVANCE EJECUTADO ACUMULADO:	54.68%
Plazo contractual:	180 Días	C) AVANCE PROYECTADO DEL MES :	
Fecha de Orden de Inicio:	31/1/2023		

DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	CERTIFICACIONES ANTERIORES		CERTIFICADO ACTUAL		CERTIFICADO ACUMULADO	
		% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE	% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE	% DE AVANCE	MONTO DE AVANCE
MONTO DE LOS TRABAJOS	7,000,000,000	27.14%	1,900,060,703	27.54%	1,927,495,217	54.68%	**3,827,555,920**
TOTALES	**7,000,000,000**						**3,827,555,920**

DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	MONTO DE CERTIFICACIONES ANTERIORES	MONTO DE CERTIFICACION ACTUAL	MONTO DE CERTIFICACIONES ACUMULADAS
MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS	**7,000,000,000**	1,900,060,703	1,927,495,217	**3,827,555,920**
DEVOLUCION DEL ANTICIPO 20%	**1,400,000,000**	380,012,140	385,499,043	**765,511,183**
FONDO DE REPARO 5%	**350,000,000**	95,003,036	96,374,761	**191,377,797**

Ing. Diego Vázquez
Fiscal de Obras
Municipalidad de As

ING FEDERICO GONZALEZ
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A
RESIDENTE DE OBRA

ING DIEGO VAZQUEZ
FISCALIZACION
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

GUSTAVO SERVIN
FISCALIZACION
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

100
(Ciento)

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A
'DA DEFENSORES DEL CHACO Nº 767 C/INCAS
Telefonos (525-21) 520 653
FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

DIRECCION GENERAL DE OBRAS

ACTA DE MEDICIÓN

CERTIFICADO Nº 03 MES DE ABRIL DEL 2023

En la ciudad de Asuncion, a los 29 días del mes de ABRIL del año dos mil veintitres, se reúnen por una parte el Técnico Gustavo Servín, en representación de la Municipalidad de Asunción (Fiscalizador), por otra parte, el Ing. Federico González , Residente de Obra de la Empresa Contratista CIVSA, a los efectos de la presente Acta de Medición correspondiente a los rubros ejecutados en el mes de ABRIL de 2023, en la obra **"MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO", LOTE N° 2 ID: 405914. ,** de acuerdo al siguiente detalle:

RUBROS EJECUTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2023

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	Cantidad	Avance Fisico en cantidad			% TOTAL ACUMULADO
			CONTRACTUAL	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO HASTA CERTIFICADO ANTERIOR	TOTAL CERTIFICADO	
	MOVIMIENTO DE SUELOS						
1	Excavación	Metros cúbicos	1	1,368.050	1,845.140	3,213.190	-
2	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	1	663.240	775.500	1,438.740	-
3	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	Unidad	1	5.000	5.000	10.000	-
4	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	Unidad	1	-	-	-	-
5	Remoción y reposición con cordones nuevos prefabricados de H°	Metro lineal	1	415.000	-	415.000	-
6	Fresado de pavimento asfáltico	Tonelada	1	-	-	-	-
7	Remoción de pavimento asfáltico	Metros cuadrados	1	1,777.940	2,587.365	4,365.305	-
8	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	1	-	-	-	-
9	Base Telford E=0.25m	Metros cuadrados	1	2,210.820	2,584.985	4,795.805	-
10	Pavimento de H° hidráulico, con aditivo de alta dureza inicial - E= 0,17 m Fck= 260 Kg/cm2	Metros cuadrados	1	2,440.050	2,355.750	4,795.800	-
11	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260 Kg/cm2 - Aprin.4 Ø12 y est. Ø8 - 1c/20 - 120	Metro lineal	1	76.000	63.600	139.600	-
12	Cunetas de hormigón hidráulico A= 0,60 m e= 0,12 m Fck= 260 Kg/cm2	Metro lineal	1	232.700	80.300	313.000	-
13	Riego de liga para regularizacion y para carpeta asfaltica	Litros	1	-	-	-	-
14	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - tasa 120 Kg/m2	Tonelada	1	-	-	-	-
15	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	1	2,158.110	-	2,158.110	-

Ing. Diego Vázquez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

ING FEDERICO GONZÁLEZ
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A

ING DIEGO VAZQUEZ
FISCALIZACION

GUSTAVO SERVIN
FISCALIZACION

CONTRATISTA C.I.V.S.A. Constructora Isacio Vallejos S.A CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A 'DA DEFENSORES DEL CHACO Nº 767 C/INCAS Telefonos (525-21) 520 653 FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY	Municipalidad de Asunción **MUNICIPALIDAD DE ASUNCION** **DIRECCION GENERAL DE OBRAS**

ACTA DE MEDICIÓN

CERTIFICADO Nº 03 MES DE ABRIL DEL 2023

En la ciudad de Asuncion, a los 29 días del mes de ABRIL del año dos mil veintitres, se reúnen por una parte el Técnico Gustavo Servín, en representación de la Municipalidad de Asunción (Fiscalizador), por otra parte, el Ing. Federico González , Residente de Obra de la Empresa Contratista CIVSA, a los efectos de la presente Acta de Medición correspondiente a los rubros ejecutados en el mes de ABRIL de 2023, en la obra **"MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO", LOTE N° 2 ID: 405914. ,** de acuerdo al siguiente detalle:

RESIDENTE DE OBRA

RUBROS EJECUTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2023
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

C.I.V.S.A.
Constructora Isacio Vallejos S.A.
Construyendo con Ud. al País

MESA DE ENTRADA
D.G.A.F.
Hora: 11:25 Fecha: 23 MAY 2023

35 Años (Uno)
Construyendo con Ud. al País

Nota: 03/2023

Asunción, 23 de mayo de 2023

Sujeto a revisión de cumplimiento de términos y cálculos. No implica aceptación de información de pago

Señor
Director General de Administración y Finanzas
Municipalidad de Asunción.
Presente:

Ref.: Contrato 13/2022 - LLAMADO MUNICIPALIDAD DE ASUNCION UOC 3 OBRAS MUNICIPALIDAD DE ASUNCION PARA "MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO", LOTE N° 2 ID: 405914.

Nos dirigimos a usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin de solicitar el pago del Certificado N° 03 correspondiente al mes de Abril 2023 de la Obra de referencia.

El monto a ser pagado con Fondo Local, I.V.A. incluido es de **Gs. 1.190.677.192**: SON GUARANIES MIL CIENTO NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	**Solicitud de Pago de Certificado de Obra**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A.
MONTO SOLICITADO	**Gs. 1.190.677.192**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
FECHA DE CONTRATO	16/12/2022
RESOLUCION	2167/22 INTENDENDIA - JUNTA MUNICIPAL N 2487/22
Nº DE FACTURA	

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia y a las órdenes de Modificación suscritos y debidamente aprobado por la Intendencia Municipal, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato Firmado entre la Municipalidad de Asunción y la Empresa Contratista.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

C.I.V.S.A.
Ing. Isacio E. Vallejos A.
Representante Legal

Ing. Isacio Vallejos
Representante Legal