HOLLER INGENIERÍA S.R.L.
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055 c/ Cmte. Caballero
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687/8
E-mail: holler@holler.com.py

Atlas Schindler

Asunción, 14 de diciembre de 2021

Informe Técnico

Ref: Trabajos realizados en el Hospital de Trauma "Manuel Giagni" Contrato N° 29/2021.

De acuerdo con lo estipulado en el contrato oportunamente suscripto entre el Hospital de Trauma "Manuel Giagni" y Holler Ingeniería S.R.L., cumplimos en brindar a ustedes el informe técnico acerca de los trabajos realizados trabajos a la fecha:

Orden de Servicio Nº 01-01-01

Ascensor Marca ATLAS Nº 38.688 Código Patrimonial Nº 011-22-69-0202

En este ascensor se realizaron los siguientes trabajos:

Ítem	Cantidad	Descripción
(Ítem 2.1)	120	Provisión de cabo de acero de tracción
(Ítem 2.2)	1	Mano de Obra cambio de cabo de tracción
(Ítem 2.6)	7	Provisión de botón grabado para llamada de cabina
(Ítem 2.7)	7	Mano de Obra cambio de botón de llamada de cabina
(Ítem 2.12)	10	Provisión y cambio de protección de llamada
(Ítem 2.13)	10	Mano de obra para el cambio de protección de llamada
(Ítem 2.18)	3	Provisión de perfil de Goma para puerta de piso
(Ítem 2.19)	3	Mano de Obra para el cambio de perfil de Goma para puerta de piso
(Ítem 2.20)	4	Provisión o de carretilla de puerta
(Ítem 2.21)	4	Mano de Obra para el Cambio de carretilla de puerta
(Ítem 2.28)	1	Provisión de soporte de goma para reductor A.P.C
(ítem 2.29)	1	Mano de Obra para el cambio de soporte de goma reductor A.P.C
(Ítem 2.30)	1	Provisión de rulemanes de motor excitatriz
(Ítem 2.31)	1	Mano de Obra para el cambio de de rulemanes de motor excitatriz
(Ítem 2.34)	1	Mano de Obra para la rectificación de polea de maquina
(Ítem 2.35)	1	Mano de Obra para la rectificación de polea de desvío
(Ítem 2.42)	12	Provisión de carbón para motogenerador MG45
(Ítem 2.43)	12	Mano de obra para el cambio de carbón para motogenerador MG45
(Ítem 2.72)	16	Provisión de guía de plástico para cinta selectora
(Ítem 2.73)	16	Mano de obra para el cambio de guía de plástico para cinta selectora
(Ítem 2.94)	4	Provisión de lampara bajo consumo iluminador de cabina
(Ítem 2.95)	4	Mano de obra para el cambio de lampara bajo consumo iluminador de cabina
(Ítem 2.98)	20	Provisión de guiador inferior para hoja de puerta
(Ítem 2.99)	20	Mano de obra para el cambio de guiador inferior para hoja de puerta
(Ítem 2.128)	1	Provisión de conjunto ligado para cuadro de comando
(Ítem 2.129)	1	Mano de obra para el cambio de conjunto ligado para cuadro de comando

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

V° B°
Dr. LUIS A. FLEITAS B.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

(Ítem 2.130)	1	Mano de obra para el amurado de fijaciones de guía y realineación de guías
(Ítem 2.131)	1	Insumos para amurado de fijaciones de guía y realineación de guía

Ascensor Marca ATLAS Nº 101638 Código Patrimonial Nº 011-22-69-0200

En este ascensor se realizaron los siguientes trabajos:

Ítem	Cantidad	Descripción
(Ítem 2.136)	1	Mano de obra para reparación de hoja de puerta
(Ítem 2.137)	1	Provisión botón grabado para llamada de cabina
(ítem 2.147)	120	Provisión de aceite hidráulico
(ítem 2.148)	1	Mano de obra para la reposición y/o cambio de aceite hidráulico
(Ítem 2.149)	4	Provisión de suspensión de puerta
(Ítem 2.150)	4	Mano de obra para el cambio de suspensión de puerta
(Ítem 2.151)	24	Provisión de guiadores inferior de puerta
(Ítem 2.152)	24	Mano de obra para el cambio de guiador inferior de puerta
(Ítem 2.161)	1	Provisión de Contacto de Puerta
(Ítem 2.162)	1	Mano de obra para el cambio de contacto de puerta
(Ítem 2.167)	4	Provisión de guiadores plásticos de cabina
(Ítem 2.168)	4	Mano de obra para el cambio de guiadores plásticos de cabina
(Ítem 2.185)	1	Provisión de traba para cerradura de puerta de piso
(Ítem 2.186)	1	Mano de obra para el cambio de traba para cerradura de puerta de piso
(Ítem 2.197)	1	Insumos para la reparación de pulsador de botón de llamada
(Ítem 2.198)	1	Mano de obra para la reparación de pulsador de botón de llamada
(Ítem 2.199)	1	Provisión de flecha indicadora de dirección de viaje
(Ítem 2.200)	1	Mano de obra para el cambio de la flecha indicadora de dirección de viaje

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Vº Bº
Dr. LUIS A. FLEITAS B.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Atlas Schindler