CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE JUANA MARÍA DE LARA, TRAMO ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 17° BARRIO CERRITO; CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE CABLE GUY, TRAMO 0282 Y ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 10° LAURELTY, BARRIO SAN ANTONIO.-

CONTRATO: Nº 56/2021

Fecha: 11/06/2021	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 04/06/2.021	al: 11/06/2.021
Avance de obra: 100 %	

1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE JUANA MARÍA DE LARA, TRAMO ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 17° BARRIO CERRITO													
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	368,00	2.000	736.000	0	368,00	368,00	0	736.000	736.000	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2.00 x 1,00)m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm.; ALTURA 3,20 m (sin excepción)	UN	EVENTO	1	600.000	600.000	0	1,00	1,00	0	600.000	600.000	100%
1.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	92,00	32.000	2.944.000	0	92,00	92,00	0	2.944.000	2.944.000	100%
1.4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	368,00	54.500	20.056.000	0	368,00	368,00	0	20.056.000	20.056.000	100%
1.5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	368,00	2.500	920.000	0	368,00	368,00	0	920.000	920.000	100%
1.6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	92,00	7.500	690.000	0	92,00	92,00	0	690.000	690.000	100%
1.7	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	368	1.000	368.000	0	368,00	368,00	0	368.000	368.000	100%
		TOTAL 1					26.314.000						26.314.000	

"S.R." CONSTRUCCIONES
RUC: 1.361.240-9

ATILIO RAÚL SILVA ESTIGARRIBIA
Arquitecto
Reg. Profes. MOPC N° 2.247

2	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE CABLE GUY, TRAMO 0282 Y ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 10° LAURELTY, BARRIO SAN ANTONIO													
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
2.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	702,00	2.000	1.404.000	0	702,00	702,00	0	1.404.000	1.404.000	100%
2.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m CHAPA N° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 cm.; ALTURA 3.20 m (sin excepción)	UN	EVENTO	1	600.000	600.000	0	1,00	1,00	0	600.000	600.000	100%
2.3	72131701-002	PROVISIÓN Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	234,00	32.000	7.488.000	0	234,00	234,00	0	7.488.000	7.488.000	100%
2.4	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	702,00	54.500	38.259.000	0	702,00	702,00	0	38.259.000	38.259.000	100%
2.5	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	702,00	2.500	1.755.000	0	702,00	702,00	0	1.755.000	1.755.000	100%
2.6	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	58,50	7.500	438.750	0	58,50	58,50	0	438.750	438.750	100%
2.7	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	702	1.000	702.000	0	702,00	702,00	0	702.000	702.000	100%
		TOTAL 1					50.646.750						50.646.750	
TOTAL GENERAL													76.960.750	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	76.960.750
5% Retención	3.848.038
Neto a cobrar	73.112.713

"S.R." CONSTRUCCIONES
RUC: 1.361.240-9

ATILIO RAÚL SILVA ESTIGARRIBIA
Arquitecto
Reg. Profes. MOPC N° 2.247